

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Hoštka (mimo) - Liběchov (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3054/2024** č. j. 29613/2024-SŽ-OR UNL-OVZ (Dodatek č. 1)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem,
členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-24-006-DGIU

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Hoštka (mimo) - Liběchov (včetně)**“, evid. č. **65024032** uzavřely dne 19. 06. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 94 518 167,37 Kč

slovy: devadesát čtyři milionů pět set osmnáct tisíc sto šedesát sedm korun českých, třicet sedm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

2.2 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Příloha č. 1:	Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Změnový list č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním

údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 18. 10. 2024

Elektronicky podepsal dne: 14. 10. 2024

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsal dne: 11. 10. 2024

.....

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 29175/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: „Oprava trati v úseku Hoštka (mimo) - Liběchov (včetně)“

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024032

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3054/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01 - 1. TK Hoštka - Štětí

SO 02 - 1. TK Štětí - Liběchov

SO 03 - 1. SK Štětí

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým): XXX, NPI

Stručný popis změny:

SO 01 - 1. TK Hoštka – Štětí

V úseku dlouhém 735m z původně plánovaných 5.535m, nebylo provedeno strojní čištění KL, ale byla provedena souvislá výměna KL. Vše z důvodu nadměrného znečištění ŠL (zbahnělé ŠL). S tím souvisejí další položky jako je dodání a doplnění kameniva 32/63 BII (vícepráce), odvoz a uložení většího množství odpadu (vícepráce). Na položkách řešící železniční přejezdy bylo odečteno množství dodání nového materiálu a odvoz a uložení vyzískaného AB (méněpráce z důvodu změny rozsahu stavebních prací).

SO 02 - 1. TK Štětí - Liběchov

Bylo dodáno menší množství kameniva (32/63 BII) než předpokládala ZD a to z důvodu nadměrného množství stávajícího KL (méněpráce). Hloubení rýh (vícepráce) pro trativod DN 150 bylo provedeno na základě zpracované PD požadované v ZD. S tím souvisí manipulace, odvoz a uložení odpadu na skládku (vícepráce). Dále bylo provedeno dle PD zřízení trativodu DN 150 v celkové délce 565,5m. Dle PD proběhla změna použitého materiálu trativodních trub z DN 250 na DN 150 v délce 565,5m. Dle PD bylo provedeno zřízení vsakovacího žebra v délce 290m (vícepráce). Dále byly položky řešící svařování kolejnic řešeny svařovací mapou dle skutečnosti (vícepráce/méněpráce). Na položkách řešící železniční přejezdy bylo odečteno množství dodání nového materiálu a odvoz a uložení vyzískaného AB (méněpráce z důvodu změny rozsahu stavebních prací). Dále byl do víceprací zahrnut odvoz vyzískaných betonových patek – staré geodetické body (vícepráce). Byla dodána nová upevňovací sada na MIB 6 (vícepráce), původní byla nevyhovující vzhledem k použitým novým pražcům.

SO 03 - 1. SK Štětí

V úseku dlouhém 105 m z původně plánovaných 415m, nebylo provedeno strojní čištění KL, ale byla provedena souvislá výměna KL. Vše z důvodu nadměrného znečištění ŠL (zbahnělé ŠL). S tím souvisejí další položky jako je dodání a doplnění kameniva 32/63 BII (vícepráce), odvoz a uložení většího množství odpadu (vícepráce). Nebyla použita drenážní geotextilie do vsakovacího žebra z důvodu kolize umístění vsakovacího žebra s kabelovými trasami.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3.9: Předběžný souhlas

Cena díla dle SOD (bez DPH)	89 985 277,67 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	89 985 277,67 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	94 518 167,37

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	8.155.776,91	9,06 %	
MÉNĚPRÁCE	-3.622.887,21	-4,03 %	
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		5,03%	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	5,03	
CELKEM	5,03	

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/6 nepředvídané změny

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:**ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 01-1.TK Hoštka - Štětí	32 554 490,44	5 863 999,55	-2 338 001,47	36 080 488,52
SO 02-1.TK Štětí - Liběchov	40 442 373,63	1 513 770,65	-934 297,03	41 021 847,25
SO 03-1. SK Štětí	6 216 642,62	778 006,71	-350 588,71	6 644 060,62
Následná úprava GPK	8 434 950,33	0	0	8 434 950,33
VRN	2 336 820,65	0	0	2 336 820,65
Celkem	89 985 277,67	8 155 776,91	-3 622 887,21	94 518 167,37

1) Zhotovitel: ve věcech technických, STRABAG Rail a.s.

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 07. 10. 2024***2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 07. 10. 2024***3) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 07. 10. 2024***4) Stanovisko právníka OŘ:**Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 08. 10. 2024*

5) **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 08. 10. 2024*

6) **Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Datum:

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 08. 10. 2024*