

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Ohnič – Světec“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2746/2024** č. j. 31252/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ (Dodatek č. 1)

a

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o**

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

spisová značka oddíl C, vložka 17888

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

**Korespondenční adresa:**

**SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.**

Nagano Office Park

U Nákladového nádraží 3146/6

130 00 Praha 3, Strašnice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S25-413-0017

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Ohnič – Světec**“, evid. č. **65024038** uzavřely dne 22. 05. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla bez DPH: 23 656 744,33 Kč**

slovy: dvacet tři milionů šest set padesát šest tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých, třicet tři haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen více prací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

### 2.2 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Příloha č. 1:	Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Změnový list č. 1“

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním

údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

*Elektronicky podepsal dne: 18. 11. 2024*

*Elektronicky podepsal dne: 14. 11. 2024*

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Mgr. Viliam Perknovský**

jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

*Elektronicky podepsal dne: 13. 11. 2024*

.....

Zhotovitel

**Ing. Pavel Pechač**

jednatel  
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)**

### **Změnový list č. 1**

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 30955/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

**Název veřejné zakázky:** Oprava trati v úseku Ohníč - Světec

**Evidenční číslo veřejné zakázky:** 65024038

**Číslo původní Smlouvy:** E650-S-2746/2024

**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** ZL č. 1

**Změna se týká těchto SO, PS, JV:**

O1 - 2 TK Ohníč - Světec

O4 - SSZT

**Iniciátor změny:** Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Most

**Předběžný souhlas (kdy/kým):** 03. 10. 2024/XXX, NPI

### Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – O1 – Železniční svršek

Díl 1 – Výměna LISů a zřízení BK

méněpráce:

Z důvodu poruchy LISů před stavbou provedl výměnu objednatel. Dále nebylo realizováno 12 svarů oproti množství ve vysoutěženém soupisu prací. Dále při zřizování závěrných svarů nebylo použito napínacího zařízení z důvodu příznivých klimatických podmínek.

Díl 2 – Materiál kolejového lože

vícepráce:

skutečné množství odpadu zeminy z kolejového lože, příkopů a z drážních stezek. S větším množstvím odpadu souvisí i navýšení nakládky a přepravy vytěženého materiálu.

ZBV č. 2 – práce na SSZT

Díl 1 – Práce na SSZT

méněpráce:

Veškeré práce na zařízení SSZT provedl objednatel.

### Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3.9: Formulář Předběžný souhlas

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>23 448 582,71 Kč</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	23 448 582,71 Kč
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>23 656 744,33 Kč</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>322 839,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1,38</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	114 678,07	0,00	0,49
<b>SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)</b>		<b>0,00</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)</b>			<b>1,87</b>

<b>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</b>	<b>Saldo [%]</b> (§ 222/5 a/nebo 6)	<b>Změny de minimis [%]</b> (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	0	1,87
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>1,87</b>

- ZBV je:**  bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

**Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace:** ANO  NE

**Navržený způsob zařazení víceprací:** §222/4

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c)  z rezervy stavby  
d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:  
ZL č. 1**

<b>ZBV č.</b>	<b>PS, SO, JV</b>	<b>Cena v SOD</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Cena po změně</b>
	O1	22 294 888,34	322 839,69	90 855,07	22 526 872,96
	O2	264 734,13	0,00	0,00	264 734,13
	O3	0,00	0,00	0,00	0,00
	O4	83 899,80	0,00	0,00	83 899,80
	O5	805 060,44	0,00	23 823,00	781 237,44
<b>Celkem:</b>		<b>23 448 582,71</b>	<b>322 839,69</b>	<b>114 678,07</b>	<b>23 656 744,33</b>

**1) Zhotovitel:** stavbyvedoucí, SWIETELSKY Rail CZ s.r.o, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal* dne: 23. 10. 2024

2) **Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 23. 10. 2024*

3) **Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 23. 10. 2024*

4) **Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 24. 10. 2024*

5) **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 23. 10. 2024*

6) **Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Podpis *Elektronicky podepsal dne: 23. 10. 2024*