

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí
n. L. Střekov – Ústí n. L. západ“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-349/2024**, č. j.: 33782/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Bc. Janem Jedličkou, prokuristou a Bořivojem Leszkem, prokuristou

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-24-001-GDCO**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ**“, evid. č. **65024001** uzavřely dne 30. 01. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **20 184 724,73 Kč**

slovy: dvacet miliónů sto osmdesát čtyři tisíc sedm set dvacet čtyři korun a sedmdesát tři haléřů českých

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OPOŘ/S/S/1/23

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: **Změnový list č. 1**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno dne 26.11.2024

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 25.11.2024

.....

Zhotovitel

Bořivoj Leszko

prokurista
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsáno dne 25.11.2024

.....

Zhotovitel

Bc. Jan Jedlička

prokurista
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 33087/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: „Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. – Ústí n. L. západ“

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024001

Číslo původní Smlouvy: E650-S-349/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

001 - ZRN

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým):

ZBV č.1 - xxx - dne: 5.2.2024

ZBV č.2 - xxx - dne: 19.3.2024

ZBV č.3 - xxx - dne: 6.5.2024

Stručný popis změny:

ZBV č.1-Přeložka kabelu VN – provizorní přeložka VN, která je nutná z důvodu bezpečnosti práce při provádění výkopových a betonářských prací

ZBV č.2-Spojovací zídka mezi mosty – prodloužení přechodové zídky, aby byla zajištěna bezpečnost provozu na silniční a drážní komunikaci pod mostem

ZBV č.3-Odpad škvára – Poplatky za uložení odpadu 10 10 01 na základě laboratorních zkoušek odebraného materiálu

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Doklady k SO 201 Most v km 3,113

3.1 D.2.1.4_01 Půdorys

3.2 D.2.1.4_02 Řezy F-F a G-G

3.3 D.2.1.4_03 Tvar přechodové konstrukce L1

3.4 D.2.1.4_04 Výztuž přechodové konstrukce

3.5 D.2.1.4_05 Zábradlí na přechodové konstrukci L1

Příloha č. 4: Souhlasy

4.1 Předběžný souhlas ZBV č.1

4.2 Předběžný souhlas ZBV č.2

4.3 Předběžný souhlas ZBV č.3

Cena díla dle SOD (bez DPH)	17 482 243,68
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	17 482 243,68
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	20 184 724,73

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	2 954 155,49	9,7	7,15
MÉNĚPRÁCE	251 674,44	1,4	
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		8,3	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			7,15

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření

Hodnota předchozích změn (dodatků)

Hodnota změn tohoto ZL

CELKEM**Saldo [%]**
(§ 222/5 a/nebo 6)

8,3

8,3**Změny de minimis [%]**
(§ 222/4)**7,15**

- ZBV je:** **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/4, § 222/5, § 222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:**ZL č. 1**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
001- ZRN	17 482 243,68	451 150,19	0,00	18 733 333,96
001- ZRN	17 482 243,68	1 251 090,28	0,00	17 933 393,87
001- ZRN	17 482 243,68	1 251 915,02	251 674,44	18 482 484,26
Celkem	17 482 243,68	2 954 155,49	251 674,44	20 184 724,73

1) **Zhotovitel:** stavbyvedoucí, Strabag Rail a.s.

Jméno: xxx Datum: Elektronicky podepsáno dne 14.11.2024
Podpis

2) **Stanovisko TDS/Správce stavby:** Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: Elektronicky podepsáno dne 15.11.2024
Podpis

3) **Stanovisko přednosty odborné správy:** Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: Elektronicky podepsáno dne 15.11.2024
Podpis

4) **Stanovisko právníka OŘ:** Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: Elektronicky podepsáno dne 15.11.2024
Podpis

5) **Stanovisko NPI OŘ:** Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: Elektronicky podepsáno dne 18.11.2024
Podpis

6) **Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:** Schvaluji Zamítám
Schvaluji s podmínkou

Jméno: xxx Datum: Elektronicky podepsáno dne 18.11.2024
Podpis

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

Změna č. 1 – Změna přeložka kabelu VN

Změna č. 2 – Spojovací zídka mezi mosty

Změna č. 3 – Odpad škvára

Z

ZBV č. 1 – Změna přeložka kabelu VN

1.5 – Energetika a elektrotechnika

Původní specifikace (dle PD): nezahrnovala přeložku VN

Nová specifikace: zhotovení provizorní přeložky VN v délce prováděného úseku

Odůvodnění změny: Pro zajištění bezpečnosti provádění prací bylo nutné provést provizorní přeložku, která vede mimo mostní objekt. Změna byla nutná z důvodu provádění žlabů v přechodové oblasti a nového SVI mostovky.

Cena ZBV je stanovena na základě nových položek OTSKP 2024.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/5

ZBV č. 2 – Spojovací zídka mezi mosty

1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody

Původní specifikace (dle PD): přechodová zídka L1 má délku 3,45 m a zasahuje pouze do cca 1/3 vzdálenosti mezi přechodovými zídkami v km 3,040 a v km 3,113.

Nová specifikace: Přechodová zídka mezi mosty v km 3,040 a 3,113 bude v celé délce.

Odůvodnění změny: Na základě pochůzky bylo stanoveno, že vzhledem k zajištění bezpečnosti provozu na silniční komunikaci a drážní komunikaci pod mostem, je nutné provést přechodovou zídku v celé délce mezi mosty. Řešení zajišťuje i rozšíření prostoru pro drážní stezku.

Cena ZBV je stanovena na základě navýšení množství stávajících položek dle SOD.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

ZBV č. 3 – Odpad škvára

1.6– Ekologie, odpady, kácení

Původní specifikace: V projektové dokumentaci byl předpoklad, že vytěžený materiál bude zařazen dle kódu odpadu 17 05 04.

Nová specifikace: Odpad z výkopů bude uložen jako kód odpadu 10 10 01

Odůvodnění změny: Po vyhodnocení rozborů odpadů bylo stanoveno, že odpad vykazuje stopové prvky těžkých kovů a řadí se jako odpad s kódem 10 10 01.

Cena ZBV je stanovena na základě třech cenových nabídek uložení skládkovného + režie 15%.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

Název stavby: Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. - Ústí n. L. západ**Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek**

ZBV č.	PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/ K
1	001- ZRN	17 482 243,68	451 150,19	0,00	17 933 393,87	N
2	001- ZRN	17 482 243,68	1 251 090,28	0,00	18 733 333,96	N
3	001- ZRN	17 482 243,68	1 251 915,02	251 674,44	18 482 484,26	N
Celkem:		17 482 243,68	2 954 155,49	251 674,44	20 184 724,73	