

Projednání připomínek k EH „Zřízení Žst. Česká Metuje“

Datum konání 19. 4. 2023
Čas 9,30–10,05
Místo konání Správa železnic, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, SŽ místnost PHA DL s001 Klub
Zapsal(a) Zdeněk Fišer

Přítomni

Fuksa David, Ing. Fuksa@spravazeleznic.cz
Klusáček Radim, Ing. Klusacek@spravazeleznic.cz
Janoušek Jan, Ing. Janousek@spravazeleznic.cz
Guziur Petr Ing. Ph.D. guziur@moravia.cz
Funk Tomáš Ing. funk@moravia.cz
Kudělková Naděžda, Ing. Kudelkova@spravazeleznic.cz
Fišer Zdeněk fiser@spravazeleznic.cz

Omluveni

Zeman Aleš, Ing. ZemanA@spravazeleznic.cz
Panchartek Jan, Ing. Panchartek@spravazeleznic.cz
Kolářová Jana, Ing. Kolarova@spravazeleznic.cz
Vaněk Martin, Ing., Ph.D. VanekM@spravazeleznic.cz

Hosté ---

Průběh jednání

Na základě dořešení vypořádání připomínek GŘ O6 dopisem čj. 13023/2023-SŽ-GŘ-O6 týkající se stanoviska k EH k ZP a doprovodné dokumentaci, které nebylo vyřešeno 29.3.2023 bylo prezentováno a dohodnuto následující:

- Předpokládaný vývoj dalšího dílčího plnění Studie proveditelnosti VRT Praha – Hradec Králové – Wrocław (dále SP RS5) se předpokládá 09/2023 pro profesi dopravní technologie. Předložení SP RS5 na CK MD není prozatím stanoveno (*předpoklad termínu předložení k projednání CK MD konec roku 2023*).
- V doposud zpracované SP RS5 je uvažováno pro novou dopravní ŽST Česká Metuje s variantou bez projektu s počátkem předpokladu výstavby po roce 2030
- Benefity pro EH „Zřízení Žst. Česká Metuje“ neohrožují EH SP RS5.
- Vzhledem k příslibu urychlení projektové přípravy „Zřízení Žst. Česká Metuje“ ředitelem GŘ O6 je nutné zohlednit v ZP a EH poukázaná uvedená rizika v rámci připomínky na str.4 do textu odevzdání ZP.
- Pro předložení ZP „Zřízení Žst. Česká Metuje“ na CK MD bude nutné uvést podrobné zdůvodnění této investice v průvodním dopise, jako „předsunutě“ realizace dopravní z RS5, která tuto investici uvažuje jako variantu bez projektu.
- Připomínka:
Potenciální zkrácení jízdních dob spěšných vlaků o 0,21 minuty je tak zanedbatelné, že by vůbec nemělo být do ekonomického hodnocení zahrnuto.
Uvedená úspora bude z EH vypuštěna.
- SSV doporučuje provedení aktualizace předpokladu zvýšení nákladů na údržbu v případě realizování ŽST Česká Metuje v letech 2030+ až v rámci SP RS5
- SSV upřesňuje rok předpokladu výstavby ŽST Česká Metuje na 09/2025 – 12/2026 pro zohlednění do EH