

# DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Blatno –  
Petrohrad“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 3276 ze dne 10. 01. 2023.

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2013/2023**, č.j. 35669/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ (Dodatek č. 3)

ISPROFOND: 500 311 0001

SubISPROFOND: 542 312 0062

a

**Chládek & Tintěra, a.s.**

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
spisová značka B 706

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Libuše Tintěrová, člen představenstva a.s.

Ing. Jan Tyl, člen představenstva a.s.

Bc. Marek Kameník, člen představenstva a.s.

Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.

**Korespondenční adresa:**

Viz sídlo Zhotovitele.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **23205**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Blatno – Petrohrad**“, evid. č. **65022081** uzavřely dne 31. 05. 2023 smlouvu o dílo na zhotovení stavby, dne 22. 12. 2023 Dodatek č. 1 a dne 15. 02. 2024 Dodatek č. 2 (dále jen „**Smlouva**“)
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 17. Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 4 se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

### 2.1 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

2.2 „Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku okolností specifikovaných v příloze č. 15 s názvem Změnový list stavby č. 4, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.“

2.3 Příloha č. 15 Smlouvy s názvy Změnový list stavby č. 4 tvoří přílohy č. 1 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

### 2.4 Článek 29. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- |               |   |
|---------------|---|
| Příloha č. 1  | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  |
| Příloha č. 2  | Oprávněné osoby   |
| Příloha č. 3  | Seznam poddodavatelů  |
| Příloha č. 4  | Harmonogram postupu prací   |
| Příloha č. 5  | Smlouva o zpracování osobních údajů   |
| Příloha č. 6  | Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) |
| Příloha č. 7  | NEOBSAZENO  |
| Příloha č. 8  | NEOBSAZENO  |
| Příloha č. 9  | NEOBSAZENO  |
| Příloha č.10  | NEOBSAZENO  |
| Příloha č.11  | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky   |
| Příloha č. 12 | Změnový list stavby č. 1  |
| Příloha č. 13 | Změnový list stavby č. 2  |
| Příloha č. 14 | Změnový list stavby č. 3  |
| Příloha č. 15 | Změnový list stavby č. 4“   |

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 15 Smlouvy):

Změnový list stavby č. 4

*elektronicky podepsal dne 19. 12. 2024*

*elektronicky podepsal dne 19. 12. 2024*

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Jan Tyl**

člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

*elektronicky podepsal dne 19. 12. 2024*

.....

Zhotovitel

**Libuše Tintěrová**

člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.

# **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 15 SMLOUVY)**

## **Změnový list stavby č. 4**

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 34246/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava trati v úseku Blatno - Petrohrad

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022081

Číslo původní Smlouvy: E650-S-2013/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 4

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01-11-01 Blatno u Jesenice (mimo)-Petrohrad (včetně), železniční spodek

SO 01-21-04 Železniční propustek v km 158,664

Iniciátor změny: zhotovitel, Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem - Správce stavby, ST Karlovy Vary

Předběžný souhlas (kdy/kým): od 03.11.2023, xxx (e-mailem)

### Stručný popis změny:

Změna č. 1 – ZBV 24 – Vsakovací a odpařovací příkop od propustku km 159,123

Změna č. 2 – ZBV 25 – Gabion nad rekonstruovaným propustkem km 160,231 pro zajištění stezky

Změna č. 3 – ZBV 29 - Obnova funkce původního odvodnění paty tělesa náspu km 161,840 – 162,050. Odkalovací jímky km 157,220 a km 158,478. Pražcová rovnanina nad MO km 157,740

Změna č. 4 – ZBV 36 - Dodatečné zádlažby, propustek v km 158,664

### Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: 3.3. Doklady k IK; 3.4 fotodokumentace; 3.5. Zápisy z místních šetření

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>                  | <b>183 869 670,- Kč</b>  |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1 až ZL3) | 214 783 435,34 Kč        |
| <b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>  | <b>217 001 564,47 Kč</b> |

| Změny z tohoto ZL celkem                  | Kč                  | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD – § 222/4 |
|---|---------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>VÍCEPRÁCE</b>                          | <b>2 218 129,13</b> | <b>1,21</b>                     | <b>0,00</b>                  |
| <b>MÉNĚPRÁCE</b>                          | 0,00                | 0,00                            | 0,00                         |
| <b>SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)</b>           |                     | <b>1,21</b>                     |                              |
| <b>SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)</b> |                     |                                 | <b>0,00</b>                  |

| Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření | Saldo [%]<br>(§ 222/5 a/nebo 6) | Změny de minimis [%]<br>(§ 222/4) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hodnota předchozích změn (dodatků)                    | 15,73                           | 2,30                              |
| Hodnota změn tohoto ZL                                | 1,21                            | 0,00                              |
| <b>CELKEM</b>   | <b>16,94</b>                    | <b>2,30</b>                       |

- ZBV je:  **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
- s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.

**Potřeba dnů navíc:<sup>1</sup>**

- posun dílčích milníků o ... dnů.**
- posun závazných milníků o ... dnů.**
- posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO  NE

Navržený způsob zařazení víceprací: dle přílohy 2 tohoto ZL §222/5

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c)  z rezervy stavby
- d)  ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

**ZL č. 4**

| PS, SO, JV            | Cena dle D1 SOD       | Vícepráce           | Méněpráce   | Cena po změně         | N/K |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-----|
| SO 01-11-01           | 66 186 022,72         | 2 176 844,48        | 0,00        | 68 362 867,20         | K   |
| SO 01-21-04           | 2 596 652,36          | 41 284,65           | 0,00        | 2 637 937,01          | K   |
| <b>Celkem dotčené</b> | <b>68 782 675,08</b>  | <b>2 218 129,13</b> | <b>0,00</b> | <b>71 000 804,21</b>  |     |
| <b>Celkem</b>         | <b>214 783 435,34</b> | <b>2 218 129,13</b> | <b>0,00</b> | <b>217 001 564,47</b> |     |

Celkem kofinancovatelných nákladů: 2 218 129,13Kč Celkem nekofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč

**1) Zhotovitel:** stavbyvedoucí, Chládek a Tintěra, a.s.

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 26.11.2024

<sup>1</sup> Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 27.11.2024

**3) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 27.11.2024

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 27.11.2024

**6) Stanovisko ředitele OŘ:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Podpis .....  
viz pověření

**7) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 27.11.2024

**8) Stanovisko Ř O15:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 28.11.2024

**9) Stanovisko NPS o návrhu změny:**

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: xxx

elektronicky podepsal dne 04.12.2024

**10) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny:**

Jméno: xxx

Na základě pověření č. 3276 ze dne 10.01.2023

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

elektronicky podepsal dne 08.12.2024