

Příloha č. 3

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení																																																
1	OPTIMALIZACE TRAŽOVÉHO ÚSEKU MĚLNÍK (VČETNĚ) - LITOMĚŘICE DOLNÍ NÁDRAŽÍ (MIMO)	1779 dny	1.2. 23	15.12. 27																																																
2	Zahájení stavby	0 dny	1.2. 23	1.2. 23																																																
3	Přípravné práce	160 dny	1.2. 23	10.7. 23																																																
4	Etapa č. 1A-C	96 dny	11.7. 23	14.10. 23																																																
5	Etapa č. 2A-E2D	56 dny	15.10. 23	9.12. 23																																																
6	Technologická přestávka	82 dny	10.12. 23	29.2. 24																																																
7	Etapa č. 2E-2F	36 dny	1.3. 24	5.4. 24																																																
8	Etapa č. 3A-3B	20 dny	6.4. 24	25.4. 24																																																
9	Etapa č. 4A-4D	90 dny	26.4. 24	24.7. 24																																																
10	Etapa č. 5A-B	15 dny	25.7. 24	8.8. 24																																																
11	Etapa č. 6A-C	93 dny	9.8. 24	9.11. 24																																																
12	Etapa č. 7	10 dny	10.11. 24	19.11. 24																																																
13	Etapa č. 8A	20 dny	20.11. 24	9.12. 24																																																
14	Technologická přestávka	81 dny	10.12. 24	28.2. 25																																																
15	Etapa č. 8B-F	172 dny	1.3. 25	19.8. 25																																																
16	Etapa č. 9A-C	96 dny	20.8. 25	23.11. 25																																																
17	Etapa č. 10A	10 dny	24.11. 25	3.12. 25																																																
18	Technologická přestávka	87 dny	4.12. 25	28.2. 26																																																
19	Etapa č. 10B-C	86 dny	1.3. 26	25.5. 26																																																
20	Etapa č. 11A-E	192 dny	26.5. 26	3.12. 26																																																
21	Technologická přestávka	87 dny	4.12. 26	28.2. 27																																																
22	Etapa č. 12A-E	134 dny	1.3. 27	12.7. 27																																																
23	Dokončovací práce	125 dny	13.7. 27	14.11. 27																																																
24	Konec projektu	1 den	15.11. 27	15.11. 27																																																