

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava geometrických parametrů
koleje 2024–2025 u ST Most“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1995/2024**, č. j. 18510/2025-SŽ-OR UNL-OVZ (Dodatek č. 1)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B1370
bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx
zastoupena: Ing. Markem Fífkou, prokuristou, Bc. Janem Jedličkou, prokuristou

Korespondenční adresa:

Viz. sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-24-004-DGIQ**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava geometrických parametrů koleje 2024–2025 u ST Most**“ evid. č. **65024009** uzavřely dne 12. 04. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 4 (dále jen „**Dodatek**“).

- 1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 36 315 816,78 Kč

slovy: třicet šest milionů tři sta patnáct tisíc osm set šestnáct korun českých, sedmdesát osm haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

- 2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

„Příloha č. 1:	Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob
<u>Příloha č. 12:</u>	Změnový list č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsal dne 10.07.2025

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsal dne 01.07.2025

.....

Zhotovitel

Ing. Marek Fifka

prokurista
STRABAG Rail a.s.

elektronicky podepsal dne 04.07.2025

.....

Bc. Jan Jedlička

prokurista
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 17859/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava geometrických parametrů koleje 2024–2025 u ST Most

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024009

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1995/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

O1 - ČO1 – GPK

O2 - ČO2.1 – Vedlejší rozpočtové náklady

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Most

Předběžný souhlas (kdy/kým): 02. 05. 2024/xxx

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – GPK
Díl 1 – Úprava GPK
Méněpráce, vícepráce:
veškeré změny v úpravě GPK a doplňování kolejového lože kamenivem byly vyvolány odstraňováním aktuálních závad zjištěných jízdami měřicího vozu.

ZBV č. 2 – VRN
Díl 1 – Vedlejší rozpočtové náklady
méněpráce:
Většinu geodetických prací prováděli zaměstnanci objednatele (středisko železniční geodézie).

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Předběžný souhlas

Cena díla dle SOD (bez DPH)	44 102 672,89 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	44 102 672,89 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	36 315 816,78 Kč

Změny z tohoto ZL	Celkem Kč	Celkem §222/6 Kč	Celkem §222/4 Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	8 905 654,28	8 905 654,28	0,00	20,19	0,00
MÉNĚPRÁCE	16 692 510,39	15 665 946,64	1 026 563,75	35,52	2,33
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)				-15,33	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)					2,33

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	-15,33	2,33
CELKEM	-15,33	2,33

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/6, §222/4

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☒ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:
ZL č. 1**

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	ČO1	41 827 652,20	8 905 654,28	15 665 946,64	35 067 359,84
2	ČO2.1	2 275 020,69	0,00	1 026 563,75	1 248 456,94
Celkem:		44 102 672,89	8 905 654,28	16 692 510,39	36 315 816,78

1) Zhotovitel: ve věcech technických, STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

Jméno: xxx

Podpis elektronicky podepsal dne 26.06.2025

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Podpis elektronicky podepsal dne 30.06.2025

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Podpis *elektronicky podepsal* dne 26.06.2025

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Podpis *elektronicky podepsal* dne 30.06.2025

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Podpis *elektronicky podepsal* dne 26.06.2025

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx

Podpis *elektronicky podepsal* dne 30.06.2025