

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Prostá rekonstrukce trati v úseku
Nové Hamry – Pernink“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 3519 ze dne 22. 03. 2024

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: "**E650-S-3195/2024**"

Číslo jednací: "28460/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ"

ISPROFOND: **500 352 0265**

SubISPROFOND: **541 313 0014**

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 706

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Emilem Filipem, členem představenstva

(Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.)

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: **24211**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem
„**Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Hamry – Pernink**“, evid. č. **65024024**

uzavřely dne 20. 06. 2024 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a dne 20. 08. 2024 Dodatek č. 1 a dne 16. 05. 2025 Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 18. Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 4 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku okolností specifikovaných v příloze č. 14 s názvem Změnový list stavby č. 4, která tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.“

Příloha č. 14 Smlouvy s názvy Změnový list stavby č. 4 tvoří přílohy č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

2.2 Příloha č. 6 Smlouvy – Příloha k nabídce, článek 1.1.5.6 Definice sekcí se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

1.1.5.6 Definice sekcí

Specifikace Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS kromě následné úpravy směrového a výškového uspořádání koleje a DSPS/GDSPS.	nejpozději do 6 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 2 Realizace úprav upínacích teplot a dokončení bezstykové koleje a dodatečných prací dle ZBV	nejpozději do 7 měsíců od dokončení Sekce 1
Sekce 3 následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje a DSPS/GDSPS	nejpozději do 11 měsíců od dokončení Sekce 2

Odůvodnění: V důsledku nevyhovujících klimatických podmínek v poslední fázi výlukových prací v roce 2024 při dokončování Sekce 1 stavební nebylo možné dosáhnout požadované upínací teploty kolejnic dle příslušných předpisů. Část svarů s ohledem na zimní podmínky nebylo možné dokončit a bylo provedeno dodatečné a dočasné zřízení standardních styků (stykované koleje). Z důvodu dodatečných prací dle ZL 2 byl zároveň posunut termín dokončení Sekce 1 o jeden měsíc. Práce byly následně dokončeny v Sekci 2 v roce 2025 a následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje přesunuta do Sekce 3 a roku 2026.

2.3 Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2.4 Článek 30. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2 Oprávněné osoby
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7 NEOBSAZENO
Příloha č. 8 NEOBSAZENO
Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č.10 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
Příloha č. 11 Změnový list stavby č. 1
Příloha č. 12 Změnový list stavby č. 2
Příloha č. 13 Změnový list stavby č. 3
Příloha č. 14 Změnový list stavby č. 4"

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek je vyhotoven **elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 14 Smlouvy): Změnový list stavby č. 4
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací-aktualizace

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne 07. 11. 2025

Elektronicky podepsal dne 03. 11. 2025

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Kašpar

Ing. Emil Filip

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 14 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 4

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 27867/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Hamry – Pernink

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024024

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3195/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 4

Změna se týká těchto SO, PS:

SO 30-21-27 Oprava mostu v km 35,965

SO 30-10-01 Železniční svršek

SO 30-11-01 Železniční spodek

SO 98.98 – VRN

PS 30-02-01.4 - Ochrana stávající kabelizace km 33.450 - 36.043

SO 30-21-22 - Oprava mostu v km 33,203

SO 30-21-17 - Oprava mostu v km 31,503

Iniciátor změny: zhotovitel, objednatel

Předběžný souhlas (kdy/kým): 17.3.2025, XXX, NPI (ZBV 13 a 14)

Stručný popis změny:

Změna č. 1 – ZBV 13 – SO 30-21-27 Oprava mostu v km 35,965– zřízení vodotěsné izolace objektu

Změna č. 2 – ZBV 14 - SO 30-10-01 Železniční svršek – úpravy upínacích teplot a dokončení BK

Změna č. 3 – ZBV 15 - SO 30-11-01 Železniční spodek – úprava odvodnění skalního zářezu km 33,5

Změna č. 4 – ZBV 16 - SO 30-10-01 Železniční svršek – úprava GPK po dokončení BK

Změna č. 6 – ZBV 17 - PS 30-02-01.4 a podsoubor VRN - Ochrana stávající kabelizace km 33.450 - 36.043 - propojení přenosovek DDTS na zastávkách do sítě OK

Změna č. 7 – ZBV 18 - SO 30-21-22 - Oprava mostu v km 33,203 - sutě, zásypy

Změna č. 8 – ZBV 19 - SO 30-21-17 - Oprava mostu v km 31,503 - dlažby, zásypy

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek vč. IK k ZBV 17

Cena díla dle SOD (bez DPH)	266 089 999,12 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL3)	289 796 734,62 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	307 247 364,62 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	18 269 359,32	6,75	0,12
MÉNĚPRÁCE	818 729,32	0,31	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	6,44		
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,12

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%]
--	---	-----------------------------

		(§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	8,92	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	6,44	0,12
CELKEM	15,36	0,12

V ocenění variací **jsou/nejsou** (*nehodící se škrtněte*) zohledněny náklady spojené s předpokládaným prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen.

- ZBV je:** ☐ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
- ☐ **s dopadem do dílčího termínu / milníku podrobného harmonogramu,** (ale bez dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla. Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže,
- ☒ **s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení díla** (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času navíc ve dnech), viz níže.
- Potřeba dnů navíc:¹**
- ☐ **posun dílčích milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun závazných milníků o ... dnů.**
- ☐ **posun sekce (název dle SOD) o ... dnů.**
- ☒ **posun konečného termínu díla o 180 dnů**

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění ZBV: dle přílohy 2 ZL

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS nebo SO
- b) ☒ z rezervy stavby
- c) ☐ z přeschválených nákladů stavby
- d) ☐ z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

¹ Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD.

Finanční vyjádření změny v Kč:**ZL č. 4**

PS, SO	Cena dle D2 k SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně	N/K
SO 30-21-27	8 234 755,37	6 726 516,90	0,00	14 961 272,27	K
SO 30-10-01	141 931 874,20	8 564 509,77	752 200,92	149 744 183,05	K
SO 30-11-01	63 736 674,57	1 108 254,79	52 088,40	64 792 840,96	K
SO 98.98	2 866 428,16	261 111,28	0,00	3 127 539,44	K
PS 30-02-01	3 538 681,35	1 298 659,81	0,00	4 837 341,16	K
SO 30-21-22	1 723 295,79	115 338,75	14 440,00	1 824 194,54	K
SO 30-21-17	1 606 835,18	194 968,02	0,00	1 801 803,20	K
Celkem stavba	289 796 734,62	18 269 359,32	818 729,32	307 247 364,62	

Celkem kofinancovatelných nákladů: 17 450 630,00 Kč

Celkem nekofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Chládek & Tintěra, a.s.

Jméno: XXX

Podpis Elektronicky podepsal dne 15. 10. 2025

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Podpis Elektronicky podepsal dne 16. 10. 2025

3) Stanovisko právníka OŘ:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Podpis Elektronicky podepsal dne 16. 10. 2025

4) Stanovisko NPI OŘ:**Doporučuji** ☒**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Podpis Elektronicky podepsal dne 17. 10. 2025

5) Stanovisko ředitele OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXXX

viz pověření
Podpis

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis Elektronicky podepsal dne 17. 10. 2025

7) Stanovisko Ř O15:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis Elektronicky podepsal dne 17. 10. 2025

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Podpis Elektronicky podepsal dne 22. 10. 2025

9) Rozhodnutí generálního ředitele o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření generálního ředitele):

Jméno: XXX

Na základě pověření č. 3519 ze dne 22.03.2024

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Podpis Elektronicky podepsal dne 23. 10. 2025

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Harmonogram postupu prací – aktualizace

[illegible]

Odbytový finanční harmonogram

28.05.2024

Měna: CZK

HTM/XLS

Pod středisko : 9949494001 - Příprava - železniční stavby

Stavba: P024-0006_DI3 - DI 3, Opr. 2_Prostá rekonstrukce trati Nové Hamry - Pernink

01.07.2024 - 30.06.2026

Rok 2024											220 692 490,00	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Odbyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 746,00	36 905 498,00	58 456 252,00	77 172 136,00	35 882 338,00	3 964 520,00

Rok 2025											78 406 818,58	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Odbyt	0,00	0,00	1 680 712,00	1 826 079,00	51 588 000,00	4 053 632,01	1 840 210,32	0,00	0,00	0,00	17 418 185,25 Kč	0,00

Rok 2026											5 400 000,00	
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Odbyt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

CELKEM Stavba: P024-0006_DI3 - DI 3, Opr. 2_Prostá rekonstrukce trati Nové Hamry - Pernink

304 499 308,58