

Projekt organizace výstavby dle uživatelů pro ETAPU I.I a I.II

Prostor - využití (barevné členění dle funkčních celků)	Podlaží	Prostor č.	Přehled uživatelů a podmínky k realizaci							
			nájemce či uživatel	ETAPA / úsek ÚT	počet výplní	náhradní prostory (stěhování ANO -NE)	nezbytně nutná doba vymístění	zabezpečení prostor během stavby	projednáno dne	vyjádření (písemný souhlas k navrženému řešení)
Prostory pro zajištění provozuschopnosti	2.NP	1P35-1P47, 1P49-1P54, 1P56, 1P62-1P74	TUDC	E. I.II / ÚT již provedeno	25	NE	10	odstavení nábytku, zafóliování, dočasné přemístění zaměstnanců v rámci daného provozu po jednotlivých částech, NEJPRVE ZPROVOZNIT část 1P57-61 a soc.zař. v 1P55. v 1P70 - Servrovná ČD-Telematiky - zachovat v provozu a ochránit bedněním. Soustruh a nabíječka rovněž zabeďnit.		
Prostory pro dopravce	1.NP	OP134, OP151	x (bude RJ)	Etapa I.II ČÁST "E+D" / úsek vytápění 3	2	NE	0	UVOLNĚNÝ PROSTOR bez nutnosti vystěhování, běžné zabezpečení nedotčených prvků (folie, odstavení případného nábytku atd.)		
		OP93	x (bude RJ)		2	NE	2	ZA PROVOZU PRODEJNY, odstavení nábytku, zafóliování a OSB bednění		
Komerční prostory	1.NP	OP138	CHANCE a.s.		1	NE	2	dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování		
	1.NP	OP91, OP92	DATEX MORAVA s.r.o. (Bufet)		0	NE	2	dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování		
	1.NP	OP96-OP102, OP143	MaAnBa Plus s.r.o. (prostory veřejného WC)		3	ANO	2 až 3	náhradní mobilní WC před budovou		
	1.NP	OP103-OP114, OP144-OP150, OP152, OP153, OP155	Ivo Koždoň (Restaurace)		9	NE	5	dočasné uzavření provozovny, odstavení nábytku, zafóliování		
Nevyužité prostory	1.NP	OP115-OP119, OP121-OP129, OP130-OP133, OP135-OP137, OP139, OP140, OP142, OP154, OP160, OP161,	x (bude RJ)	ETAPA I.I REGIO JET / úsek vytápění 3	22	NE	0	UVOLNĚNÝ PROSTOR bez nutnosti vystěhování		
	2.NP	1P48, 1P55a-1P55c, 1P57-1P61	x (bude TUDC)	E. I.II / ÚT již provedeno	7	NE	0	UVOLNĚNÝ PROSTOR bez nutnosti vystěhování, ZPROVOZNIT SOC. ZAŘÍZENÍ V 1P55 před zahájením prací na vedlejším soc. zařízení v 1P52, 45 a 41. ZREALIZOVAT CELU TUTO ČÁST JAKO PRVNÍ VČETNĚ NN A SLP - pro následné vystěhování dalších prostor.		

výplně celkem	71
---------------	----