

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBYčíslo smlouvy Objednatel: **E650-S-4234/2023**číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-23-001-GEBE**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Děčín ON – oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín, hl.n.**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65023069** uzavřely dne 09. 11. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, Dodatku č. 1 ze dne 31. 01. 2024, Dodatku č. 2 ze dne 02. 08. 2024, Dodatku č. 3 ze dne 09. 12. 2024, Dodatku č. 4 ze dne 06. 06. 2025 a následně Dodatku č. 5 ze dne 02. 11. 2025 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 (dále jen „Dodatek“).

2. Předmět dodatku

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:
„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
*Cena Díla bez DPH: **72 673 117,09 Kč***
slovy: sedmdesát dva milionů šest set sedmdesát tři tisíc sto sedmnáct korun českých a devět haléřů
- 2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 5, který tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

Přílohy: 1) Změnový list č. 5 vč. jeho příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno dne 07.07.2026

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 30.06.2026

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda

předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsáno dne 29.06.2026

Zhotovitel

Ing. Luboš Tomášek

člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 14725/2026-SŽ-OŘ UNL-NPI

Název veřejné zakázky: Děčín ON – oprava zastřešení nástupišť v žst. Děčín, hl.n.

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023069

Číslo původní Smlouvy: E650-S-4234/2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 5

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 10.1 Děčín hl.n. – výpravní budova

SO 20.1 Děčín hl.n. – nástupiště č.2 – oprava zastřešení

SO 20.2 Děčín hl.n. – nástupiště č.2 – oprava elektroinstalace

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžná změna schválena: 13.04.2026 NPI – xxx

Stručný popis změny:

ZBV_7 dle § 222/ 6

Změna řeší navýšení rozsahu prací spojené s demontáží původní živičné krytiny, srovnání střešního záklopu OSB deskou přístřešku u VB, z důvodu úspory finančních prostředků neprojde střešní světlík nad skladem celkovou opravou (výměnou), bude provedena pouze lokální oprava.

ZBV_8 dle § 222/ 5

Změna řeší jiný technologický postup předúpravy ocelových konstrukcí před nátěrem z důvodu kratších termínů výluk, dále změna řeší úpravu orientačního systému dle Grafického manuálu SŽ.

ZBV_9 dle § 222/ 5

Změna řeší úpravu rozvodů elektroinstalace a slaboproudých rozvodů, přípravu na kamerový systém, výměny rozhlasového zařízení a opravu elektroinstalace a slaboproudé rozvody k informačnímu systému.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	63 358 616,33 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	69 452 191,40 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	72 673 117,09 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	4 687 979,58	7,40	0,00
MÉNĚPRÁCE	1 467 053,89	2,31	0,00
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	5,09		
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,00

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	10,76	2,126
Hodnota změn tohoto ZL	5,09	0,00
CELKEM	16,66	2,126

ZBV je: ☒ **bez dopadu do podrobného harmonogramu,**
☐ **s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,**
☐ **s dopadem do konečného termínu dokončení díla**

Reklamacce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 5, 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
- c) ☐ z rezervy stavby
- d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 5

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD a DOD.1-5	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV 7	SO 10.1	26 580 103,79	2 280 947,90	357 722,66	28 503 329,03
ZBV 8	SO 20.1	20 323 465,23	1 797 747,72	1 109 331,23	21 011 881,72
ZBV 9	SO 20.2	806 448,75	609 283,96	0,00	1 415 732,71
Celkem:			4 687 979,58	1 467 053,89	

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Xxx

17.06.2026

STRABAG Rail, a.s. Ústí n.L.

Digitální podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

17.06.2026

Jméno: xxx

Digitální podpis

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

18.06.2026

Jméno: xxx

Digitální podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

18.06.2026

Jméno: xxx

Digitální podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒ **Nedoporučuji** ☐

18.06.2026

Jméno: xxx

Digitální podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒ **Zamítám** ☐
schvaluji s podmínkou ☐

18.06.2026

Jméno: xxx

Digitální podpis