



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1-663 poř. číslo	2014 rok	012011 zk. číslo

DODATEK č. 1
ke
Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm“

kteřá byla uzavřena dne 10.9.2014 mezi smluvními stranami

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Dr. Ing. Václavem Johnem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

a

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852 DIČ: CZ00297852

zastoupeno: Mgr. Zdeňkou Leščišínovou, starostkou
(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-3518/2014

ISPROFIN: 327 323 000

a

TOMI – REMONT a.s.

se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl B, vložka 2501

bank. spojení: Komerční banka a.s. Prostějov, č. účtu: 16403-701/0100



zastoupena: Ing. Tomášem Ohlídalem – předsedou představenstva,

Ing. Jaroslavem Ďulíkem - členem představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 041-02/2014

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1.1. Smluvní strany projednaly a schválily prodloužení doby pro provedení díla. Důvodem pro prodloužení doby pro provedení díla je skutečnost, že na základě nesrovnalostí v geodetické dokumentaci došlo k chybné úpravě prostorové polohy koleje, která následně musela být upravena do správné polohy.

1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na novém znění čl. 3. Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy, bod 3.5, který nově zní takto:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy**

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 12.12.2014.

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby: do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Předání dokumentace skutečného provedení stavby v trvalém provedení (černotisk) v listinné formě do **1 měsíce** a v digitální formě do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik: do **1 měsíce** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 10.6.6 a 11.4.2 Všeobecných technických podmínek Realizace stavby a v odst. 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- 2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


V Olomouci dne - 7 - 11 - 2014

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa východ
772 68 Olomouc, Narudova 1.
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234


Dr. Ing. Václav John

ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

V Prostějově dne 7. 11. 2014



Ing. Tomáš Ohlidal
předseda představenstva


TOMI-REMONT a.s.
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY
Přemyslovka 2514/4
796 01 PROSTĚJOV
IČ 235 08 571, DIČ CZ25508571

Ve Frenštátu pod Radhoštěm dne 10. 11. 2014

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852


Mgr. Zdeňka Leščišínová
Starostka

Město Frenštát pod Radhoštěm



Ing. Jaroslav Ďulík
člen představenstva