

NAŠE ZN: 3343/2019-SZDC-SSV-Ú3  
VYŘIZUJE: Kateřina Příleská  
TEL: +420 722 823 916  
E-MAIL: Prileska@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/2. 5. 2019

**Věc: Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1  
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel tímto podává Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené  
veřejné zakázce bez předchozí žádosti.

Zadavatel mění zadávací dokumentaci, kdy upravuje Díl 2 Část 1 - „Smlouvu o dílo na zhotovení  
dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby“. Zadavatel ruší původní přílohu č. 5 uvedené smlouvy - Harmonogram plnění, a tuto v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 5 Harmonogram plnění, v následujícím znění:

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad 06/19)	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	Do 31.8.2019	Provedení a vyhodnocení průzkumů. Provedení Vstupního projednání	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	Do 1.11.2019	Předložení DSP k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3. Dílčí etapa</b>	Do 2.3.2020	Předání kompletní dokumentace (DPS) se zpracovanými připomínkami, projednání DSP s dotčenými osobami a orgány a vyplnění žádosti o stavební povolení.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. Dílčí etapa</b>	Do 29.5.2020	Předložení PDPS k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>5. Dílčí etapa</b>	Do 30.8.2020	Předání kompletní dokumentace (PDPS) se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
<b>6. Dílčí etapa</b>	Po dobu 24 měsíců od	Autorský dozor projektanta	Výkaz poskytnutých

	zahájení výstavby (předpoklad 01/2021 – 12/2022) fakturace – cena díla za AD,  (fakturace s čtvrtletním plněním)	při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor odes dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 24 měsíců	služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení díla</b>	předpoklad do 12/2022	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Zadavatel přikládá k této dodatečné informaci Smlouvu o dílo v aktuálním znění, která zcela nahrazuje znění dřívější.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek, tedy prodlužuje lhůtu ze dne 27. 5. 2019 na den 3. 6. 2019. Provedenou změnu lze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (evidenční č. VZ Z2019-013804). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 27. 5. 2019 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 3. 6. 2019 ve 13:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 27. 5. 2019 v 9:00 hod. a nahrazujeme datem 3. 6. 2019 ve 13:00 hod.,

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace č. 1 včetně nového znění přílohy zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha: Díl\_2\_1 Smlouva o dílo**

V Olomouci dne 02-05-2019



**Ing. Miroslav Bocák**  
 ředitel organizační jednotky  
 Stavební správa východ  
 Správa železniční dopravní cesty,  
 státní organizace