

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3101/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-006-GADP**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1370
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

XXX
XXX

bankovní spojení: XXX

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Celková oprava administrativní budovy OŘ Ústí n.L., Železničářská 31**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019099** uzavřely dne **14.8. 2019** Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva o Dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o Dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o Dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

2.1. Článek 4.2.1. Smlouvy o Dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 15.11. 2019.“

2.2. K prodloužení termínu trvání Smlouvy o Dílo dochází z tohoto důvodu: před zahájením realizace této veřejné zakázky bylo nutné ze strany zadavatele provést několik přípravných prací. Tyto přípravné práce obsahovaly zřízení nového ocelového schodiště, úpravu datových rozvodů ve 4.NP a celkovou přípravu (vybavení nábytkem) nových kancelářských prostor pro postupné sestěhování jednotlivých úseků aparátu OŘ ÚNL.

U výše uvedených přípravných prací došlo k prodloužení termínů realizace ze strany zadavatele a tím bylo zhotoviteli znemožněno začít realizační práce na opravě administrativní budovy ihned po podepsání SoD. Příčiny prodloužení termínů realizace jsou následující:

Datové rozvody:

V nově získaných kancelářských prostorách bylo potřeba demontovat a nově zřídit datové rozvody. Jednalo se o více jak 4km kabelů, které bylo nutné kompletně osadit, přezkoušet a za plného provozu aparátu OŘ ÚNL zapojit do stávající serverové místnosti. Tím že tyto práce musely být prováděny za plného provozu aparátu, došlo k technologickým prodlevám a realizace se prodloužila. Termín dokončení je naplánován na 27.08.2019.

Vybavení kanceláří:

OŘ ÚNL plánovalo vybavit nově získané kanceláře kancelářským nábytkem od dodavatele, který bude vysoutěžen OŘ. Avšak v průběhu přípravy zadávací dokumentace na kancelářský nábytek SFDI vypsalu veřejnou zakázku na dodavatele kancelářského nábytku pro všechny organice pod něj spadající. Zároveň bylo OŘ nařízeno ze strany SFDI, že kancelářský nábytek musí být dodáván pouze od vítěze zadané VZ. Tudíž OŘ ÚNL byla nucena počkat na podepsání SoD ze strany SFDI na dodavatele kancelářského nábytku do 4.NP. Poté musela kompletně předělat zadání dle vysoutěžených typových prvků SFDI. Tato skutečnost prodloužila přípravu kancelářských prostor pro sestěhování jednotlivých úseků aparátu OŘ ÚNL a tím bylo zhotoviteli znemožněno zahájení stavebních prací ihned po podpisu SOD.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o Dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy: 01_ Změnový list č.1

V Ústí nad Labem dne 30.8. 2019

V Ústí nad Labem dne 29.8. 2019

Objednatel

XXX

Zhotovitel

XXX

XXX

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne