

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrt. 4	2020				2021				2022						
							Čtvrt. 1	Čtvrt. 2	Čtvrt. 3	Čtvrt. 4	Čtvrt. 1	Čtvrt. 2	Čtvrt. 3	Čtvrt. 4	Čtvrt. 1	Čtvrt. 2	Čtvrt. 3	Čtvrt. 4			
1	Dětmárovice - Petrovice u K. - st. hranice PR	883 dny	1.3. 20	31.7. 22			1.3.	<div></div>												31.7.	
2	SP0 (2020)	153 dny	1.3. 20	31.7. 20			1.3.	<div></div>												31.7.	
3	Základy TS 2. T.K. 1.část	9 dny	1.3. 20	9.3. 20			1.3.	<div></div>												9.3.	
4	Základy TS 1. T.K. 1. část	8 dny	12.3. 20	19.3. 20			12.3.	<div></div>												19.3.	
5	Základy TS 2. T.K. 2.část	16 dny	23.3. 20	7.4. 20			23.3.	<div></div>												7.4.	
6	Základy TS 1. T.K. 2. část	13 dny	14.4. 20	26.4. 20			14.4.	<div></div>												26.4.	
7	Základy TS u spojovací koleje	7 dny	1.5. 20	7.5. 20			1.5.	<div></div>												7.5.	
8	Základy TS ŽST Dětmárovice	9 dny	12.5. 20	20.5. 20			12.5.	<div></div>												20.5.	
9	Základy TS ŽST Petrovice	11 dny	23.5. 20	2.6. 20			23.5.	<div></div>												2.6.	
10	Larseny	10 dny	6.6. 20	15.6. 20			6.6.	<div></div>												15.6.	
11	výstavba TB v ŽST Petrovice	153 dny	1.3. 20	31.7. 20			1.3.	<div></div>												31.7.	
12	Zřízení provizorního nástupiště ŽST Dětmárovice	5 dny	27.7. 20	31.7. 20				<div></div>												27.7.	31.7.
13	SP1	122 dny	1.8. 20	30.11. 20				<div></div>												1.8.	30.11.
14	Výstavba technologické budovy ŽST Petrovice	122 dny	1.8. 20	30.11. 20				<div></div>												1.8.	30.11.
15	SP2	122 dny	1.8. 20	30.11. 20				<div></div>												1.8.	30.11.
16	Vybudování nového podchodu	122 dny	1.8. 20	30.11. 20				<div></div>												1.8.	30.11.
17	Oprava zhlaví ŽST Dětmárovice	61 dny	1.8. 20	30.9. 20				<div></div>												1.8.	30.9.
18	Oprava záhlaví 1.T.K. v ŽST Dětmárovice	15 dny	1.8. 20	15.8. 20				<div></div>												1.8.	15.8.
19	SP3	153 dny	1.3. 21	31.7. 21				<div></div>												1.3.	31.7.
20	SP3a	31 dny	1.3. 21	31.3. 21				<div></div>												1.3.	31.3.
21	SP3b	122 dny	1.4. 21	31.7. 21				<div></div>												1.4.	31.7.
22	SP3b2	45 dny	1.4. 21	15.5. 21				<div></div>												1.4.	15.5.
23	SP3b1	30 dny	1.4. 21	30.4. 21	20			<div></div>												1.4.	30.4.
24	SP4	137 dny	1.8. 21	15.12. 21				<div></div>												1.8.	15.12.
25	SP4	137 dny	1.8. 21	15.12. 21				<div></div>												1.8.	15.12.
26	SP5	150 dny	1.2. 22	30.6. 22				<div></div>												1.2.	30.6.
27	SP5a	74 dny	1.2. 22	15.4. 22				<div></div>												1.2.	15.4.
28	SP5b1	76 dny	16.4. 22	30.6. 22				<div></div>												16.4.	30.6.
29	SP5b2	31 dny	16.4. 22	16.5. 22				<div></div>												16.4.	16.5.
30	SP6	46 dny	16.3. 22	30.4. 22				<div></div>												16.3.	30.4.
31	SP6a	32 dny	16.3. 22	16.4. 22				<div></div>												16.3.	16.4.
32	SP6b	14 dny	17.4. 22	30.4. 22	31			<div></div>												17.4.	30.4.
33	SP7	92 dny	1.5. 22	31.7. 22				<div></div>												1.5.	31.7.
34	SP7	92 dny	1.5. 22	31.7. 22				<div></div>												1.5.	31.7.
35	SP7a	31 dny	1.5. 22	31.5. 22				<div></div>												1.5.	31.5.

Projekt: HMG Dětmarovice-Petr
Datum: 16.1. 20

- Úkol
- Rozdělení
- Milník
- Souhrnný
- Souhrn projektu
- Neaktivní úkol
- Neaktivní milník
- Neaktivní souhrn
- Ruční úkol
- Pouze s dobou trvání

- Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
- Ruční souhrn
- Pouze zahájení
- Pouze s datem dokončení
- Vnější úkoly

- Vnější milník
- Konečný termín
- Průběh
- Průběh ručně zadaného úkolu

-
-
-
-
-