

„Dětmarovice-Petrovice u K.-státní hranice PR, BC“

Harmonogram výstavby

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Čtvrt. 4	2020	Čtvrt. 1	Čtvrt. 2	Čtvrt. 3	Čtvrt. 4	2021	Čtvrt. 1	Čtvrt. 2	Čtvrt. 3	Čtvrt. 4	2022	Čtvrt. 1	Čtvrt. 2	Čtvrt. 3	Čtvrt. 4
1	Dětmarovice - Petrovice u K. - st. hranice PR	883 dny	1.3. 20	31.7. 22			1.3.														31.7.
2	SP0 (2020)	153 dny	1.3. 20	31.7. 20			1.3.														
3	Základy TS 2. T.K. 1.část	11 dny	1.3. 20	11.3. 20			1.3.														
4	Základy TS 1. T.K. 1. část	11 dny	12.3. 20	22.3. 20			12.3.														
5	Základy TS 2. T.K. 2.část	22 dny	23.3. 20	13.4. 20			23.3.														
6	Základy TS 1. T.K. 2. část	17 dny	14.4. 20	30.4. 20			14.4.														
7	Základy TS u spojovací koleje	11 dny	1.5. 20	11.5. 20			1.5.														
8	Základy TS ŽST Dětmarovice	11 dny	12.5. 20	22.5. 20			12.5.														
9	Základy TS ŽST Petrovice	14 dny	23.5. 20	5.6. 20			23.5.														
10	výstavba TB v ŽST Petrovice	153 dny	1.3. 20	31.7. 20			1.3.														
11	Zřízení provizorního nástupiště ŽST Dětmarovice	5 dny	27.7. 20	31.7. 20																	
12	SP1	122 dny	1.8. 20	30.11. 20																	
13	Výstavba technologické budovy ŽST Petrovice	122 dny	1.8. 20	30.11. 20																	
14	SP2	122 dny	1.8. 20	30.11. 20																	
15	Vybudování nového podchodu	122 dny	1.8. 20	30.11. 20																	
16	Oprava zhlaví ŽST Dětmarovice	61 dny	1.8. 20	30.9. 20																	
17	Oprava záhlaví 1.T.K. v ŽST Dětmarovice	15 dny	1.8. 20	15.8. 20																	
18	SP3	153 dny	1.3. 21	31.7. 21																	
19	SP3a	31 dny	1.3. 21	31.3. 21																	
20	SP3b	122 dny	1.4. 21	31.7. 21																	
21	SP3b2	45 dny	1.4. 21	15.5. 21																	
22	SP3b1	30 dny	1.4. 21	30.4. 21	19																
23	SP4	137 dny	1.8. 21	15.12. 21																	
24	SP4	137 dny	1.8. 21	15.12. 21																	
25	SP5	150 dny	1.2. 22	30.6. 22																	
26	SP5a	74 dny	1.2. 22	15.4. 22																	
27	SP5b1	76 dny	16.4. 22	30.6. 22																	
28	SP5b2	31 dny	16.4. 22	16.5. 22																	
29	SP6	46 dny	16.3. 22	30.4. 22																	
30	SP6a	32 dny	16.3. 22	16.4. 22																	
31	SP6b	14 dny	17.4. 22	30.4. 22	30																
32	SP7	92 dny	1.5. 22	31.7. 22																	
33	SP7	92 dny	1.5. 22	31.7. 22																	
34	SP7a	31 dny	1.5. 22	31.5. 22																	

Projekt: HMG Dětmarovice-Petr  
Datum: 21.1. 20

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

Ruční úkol

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadaného úkolu

Stránka 1