

Záznam z jednání

Stavba:	Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk – Potštejn
Datum konání:	13.3.2019
Předmět:	Vstupní porada
Přítomni:	viz. přiložená prezenční listina

Na základě výsledků veřejné soutěže je projektantem stavby společnost IXPROJEKTA s. r. o. (dále jen projektant). Vstupní porada byla vedena projektantem s následujícím programem.

Program:

- 1) Seznámení účastníků se zadáním a rozsahem předmětné stavby
- 2) Seznámení s předpokládaným způsobem zpracování dokumentace stavby
- 3) Koordinace s ostatními právě probíhajícími a plánovanými stavbami
- 4) Určení odpovědných zástupců dotčených organizací pro jednání v rámci přípravy stavby
- 5) Stanovení časového plánu místního šetření

ad 1)

Zástupce projektanta seznámil účastníky se zadáním a rozsahem předmětné stavby. Účelem předmětné stavby je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru (DSP+AD) vč. projednání, ekonomického hodnocení, souhrnného rozpočtu a zpracování a podání žádosti o stavební povolení.

Zpracování dokumentace je rozděleno do tří dílčích etap.

Termín zpracování PD:

1. dílčí etapa: DSP, EH a SR k připomínkám – do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD - 05.09.2019.
2. dílčí etapa: Čistopis DSP, schválené EH a SR – do 10 měsíců od nabytí účinnosti SOD - 05.12.2019.
3. dílčí etapa: Výkon AD při realizaci stavby

Dle zadávací dokumentace je v rámci předmětné stavby uvažováno s pokládkou dvou HDPE trubek (provozní – modrá, rezervní – černá) v úseku ŽST Letohrad – ŽST Žamberk – ŽST Litice nad Orlicí – ŽST Potštejn a v úseku ŽST Doudleby nad Orlicí – ŽST Kostelec nad Orlicí. V úseku ŽST Potštejn – ŽST Doudleby nad Orlicí jsou HDPE trubky položeny v rámci předcházejících staveb. Na základě sdělení správce SSZT se předpokládá, že je v tomto úseku položena pouze jedna HDPE trubka, aktuální stav HDPE trubek bude ze strany správce prověřen a zaslán projektantovi. Do nově položených, resp. stávajících HDPE trubek bude následně v celé délce zafouknut

optický kabel o dimenzi 72 optických vláken. Vyvedení a ukončení optických vláken v jednotlivých dotčených objektech bude v rámci projekčních prací dále upřesněno vzhledem k aktuálnímu stavu stávajících objektů (existence stavebního úřadu, sdělovací místnosti, ...).

V současné době je zahajována samotná realizace související stavby „Rekonstrukce žst. Letohrad“ v rámci které je v PS 12-22-01 stavby uvažováno s pokládkou dvou HDPE trubek a zafouknutím 48vl. DOK v úseku Letohrad – Žamberk. Z tohoto důvodu nebude v rámci předmětné stavby řešen úsek Letohrad – Žamberk, ale stavba „Výstavba DOK...“ bude na tento úsek kontinuálně navazovat. Z důvodu dodržení jednotné dimenze nového DOK v celé délce, tj. v úseku Letohrad – Kostelec nad Orlicí bude ze strany investora stavby (SSV) a projektanta stavby vznesen požadavek na navýšení dimenze optického kabelu v rámci této související stavby.

V úsecích, kde bude realizována nová kabelová trasa pro HDPE trubky bude do kabelové kynety dále přiložen traťový kabel o dimenzi 10XN0,8 a dále 48P1,0 kabel pro potřeby zabezpečovacího zařízení. Konkrétní způsob ukončení a vyvádění obou metalických kabelů bude specifikován na následujících pracovních poradách po provedených místních šetřeních.

Po zprovoznění nového traťového kabelu a dálkového optického kabelu bude provedeno přepojení jednotlivých okruhů SŽDC ze stávajících kabelů (5XN0,8 a DOK ČD-T) na novou kabelizaci. Součástí předmětné stavby nebude vybudování žádného nového přenosového systému.

ad 2)

Pro uvažovanou stavbu se nepředpokládá nutnost stavebního povolení (v souladu s § 103 odst. 1 čl. e) 4 Zákona č. 183/2006 Sb., Zákona o územním plánování a stavebním řádu), pro samotnou realizaci stavby by mělo postačit pouze právoplatné územní rozhodnutí. Tato problematika bude dále konzultována s Drážním úřadem.

Samotná dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací dle směrnice SŽDC č. 11, po kladném projednání této dokumentace se všemi dotčenými drážními složkami bude s čistopisem DSP (k 2. dílčímu termínu) odevzdána ještě dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), která bude strukturou plně odpovídat Vyhlášce č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb. Tato dokumentace pro územní řízení bude následně předložena na veřejný stavební úřad pro možnost vydání územního rozhodnutí.

V rámci zpracování dokumentace bude projektantem provedena pochůzka po trati za účelem samotného situování kabelové trasy pro DOK. Pochůzka bude provedena bez účasti správců odborných složek OŘ Hradec Králové (ST, SMT, SSZT, ...). Pro vedení kabelové trasy budou přednostně využívány pozemky ve vlastnictví SŽDC, s.o. a ČD, a.s. (resp. ty části pozemků, které jsou určeny pro převod do vlastnictví SŽDC, s.o.). Zároveň bude provedeno místní šetření v místech ukončení nově navrhované kabelizace.

Následně bude svolána pracovní poradna na odsouhlasení návrhu technického řešení, které bude následně zpracováno do dokumentace pro stavební povolení, zároveň bude vypracováno ekonomické hodnocení a souhrnný rozpočet stavby.

Před definitivním odevzdáním čistopisu dokumentace bude projektantem svoláno konferenční projednání obdržených připomínek jednotlivých drážních složek.



ad 3)

V rámci tohoto bodu byl představen seznam již dokončených, právě realizovaných a připravovaných staveb na tratích dotčených plánovanou výstavbou nového DOK. U jednotlivých staveb byl společnou diskuzí účastníků nastíněn rozsah možných koordinací a dopadů souvisejících staveb na navrhované technické řešení připravované stavby DOK.

Seznam již dokončených, právě probíhajících a připravovaných staveb vč. uvažovaného případného dopadu na navrhované technické řešení DOK je uveden níže:

- Rekonstrukce ŽST Jaroměř – stavba v současné době v realizaci (*stavba řeší mimo jiné nový TK a DOK v úseku Letohrad – Žamberk, DOK je navržen pouze o dimenzi 48vl., v rámci stavby „Výstavba DOK v traťovém úseku...“ nebude tento úsek řešen*)
- Žamberk – projektová dokumentace komplexní stavební opravy objektu – stavba se v současné době projekčně připravuje (*ukončení nově navrhované kabelizace bude zkoordinováno s předmětnou stavbou*)
- Doudleby nad Orlicí ON – SA oprava a rekonstrukce – stavba v současné době v realizaci (*ukončení nově navrhované kabelizace bude zkoordinováno s předmětnou stavbou*)

Žádné další připravované stavby, se kterými by měla být předmětná stavba zkoordinována nejsou v současné době známy.

Z důvodu realizace nových kabelových tras v rámci stavby „Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk – Potštejn“ budou ze strany OŘ Hradec Králové prověřeny požadavky na případné přípolože další kabelizace (napájecí kabely k přejezdům, k osvětlení, ...) do nově navrhované kabelové kynety. Tyto požadavky budou následně sděleny projektantovy, tak aby mohly být v projektové dokumentaci zohledněny. Samotná dodávka a pokládka případné přípoložené kabelizace bude řešena mimo stavbu „Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk – Potštejn“.

ad 4)

Pro potřeby vzájemné komunikace při zpracování projektové dokumentace výstavby DOK byli na poradě určení odpovědní zástupci jednotlivých dotčených drážních složek (OŘ Hradec Králové, ČD-Telematika).

ad 5)

Pochůzka po trati za účelem výběru samotného vedení kabelové trasy nebude prováděna komisionálně, projektant ji provede sám v termínu 1.-5. dubna 2019

Místní šetření v místech uvažovaného ukončení nové kabelizace se předpokládá **24. 4. 2019**. Na toto místní šetření bude ještě zaslána samostatná pozvánka.

Dne: 19.3.2019

Zapsal: Ing. Roman Skoták, Ing. Martin Janečka,
Bc. Marek Labudík

Přílohy: Prezenční listina



PREZENČNÍ LISTINA

Akce:

Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk – Potštejn

Předmět jednání:












Vstupní porada

Datum:

13.3.2019




Místo konání:

objekt OŘ Hradec Králové, Hlaváčova 206, Pardubice, malá zasedací místnost, 2. patro

P. č.	Jméno, Příjmení	Organizace	Telefon	E-mail	Podpis
1	Roman Skoták	IXPROJEKTA s.r.o.	733 780 665	roman.skotak@ixprojekta.com	
2	Martin Janečka	IXPROJEKTA s.r.o.	733 780 670	martin.janecka@ixprojekta.com	
3	Marek Labudík	IXPROJEKTA s.r.o.	733 780 667	marek.labudik@ixprojekta.com	
4	Petr ALBRECHT	SŽDC, s.o., OŘ HK, SZET HK	607 547 819	a.lbrecht@szdc.cz	
5	Petr TICHÝ	SŽDC OŘ HKR ÚTN	702 018 629	TICHY@SZDC.CZ	
6	Milan Feleklík	ČDT	606 06 4829	milan.feleklík@cdt.cz	
7	Jiří SLAVÍK	SŽDC OŘ H.K. - ST PARDUBICE	725 210 020	slavikji@szdc.cz	
8	Pavel NOVÁK	SŽDC OŘ HK - ST	725 215 909	novakp@szdc.cz	
9	JAROSLAV NOVOTNÝ	SŽDC OŘ HK - SJE	724 005 613	NOVOTNYJA@SZDC.CZ	
10	Jiří ČIŽINSKÝ	ČD - TELEMATIKA	725 779 676	jiri.cizinsky@cdt.cz	
11	Vlastimil Dlouhý	ČD - TELEMATIKA	602 400 624	vlastimil.dlouhy@cdt.cz	

PREZENČNÍ LISTINA

Akce: **Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk – Potštejn**
Předmět jednání: Vstupní porada
Datum: 13.3.2019
Místo konání: objekt OŘ Hradec Králové, Hlaváčova 206, Pardubice, malá zasedací místnost, 2. patro

P. č.	Jméno, Příjmení	Organizace	Telefon	E-mail	Podpis
12	Jiří Sladec	SZDC, Tůpč	725122905	jiri.sladec@tudo.cz	
13	Jiří Napěk	SZDC, OŘ HKR SZTAE	720472251	nappek@szdc.cz	
14	Čestmír Corenc	- 11 -	60223161	corenc@szdc.cz	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					