

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena Bc. Jiřím Svobodou, náměstkem GŘ pro provozuschopnost dráhy
na základě Pověření

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-2497/2015

ISPROFOND: 5723120001

a

Společnost „TŽPD Lideč I“

Vedoucí společník: TSS GRADE, a.s.

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I,

oddíl Sa, vložka 5590/B

zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva a GŘ

Ing. Marek Choma, člen představenstva

Ing. Branislav Gábriš, člen představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 02765055, DIČ: CZ 02765055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl A, vložka č. 21211

zastoupena: Ing. Marek Choma, vedoucí organizační složky

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

č. účtu:

IBAN: CZ6920100000002000580585

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Společník: Železničné stavby, a.s. Košice

se sídlem: Južná trieda 66, 040 01 Košice

IČO: 31 714 421, DIČ: SK202048692

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košicích I.,

oddíl Sa, vložka 650/V

bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu:

zastoupena: Ing. Michal Merga, předseda představenstva

Ing. Vladimír Turlík, místopředseda představenstva

Peter Šebest, člen představenstva

Společník: Porr a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze I.,

oddíl Sa, vložka B 1006

bank. spojení: Raiffesen bank, a.s., č. účtu:

zastoupena: Ing. Ľubor Nôta, člen představenstva

Ing. Josef Husar, člen představenstva

Společník: Doprastav a.s.

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO: 31 333 320, DIČ: 2020372497

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I.,

oddíl Sa, vložka 581/B

zastoupena: Ing. Juraj Androvič – předseda představenstva

Mgr. Roman Guniš – člen představenstva

Ing. Dalibor Krupa – člen představenstva

Ing. Peter Milan – člen představenstva

Ing. Dušan Mráz – člen představenstva

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky:

Doprastav, a.s. organizační složka Praha

K Zahradnictví 13, 182 00 Praha

IČ: 49281429, DIČ: CZ 02765055

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 8328

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu:

zastoupena: Mgr. Martin Tutka, vedoucí organizační složky Praha,

Doprastav a.s., na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: ZOD 15015/001

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 13.8.2015 na zhotovení stavby s názvem „Trať 308 (Lúky pod Makytou) – St. hranice CZ/SK – Horní Lideč – Hranice na Moravě, úsek Valašské Meziříčí (mimo) – Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) – Horní Lideč (mimo)“

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 3:**

1. PŘEDMĚTU DODATKU Č. 3

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna identifikačních údajů Zhotovitele, kde u vedoucího společníka TSS GRADE, a.s. došlo ke změně v osobě člena představenstva s účinností ke dni 09.02.2016.
- 1.2 Smluvní strany dohodly změnu rozsahu předmětu plnění z důvodu schválení změnového listu stavby (dále jen „ZL“) č. 2 a jednání v jednacím řízení bez uveřejnění a s tím související úpravu nákladů Zhotovitele.

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
02	25 677 666,10 Kč	10 708 421,45 Kč	14 969 244,65 Kč

Popis víceprací podle ZL č. 2 je součástí Zápisu z jednání v rámci jednacím řízení bez uveřejnění, jehož kopie je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jako jeho Příloha č. 3.

- 1.3 Oproti původním předpokladům došlo k posunu stavebních postupů, poslední úsek trati určený k přebroušení byl zabudován ke konci července letošního roku, přičemž následné podbití je možné teprve po třech měsících, tedy na konci října letošního roku. Termíny

Handwritten mark

broušení byly s ohledem na výlukovou činnost na rameni T308 s ohledem na součinnost s další stavbou Objednatele na uvedené trati stanoveny v termínu 31.10 – 5.11.2016. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebních prací a s tím související aktualizací finančního harmonogramu. Celková lhůta pro provedení Díla se nemění.

- 1.4 Smluvní strany projednaly a schválily v souladu s čl. 7, bodem 7.5.2. Obchodních podmínek, které tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, doplnění seznamu subdodavatelů.

V souladu se shora uvedenou skutečností se smluvní strany dohodly na novém znění přílohy č. 8 – Seznam subdodavatelů, která je nedílnou součástí tohoto dodatku

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna čl. 3. – Předmět, Cena a harmonogram postupu prací smlouvy

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění body 3.3. a 3.6., které nově zní takto:

- 3.3. *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: **561 157 219,23 Kč***

*slovy: **pětsetšedesátjednamilionůstopadesátsedmtisícdevětdevatenáct korun českých 0,23***

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění dodatku č. 3.

- 3.6. *Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

*Zahájení stavebních prací: **po nabytí účinnosti Smlouvy***

*Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **16 měsíců** od zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek), přičemž lhůta pro dokončení minimálně 85 % prací je do 31.12.2015.*

*Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **15 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování

Ma

rizik, a s účinností od 21. května 2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 1 měsíce ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v **sedmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři** vyhotovení.
- 2.4 Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou:
 - Příloha č. 3 – Zápis z jednání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, který doplňuje Přílohu č. 3 Smlouvy: Související dokumenty
 - Příloha č. 4 – Cena Díla dle SO a PS, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4
 - Příloha č. 5 – Harmonogram postupu prací včetně finančního harmonogramu, který nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy: Harmonogram postupu prací
 - Příloha č. 8 – Seznam subdodavatelů, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 8

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19. 10. 2016

V Bratislavě dne 25. 10. 2016

Bc. Jiří Svoboda
náměstek GŘ pro provozuschopnost dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva a GŘ
TSS GRADE, a.s.
na základě společenské smlouvy

Ing. Marek Choma
člen představenstva
TSS GRADE, a.s.
na základě společenské smlouvy

MA