

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1693/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-004-GDBM**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370

se sídlem Železničářská 1385/29, Ústí nad Labem, PSČ 400 03

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zastoupen Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

bankovní spojení: xxx

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

### **Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Oprava mostu v km 0,931 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019020** uzavřely dne **30. 04. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

### **Předmět dodatku**

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
**„3.1. Cena díla činí 49 726 585,21 Kč bez DPH.“**

2.2.	Rekapitulace vývoje ceny díla:	
	Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	<b>40 876 872,97 Kč</b>
	Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	<b>46 690 395,23 Kč</b>
	Cena díla bez DPH dle dodatku č. 2	<b>48 688 169,11 Kč</b>
	Cena Dodatku č. 3 bez DPH (méněpráce):	- <b>76 678,81 Kč</b>
	<u>Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce):</u>	<u><b>+ 1 115 094,91 Kč</b></u>
	<b>Nová cena díla bez DPH (základní – vícepráce)</b>	<b>49 726 585,21 Kč</b>

2.3. Článek 4.2.1. Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„4.2.1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: **do 31. 10. 2020.**“

2.4. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):  
„c) Změnový list stavby č. 3 ze dne 17. 08. 2020“.

### Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro Objednatele i pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### Přílohy

1. Změnový list stavby č. 3

V Ústí nad Labem dne 31. 08. 2020

V Ústí nad Labem dne 27. 08. 2020

---

#### Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

---

#### Zhotovitel

**Ing. Jakub Svoboda**

předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

---

#### Zhotovitel

**Ing. Luboš Tomášek**

člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku  
(změny během výstavby)**

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>„Oprava mostu v km 0,931 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ “</b>
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>65019020</b>
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-1693/2019</b>
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b>3.</b>
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b>SO 201 Most v ev. km 0,931</b>
<b>Iniciátor změny</b>	<b>Zhotovitel a investor</b>
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>	<b>xxx</b>

**Stručný popis změny vč. odůvodnění****SO 201 Most v ev.km 0,931****Zdůvodnění víceprací**

Na základě jednání s vedením města Ústí nad Labem bylo dohodnuto, že bude sneseno z důvodu bezpečnosti osob na lávce torzo lávky na pilíři č. 4, které sloužilo pro přístup na lávku přes Labe na návodní straně mostu a dnes je již snesena. Po snesení lávky bylo nutné provést sanace povrchů pilíře v místě lávky.

U opěry č. 1 a přilehlých křídel bylo při očištění svahů zjištěno, že původní kamenný obklad kuželů je ve velmi špatném stavu a v budoucnu by mohlo dojít k pádu jednotlivých kamenů na veřejný chodník u opěry a ohrozit tím bezpečnost osob na chodníku. Na základě toho bylo rozhodnuto, že bude provedeno rozebrání kuželů, budou odstraněny kořeny a bude zhotovena nová kamenná dlažba do betonu vyztuženého armosítí.

Z hlediska provádění výše uvedené opravy dlažby kuželů je nutno uzavřít přilehlý chodník pro pěší a stanovit DIO, kdy na jeho zpracování a vyřízení je potřeba doba min. pěti týdnů. **Proto žádáme o prodloužení termínu ukončení stavebních prací do 31. 10. 2020** a termín předání dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) včetně geodetické DSP do 30. 11. 2020.

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>40 876 872,97 Kč</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	<b>48 688 169,11 Kč</b>
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>49 726 585,21 Kč</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>1 115 094,91</b>	<b>2,73%</b>	
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>76 678,81</b>	0,186%	
<b>SALDO</b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>2,54%</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	19,11%	
Hodnota změn tohoto ZL	2,54%	
<b>CELKEM</b>	<b>21,65%</b>	

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO  NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO  NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/6

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
001 M 0,931	37 858 817,90 Kč	966 030,57 Kč	3 254,56 Kč	38 821 594,21 Kč
002 M svršek	5 313 879,55 Kč			5 313 879,55 Kč
001 M 3,040	1 538 268,33 Kč		73 424,25 Kč	1 464 844,08 Kč
002 M svršek	966 413,62 Kč			966 413,62 Kč
VRN001 0,931	2 800 269,00 Kč	149 064,34 Kč		2 949 333,34 Kč
VRN002 3,040	210 520,71 Kč			210 520,71 Kč
Celkem:	48 688 169,11 Kč	1 115 094,91 Kč	76 678, 81 Kč	49 726 585,21 Kč

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt**

Jméno: xxx

Datum: 17. 08. 2020 Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: xxx

Datum: 21. 08. 2020 Podpis .....

**3) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: xxx

Datum: 24. 08. 2020 Podpis .....

**4) Stanovisko právníka OŘ:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: xxx

Datum: 27. 08. 2020 Podpis .....

**5) Stanovisko NPI OŘ:**Doporučuji  Nedoporučuji 

Jméno: xxx

Datum: 28. 08. 2020 Podpis .....

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ:**Schvaluji  Zamítám 

Jméno: xxx

Datum: 28. 08. 2020 Podpis