

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava rozvodů elektrické energie v  
žst. Ústí n.L. západ“**

## **Smluvní strany:**

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2779 ze dne 16. 09. 2019.

### **Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4034/2019**

a

### **Skanska a.s.**

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 26271303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 15904

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

**zastoupena:** XXX, ředitelem závodu Železniční stavitelství, divize Inženýrské stavitelství a  
XXX, ředitelem oblasti závodu Železniční stavitelství, divize Inženýrské  
stavitelství, oba na základě plné moci

### **Korespondenční adresa:**

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, divize Inženýrské stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186  
00 Praha 8 - Karlín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **26898/211/19 SAP: 10000144303**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava rozvodů elektrické energie v žst.Ústí n.L.západ**“, evid. č. **65019182** uzavřely dne 07. 11. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby, následně uzavřely dne 24. 02. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby(dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

## **2. PŘEDMĚT DODATKU**

### **2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **52 688 799,48 Kč**

slovy: padesát dva milionů šest set osmdesát osm tisíc sedm set devadesát devět korun českých čtyřicet osm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 9 této Smlouvy.“

### **2.2 Článek 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

**Příloha č. 9: Změnový list č. 1**

## **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **4** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **2** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 9 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 11. 09.2020

V Litoměřicích dne 09. 09. 2020

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství

Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**XXX**

ředitel závodu Železniční stavitelství

Skanska a.s.

**XXX**

ředitel oblasti závodu

Železniční stavitelství

Skanska a.s.

na základě plné moci

*„Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny“.*

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Oprava rozvodů elektrické energie v ŽST Ústí n. L. západ</b>
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>65019182</b>
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-4034/2019</b>
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b>1</b>
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b>SO 1.1.1 rozvody a osvětlení</b> <b>SO 1.1.2 výstavba TS u st. 3</b> <b>SO 1.1.4 zemní práce</b> <b>SO 2.1 oprava kabelů 8002 a 8004 – ÚOŽI</b> <b>SO 2.3 oprava kabelů - St 4 - ÚOŽI</b> <b>SO 3.1 optika HDPE</b>
<b>Iniciátor změny</b>	<b>Zhotovitel, částečně zadavatel</b>
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>	<b>Zápisy v SD a záznamy z KD, XXX</b>

### Stručný popis změny vč. odůvodnění

#### SO 1.1.1 rozvody a osvětlení

- Zatažení kabelu Axal do trubky nová položka dle PD, kabel se zatahuje do původní trubky 160mm nelze tedy použít položku č. 13.
- Montáž kabelu AXAL nelze použít, položka 12 bude odečtena.
- Tažné hnací vozidlo – Chybí ve VV objektu SO 1.1.1 pro montáž zařízení úsekových odpojovačů na stožár trakčního vedení.

#### SO 1.1.2 výstavba TS u st. 3

- Položka obsahuje navýšení počtu Betonové TS o 1ks z důvodu původního návrhu se technologie TS z prostorových a bezpečnostních rozměrů nevešla do navrhovaného typu.
- Montáž 1ks betonové TS - z důvodu původního návrhu se technologie TS z prostorových a bezpečnostních rozměrů nevešla do navrhovaného typu.
- Změna technologie rozvaděče VN na žádost zadavatele - rozdíl v PD.

#### SO 1.1.4 zemní práce

- V původní položce VV uvedeno množství 19,2 m3 (chyba v zadání VV) skutečné množství vs. výkop požadované ve VCP je 2145m3.

- Zemní protlak do 110 mm navýšen z důvodu skutečných výměr a dle norem oddělení napěťových soustav VN ,NN, zabezpečovacího zařízení a sdělovacího zařízení – HDPE.
- Zemní protlak do 160 mm navýšen z důvodu skutečných výměr a dle norem oddělení napěťových soustav VN ,NN, zabezpečovacího zařízení a sdělovacího zařízení – HDPE.
- Dodávka materiálu k položkám 4,5 pevnostní trubky protlaků.
- Základ z železobetonu dle skutečné výměry chybí ve VV 21,5m<sup>3</sup> betonu pro základy OV1-4.
- Změna v technologii základové desky z důvodu navýšení počtu dílů, velikosti a hmotnosti TS nutné dle projektanta provést základovou desku dle statického výpočtu a výkresu.
- Ochrany kabelů na kamenné zdi položka nebyla v původním VV, atypická ochranná konstrukce + povrchová úprava.

#### SO 2.1 oprava kabelů 8002 a 8004 – ÚOŽI

- Navýšení množství kabelu TCEKPFLEZE 24P viz. Položka č. 19
- Pokládka kabelů navýšení souvislost s položkou 19,21 (SO2.1/SO2.3.)
- Pokládka kabelů navýšení souvislost s položkou 20.
- Z důvodů navýšení délek kabelů dle původního VV nutno provést spojování kabelů.
- Navýšení množství kabel TCEKPFLEZE 61P délky v původním zadání VV nebyly zohledněny vlnitosti, protlaky a délky kabelů v budovách k připojeným zařízením.

#### SO 2.3 oprava kabelů - St 4 – ÚOŽI

- Navýšení délky kabelu TCEKPFLEZE 48P viz. Položka č. 19.
- Pokládka kabelů navýšení souvislost s pol. 19,21 (SO2.1/SO2.3.)

#### SO 3.1 optika HDPE

- Kabelová chránička HDPE navýšení původního množství. VV neodpovídá skutečnému množství - navýšeno dle skutečnosti.
- Montáž HDPE – návaznost na navýšení položka č. 17.
- Ve VV nebyla uvedena položka Hermetizace (opomenuta zadavatelem) – požadováno stavbou a TDI.
- Položka hermetizace množství nad 2km návaznost na položku č. 9.
- Trubka HDPE kalibrace – navýšení množství dle skutečnosti původní množství ve VV.

Pokud není uvedeno jinak, byly uvedené změny projednány se správcem a autorským dozorem projektanta.

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>49 983 690,10</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	49 983 690,10
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>52 688 799,48</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>2 785 509,38</b>	<b>2</b>	<b>3,43</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>80 400,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0</b>
<b>SALDO<sup>i</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>1,84</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>3,43</b>

<b>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</b>	<b>Saldo [%]</b> (§ 222/5 a/nebo 6)	<b>Změny de minimis [%]</b> (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	1,84	<b>3,43</b>
<b>CELKEM</b>	<b>1,84</b>	<b>3,43</b>

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace** ANO  NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu** ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance:**

Dle § 222/5 a/nebo 6 zatříděno rozšíření elektrorozvodny TS st. 3 a zvýšená bezpečnostní ochrana vysokonapěťových kabelů 22kV v areálu SOKV Ústí nad Labem.

Ostatní změny zatříděny do § 222/4 - změny de minimis.

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

**Finanční vyjádření změny v Kč:** viz příloha

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt:** stavbyvedoucí SKANSKA

Jméno: XXX

Datum: 17. 08. 2020 Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 19. 08. 2020 Podpis .....

**3) Stanovisko přednosty SEE :**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 19 .08. 2020 Podpis .....

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 20. 08. 2020 Podpis .....

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 24. 08. 2020 Podpis .....

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji  Zamítám

Jméno: XXX

Datum: 24. 08. 2020 Podpis .....

**Příloha změnového listu**

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

---