

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Štědrá -
Toužim, Otročín - Bečov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@szdc.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2039/2020**

a

Společnost „EDIKT – N+N“

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

Pavlem Dolanským, členem představenstva

CBCZ group a.s., IČO: 08958190 členem představenstva,

při výkonu funkce zastupuje: **Ing. Jan Velikovský**

(dále též jen jako „**Vedoucí společník**“)

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 1805

zastoupena: **Ing. Davidem Novákem**, jednatelem

Josefem Vaňouskem, jednatelem

Ing. Tomášem Novákem, jednatelem

(dále též jen jako „**Společník**“)

Společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně též „**společníci**“.

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95

370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **111/20 023/210**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku Štědrá - Toužim, Otročín - Bečov**, evid. č. **65020131** uzavřely dne 29. 05. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **39 052 640,84 Kč**

slovy: třicet devět milionů padesát dva tisíc šest set čtyřicet korun českých osmdesát čtyři haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 11 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 23. 10. 2020

V Českých Budějovicích dne 21. 10. 2020

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Pavel Štindl

předseda představenstva

EDIKT a.s.

.....

Zhotovitel

Ing. Tomáš Novák

Jednatel, obchodní ředitel

N+N – Konstrukce a dopravní

Stavby Litoměřice, s.r.o

.....

Zhotovitel

Ing. Jan Velikovský

CBCZ group a.s.

člen představenstva

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 11 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 1

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku^{i,ii}
(změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Oprava trati v úseku Štědrá-Toužim, Otročin-Bečov
Evidenční číslo VZ	65020131
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-2039/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	A.1.1 – Práce na ŽSv a ŽSp A.2.1– Práce na ŽSv a ŽSp A.3.1 – Práce na ŽSv a ŽSp A.4 – Přepravy
Iniciátor změny	zadavatel
Předběžný souhlas (kdy/kým)	XXX

Stručný popis změny vč. odůvodnění

Z důvodu špatných klimatických podmínek (dlouhotrvající deště v období čištění KL) došlo k silnému promáčení KL a nemožnosti čistit lože strojní čističkou. Část KL byla proto vysanována a tím došlo k navýšení odpadů a větší potřeby kameniva.

A.1.1 – Práce na ŽSv a ŽSp

- 835 m úseku bylo vysanováno místo původního čištění (vložená nová položka sfdi 2020), navýšení kameniva a odpadů.
- z důvody poruchy mobilní svářečky a vzhledem k velké rozpracovanosti celého úseku trati Blatno – Bečov (11 objektů SMT a 5 objektů ST) nebylo možno provést odtavovací svařování Blo nahrazeno svařování termitem
- z důvodu položeného kabelu telematiky mělce v příkopu a nemožnosti přeložení byl trativod nahrazen pouze čištěním příkopu a z původních 300 m použita pouze část 70 m

A.2.1 – Práce na ŽSv a ŽSp

- z důvody poruchy mobilní svářečky a vzhledem k velké rozpracovanosti celého úseku trati Blatno – Bečov (11 objektů SMT a 5 objektů ST) nebylo možno provést odtavovací svařování Blo nahrazeno svařování termitem
- částečné hloubení rýh pro trativod ve skalnatém podloží
- hloubení rýh a přeložení kabelu Telematiky z důvodu položení drenáží
- z důvodu dlouhotrvajících dešťů nutnost svahování a zřízení pražcové rovnaniny

A.3.1 – ŽSv a ŽSp

- 300 m úseku bylo vysanováno místo původního čištění navýšení kameniva

A.4 – Přepravy

- změny v přepravách kopírují vícepráce s odvozy zeminy a dovozem materiálu spojené s větším objemem těžení .

Cena díla dle SOD (bez DPH)	35 150 636,00
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	35 150 636,00
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	39 052 640,84

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	7 235 261,24	20,58	
MÉNĚPRÁCE	3 333 256,4	9,48	
SALDOⁱⁱⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		11,1	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL	11,1	
CELKEM	11,1	

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance^{iv}:

Změny provedeny z důvodu probíhajících příprav a realizace 2. části a zařazeny dle § 222/5,6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
A. 1	12 430 400,47	3 913 976,22	- 2 542 328,40	13 802 048,29
A. 2	5 878 444,86	853 892,00	- 241 868,00	6 490 468,86
A. 3	5 286 551,78	1 118 987,61	- 549 060,00	5 856 479,39
A. 4	10 771 243,55	1 348 405,41	00,00	12 119 648,96
A. 5	783 995,34			783 995,34
Celkem:	35 150 636,00	7 235 261,24	3 333 256,40	

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: XXX Datum: 29. 09. 2020 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 29. 09. 2020 Podpis

3) ~~Stanovisko autorského dozoru projektanta:~~

~~Doporučuji Nedoporučuji~~

Jméno: Datum: Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:^v

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 29. 09. 2020 Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 01. 10.2020 Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 05. 10. 2020 Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 05. 10. 2020 Podpis

Příloha změnového listu^{vi}

- 1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace
- 2) Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny)
- 3) Fotografie (vypovídající)
- 4) Předběžný písemný souhlas (email)

ⁱ Zhotovitel nesmí provést žádnou změnu během výstavby (ZBV), pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.

ⁱⁱ **ZMĚNOVÝ LIST MUSÍ OBSAHOVAT** (demonstrativní výčet ze SM 105 – Změny během výstavby)

- **Stručný popis** navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (**SO** – stavební objekt, **PS** – provozní soubor, **JV** – jiný výkon).
- Stanovení **příčiny, potřeby** změny, event. **důvod vzniku vícepráce** a lze-li dovést os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou.
- **Návrh zařídění změn závazku dle ZZVZ: §222/7** záměny v položkovém rozpočtu; **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis; **§222/3** změny ad hoc; §64 písm. b dodatečné dodávky řešené JŘBU; Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek; Otevřené řízení dle ZZVZ; § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny; Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření).
- Bude-li v jednom ZL více ZBV se zaříděním různých odstavců (skupin) dle ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zařídění **bilance víceprací a méněprací dle jednotlivých zařídění**.
- Návrh **ceny** jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek“
- Návrh **zdroje financování** – (většinou bude zaříděno pod bodem a), b) možná c))
- Podpis Zhotovitele (**zástupce zhotovitele, který je kompetentní podepisovat SOD např.: statutární zástupce zhotovitele**; podpis lze delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné osoby).
- V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bude vyplněna položka „**Předběžný souhlas (kdy/kým):**“ V ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna.
- Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ (např. email).

ⁱⁱⁱ **Saldo** - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 **přesáhnout 30 %** původní hodnoty závazku

^{iv} **Bilance** – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zaříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zařídění

^v Uvede se konkrétní odborná správa

^{vi} Vybere se odpovídající příloha

POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘIZOVÁNÍ ZMĚN

§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího

- změny do výše **10%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **dodávky a služby**,
- změny do výše **15%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **stavební práce**, přičemž

není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky. Jde o další plnění, které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře.

§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ -> změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, které:

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a
- jsou nezbytné (*dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno*) a
- změna v osobě dodavatele
 - o není možná z ekonomických/technických důvodů, a
 - o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zařazení změny jako dodatečného plnění.

§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (*při realizaci díla vyjde najevo, že trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu*), a
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatížení změny jako změny nepředvídatelné.

Oprava trati v úseku Štědrá - Toužim, Otročín - Bečov

Číslo PS/SO	Název PS/SO	Původní cena SO	Vícepráce	Méněpráce	Bilance	Nová cena SO
SO A.1.1	Práce na ŽSv a ŽSp (Sborník SŽDC 2019)	12 224 597,57	3 913 976,22	-2 542 328,40	1 371 647,82	13 596 245,39
SO A.2.1	Práce na ŽSv a ŽSp (Sborník SŽDC 2019)	5 761 072,55	853 892,00	-241 868,00	612 024,00	6 373 096,55
SO A.3.1	Práce na ŽSv a ŽSp (Sborník SŽDC 2019)	5 286 551,78	1 118 987,61	-549 060,00	569 927,61	5 856 479,39
SO A.4	Přeprava A.1 - A.3 (Sborník SZDC 2019)	10 771 243,55	1 348 405,41	0,00	1 348 405,41	12 119 648,96
Celkem			7 235 261,24	-3 333 256,40	3 902 004,84	

Název stavby : **Oprava tratí v úseku Štědrá - Toužim, Otročin - Bečov**

Číslo PS, SO : **A.1.1**

Název PS,SO : **Práce na ŽSv a ŽSp (Sborník SŽDC 2019)**

Poř. číslo pol.	kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	Cenová soustava
6	5905085040	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	1,568	0,753	-0,815		1 823 000,00	2 858 464,00	1 372 719,00	-1 485 745,00	dle SoD
101	5905040010	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,000	0,835	0,835		2 771 800,00	0,00	2 314 453,00	2 314 453,00	sfdi 2020
7	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	1 444,262	2 223,781	779,519		420,00	606 590,04	933 987,88	327 397,840	
		výpočet za SČ:(((4,65+3,4)/2x0,5x(1568-835)-(244,608-130,26)"pražce")*0,45*1,1		673,603								
		výpočet sanace:(4.65+3,4)/2*0,5*(835-130,26)"pražce"		1 550,178								
30	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy Bl	t	1 485,292	2 576,618	1 091,326		430,00	638 675,56	1 107 945,80	469 270,240	
		779,59 m3*1,4= 1091,326		1 091,326								
12	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49	svar	126,000	0,000	-126,000		5 258,00	662 508,00	0,00	-662 508,000	
13	5910021020	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	14,000	122,000	108,000		5 533,00	77 462,00	675 026,00	597 564,00	
14	5910040210	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	2 600,000	3 154,000	554,000		25,90	67 340,00	81 688,60	14 348,60	
20	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	179,040	124,320	-54,720		1 120,00	200 524,80	139 238,40	-61 286,40	
21	5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	750,000	520,000	-230,000		785,00	588 750,00	408 200,00	-180 550,00	
22	5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	11,000	10,000	-1,000		1 281,00	14 091,00	12 810,00	-1 281,00	
23	5914035470	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení trativodní výust' z lomového kamene	m	6,000	4,000	-2,000		3 675,00	22 050,00	14 700,00	-7 350,00	
32	5964103015	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 250 mm	m	750,000	520,000	-230,000		427,90	320 925,00	222 508,00	-98 417,00	
33	5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus	11,000	10,000	-1,000		8 000,00	88 000,00	80 000,00	-8 000,00	
34	5964103130	Drenážní plastové díly prodlužovací nástavec šachty D 400, délka 3 m	kus	4,000	0,000	-4,000		4 389,00	17 556,00	0,00	-17 556,00	
35	5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	4,000	7,000	3,000		1 617,00	6 468,00	11 319,00	4 851,00	
36	5964133005	Geotextilie separační	m2	2 700,000	1 650,000	-1 050,000		18,70	50 490,00	30 855,00	-19 635,00	
26	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	3 214,737	4 010,000	795,263		234,00	752 248,46	938 340,00	186 091,54	dle SoD
		4010 t - skutečně odvezené množství										

Celková cena CZK

2,16438047

6 972 142,86

8 343 790,68

1 371 647,82

Cena jen kladných položek = víceprací 3 913 976,22

Cena jen záporných položek = méněprací -2 542 328,40

kontr. 0,00

Původní cena objektu 12 224 597,57

Nová cena objektu 13 596 245,39

Poř. číslo pol.	kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	Cenová soustava
19	5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,000	52,000	48,000		5 753,00	23 012,00	299 156,00	276 144,00	
18	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49	svar	46,000	0,000	-46,000		5 258,00	241 868,00	0,00	-241 868,00	
101	5914005040	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL Ž2 použitými železobetonovými pražci. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny i náklady na uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, odtěžení zemního tělesa, dopravu a skládkovné.	m2	0,000	9,000	9,000		2 280,00	0,00	20 520,00	20 520,00	SFDI 2020
102	5915005010	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	0,000	189,000	189,000		1 020,00	0,00	192 780,00	192 780,00	SFDI 2020
103	5915005040	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku IV. třídy. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	0,000	50,000	50,000		2 740,00	0,00	137 000,00	137 000,00	SFDI 2020
104	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.	m3	0,000	189,000	189,000		232,00	0,00	43 848,00	43 848,00	SFDI 2020
105	5915015020	Svahování zemního tělesa železničního spodku v zářezu	m2	0,000	1 200,000	1 200,000		153,00	0,00	183 600,00	183 600,00	SFDI 2020

Celková cena CZK

264 880,00

876 904,00

612 024,00

Cena jen kladných položek = víceprací 853 892,00

Cena jen záporných položek = méněprací -241 868,00

kontr. 0,00

Původní cena objektu 5 761 072,55

Nová cena objektu 6 373 096,55

Poř. číslo pol.	kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	Cenová soustava
1	5908005430	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49	Styk	78,000	72,000	-6,000		140,00	10 920,00	10 080,00	-840,00	
9	5908005530	Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49	Styk	78,000	72,000	-6,000		220,00	17 160,00	15 840,00	-1 320,00	
6	5905085040	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové rozdělení "c"	km	0,951	0,651	-0,300		1 823 000,00	1 733 673,00	1 186 773,00	-546 900,00	dle SoD
101	5905040010	Souvislá výměna KL bez snesení KR koleje pražce dřevěné rozdělení "c"	km	0,000	0,300	0,300		2 771 800,00	0,00	831 540,00	831 540,00	sfdi 2020
12	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	873,701	1 154,961	281,260		420,00	366 954,42	485 083,51	118 129,09	
		výpočet za SČ:(((4,65+3,4)/2x0,5x(951-300)-(148,835-46,8)"pražce")*0,45*1,1		598,011								
		výpočet sanace:(4,65+3,4)/2*0,5*300-46,8 "pražce"		556,950								
30	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	1 485,292	1 879,056	393,764		430,00	638 675,56	807 994,08	169 318,52	
		281,26*1,4		393,764								

Celková cena CZK

2 767 382,98

3 337 310,59

569 927,61

Cena jen kladných položek = víceprací 1 118 987,61

Cena jen záporných položek = méněprací -549 060,00

kontr. 0,00

0,00

Původní cena objektu 5 286 551,78

Nová cena objektu 5 856 479,39

Poř. číslo pol.	kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství původní	Množství po změně	Rozdíl množství =NNZ	Přečerpání o %	Jednotková cena (CZK)	Celková cena dle SoD (CZK)	Cena po změně (CZK)	Rozdílová cena - cena NNZ (CZK)	Cenová soustava
1	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	8 325,097	9 810,187	1 485,090		637,00	5 303 086,79	6 249 089,12	946 002,33	dle SoD
		Dodávka: A.1.1 (A.4- kamenivo - 1091,326 t)		1 091,326								
		Dodávka: A.3.1 (A.4- kamenivo - 393,764 t)		393,764								
3	9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	3 214,737	4 010,000	795,263		506,00	1 626 656,92	2 029 060,00	402 403,08	
		z objektu A.1.1. (pol 26)										

Celková cena CZK

6 929 743,71

8 278 149,12

1 348 405,41

Cena jen kladných položek = víceprací 1 348 405,41

Cena jen záporných položek = méněprací 0,00

kontr. 0,00

Původní cena objektu 10 771 243,55

Nová cena objektu 12 119 648,96