




Správa železniční dopravní cesty

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
fax: +420 585 570 412  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 Správa železniční dopravní cesty	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. ONDŘEJ POKORNÝ 	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. PETR ČECH 		ING. PETR ČECH 	ING. ONDŘEJ POKORNÝ 	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: VESELÍ NAD MORAVOU	OBEC: VESELÍ NAD MORAVOU	
"Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou"			ZAK. ČÍSLO MCO	16 - 013 - 233- PS
			ÚČEL	PROJEKT STAVBY
			DATUM	LEDEN 2017
			FORMÁT	22 A4
			MĚŘÍTKO	-
F. Zásady organizace výstavby			ČÁST	POŘ.Č.
Technická zpráva			F.1	-

F. Zásady organizace výstavby

F.1 Technická zpráva

# Technická zpráva

Stavba: " Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou "

Obsah:

**Úvod (všeobecné údaje).**

- 1) Charakteristika staveniště, jeho uspořádání, včetně ploch zařízení staveniště.
- 2) Využití stávajících nebo budovaných objektů.
- 3) Možnosti napojení na kanalizaci a zdroje vody, elektrické energie, plyn, telekomunikace, dopravní síť.
- 4) Dopravní trasy.
- 5) Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně.
- 6) Údaje o zvláštních opatřeních a o provádění vyžadujícím bezpečnostní opatření.
- 7) Vliv provádění stavby na životní prostředí.
- 8) Popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby, bilance zemních prací.
- 9) Postupné uvádění do provozu.
- 10) Požadavky na výluky veřejné dopravy.

**Úvod (všeobecné údaje).**


Název stavby:	" Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou "
Objednatel:	Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa Východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Zhotovitel dokumentace:	MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s.
Stupeň dokumentace:	Projekt

## 1) Charakteristika staveniště, jeho uspořádání, včetně ploch zařízení staveniště.

Projekt „Organizace výstavby“ je zpracován na základě technického řešení a prostorového umístění provozních souborů a stavebních objektů a na základě místních podmínek v okolí staveniště.

Cílem bylo navrhnout postup realizace stavby s maximální efektivností stavební činnosti při minimálním zásahu do mimodrážních pozemků (resp. do pozemků mimo SZS či ČD a.s.), staveb a zařízení navazujících či sousedících s uvažovanou stavbou. Jde o mimořádně náročnou stavbu z hlediska technického řešení a technologie výstavby a stavebních postupů.

Návrh organizace a postup výstavby byl v průběhu prací projednán s objednatelem akce, s provozními složkami SZS, ČD a.s., s účastníky výstavby z oblasti silničního hospodářství a orgány státní správy a samosprávy.



Stavební práce týkající se rekonstrukce samotné železniční stanice a trati, se budou provádět na pozemku SZS. Vzhledem k přístupu silničních vozidel k trati a návazně řešené technologii stavebních prací u řady objektů, nebude nutný požadavek na dočasné zábory (tj. mimo pozemek SZS, ČD a.s.).

Železniční trať stavby se nachází převážně v rovinném terénu.

V rámci obvodu staveniště jsou navrženy plochy zařízení staveniště. Plochy zařízení staveniště jsou navrženy podle předpokládaných potřeb dodavatele, podle konfigurace terénu, podle vlastnických vztahů a způsobu využívání těchto ploch.

Plochy zařízení staveniště jsou navrženy v lokalitách se soustředěnou stavební činností, (např. ve stanici, u mostních objektů a pod.). Plochy zařízení staveniště jsou situovány tak, aby byly přístupné z okolních stávajících komunikací I., II. a III. třídy a

místních a účelových komunikací, případně jízdou po pláni. Věcné využití ploch zařízení staveniště je specifikováno pouze rámcově. Přesná specifikace je odvislá od možností (kapacita, mechanizace, technologie atd.) budoucího zhotovitele stavby. Je na vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a investorem v průběhu výstavby provádět dle potřeby a konkrétní situace průběžná upřesňování míst skládek materiálů a ploch ZS na pozemku SZDC, ČD a.s. v rámci obvodu staveniště, při respektování a nepřekročení stavu ploch a přístupových cest ležících v místech předem projednaných dočasných pozemků a komunikací.

Pro hygienické zázemí zaměstnanců a skladovací a kancelářské prostory zhotovitele se předpokládá na plochách zařízení staveniště umístit mobilní staveništní buňky se sociálním zázemím (chemické WC, sprchy). K uskladnění materiálu a náradí využít mobilní plechové sklady. Předpokládá se, že tato zařízení budou zřizována dle zvážení dodavatele zejména u mostních objektů. Dle jejich polohy a rozsahu stavební činnosti budována buď samostatně, nebo budou společná pro více objektů. Časové využití ploch zařízení staveniště vyplývá ze stavebních postupů. Plochy navržené pro zařízení staveniště si zhotovitel podle potřeby upraví. Pro zpevnění ploch ZS a provizorních přístupových cest se předpokládá využívat především šterku z výzisku (po recyklaci ze šterkového lože), nebo v kombinaci se silničními panely.

Před začátkem stavebních prací je třeba provést vytýčení všech stávajících inženýrských sítí, při zřizování ploch zařízení staveniště je třeba dbát na stávající a nové inženýrské sítě a vyvarovat se jejich poškození!!! Po ukončení stavby budou pozemky užívané stavbou pro účely ZS po dohodě s objednatelem, zhotovitelem stavby a majiteli příslušných pozemků uvedeny do původního stavu.

Obvod staveniště je souhrn pozemků a ploch potřebných pro zhotovení stavby. V situacích je graficky ohraničen světle modrou čarou, reprezentující hranici SZDC. Tam, kde přesahuje obvod zařízení staveniště hranici obvodu dráhy (to znamená, že zasahuje do mimo pozemky SZDC, je tedy v dočasných nebo se překrývá s trvalými zábory, v tomto případě nejsou navrženy).

Plochy zařízení staveniště využívané stavbou byly navrženy tak, aby byly v maximální míře situovány na pozemcích ve vlastnictví objednatele a podle předpokládaných potřeb zhotovitele. Jsou zaznačeny ve výkresech situací zařízení staveniště. Jsou navrženy zejména v místě se soustředěnou stavební činností, např. v místech mostních objektů a propustků, apod. Při zřizování ploch zařízení staveniště je třeba dbát na stávající a nové inženýrské sítě a vyvarovat se jejich poškození! Je nutné provést jejich přesné vytýčení v předstihu. Ornice na předpokládaných plochách zařízení staveniště bude deponována na okraji využívaného pozemku, takto upravená plocha bude zpevněna šterkem z výzisku nebo pomocí panelů. Po ukončení stavby budou pozemky užívané stavbou pro účely zařízení staveniště po dohodě s objednatelem, zhotovitelem stavby a majiteli příslušných pozemků uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle projektu. Budou odstraněny zbytky stavebního materiálu a deponovaná ornice bude rozprostřena. Plochy zpevněné ve stávajícím stavu budou uklizeny. Zařízení staveniště musí být řešeno s ohledem na minimální zásah do přírody a stávající zeleně. Označené vzrostlé stromy (kmeny a větve) na trasách v bezprostřední blízkosti provizorních přístupových cest, případně na plochách ZS, které nebudou káceny, musí být předem ochráněny proti případnému poškození při průjezdech stavební techniky (obalení bedněním). V maximální míře je nutné zachovat vzrostlé stromy (s výjimkou náletové zeleně), které se nachází v místě ploch ZS, nebo v jejich bezprostřední blízkosti, kácení vzrostlých stromů z důvodu organizace výstavby není uvažováno. Případné a výjimečné

kácení těchto stromů provádět jen na základě předem uděleného písemného souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody a příslušné lesní správy (polesí). S příslušnou povodím, při rekonstrukcích mostů na vodních tocích v jejich správě, projednat předem jakýkoli zásah do profilu vodního toku (hlavně zmenšení) na plochách zařízení staveniště. Toto platí i v případech použití provizorního staveništního přemostění (použitím rozebíratelné mostní konstrukce např. MS) přes koryto toku v místě ploch zařízení staveniště.

Zřízení zázemí stavby bude záležitostí zhotovitele stavby. Předpokládá se využití staveništních buněk a kontejnerů, mobilních kancelářských prostor a hygienických zařízení, prostory rekonstruovaných budov lze využít pouze se souhlasem objednatele. Pro přístup na ZS je třeba přednostně využívat jízdu po železnici kolejovými vozidly, po pláni a drážních pozemcích.

Plochy zařízení staveniště jsou předpokládány:

**ZS 1:** Umístění: Vlevo i vpravo trati (po směru kilometráže), km 86,500, na pozemcích **parc.č.4435/3** (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu SŽDC s.o., k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.502, způsob využití silnice, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.4435/2** (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu SŽDC s.o., k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.502, způsob využití silnice, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.4435/1** (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu SŽDC s.o., k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.502, způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu. Velikost: 50+80 m<sup>2</sup>  
Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit šterkem, případně panely (nutno ochránit stávající inženýrské sítě).  
Přístup na staveniště: I/55, jízdou v ose kolejí.  
Účel: Výrobní a skladovací.

**ZS 2:** Umístění: Vlevo trati (po směru kilometráže), v prostoru železniční stanice, km 87,400-87,670, na pozemku **parc.č.4331/10** (vlastnické právo České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.7728, způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu. Velikost: 2 695 m<sup>2</sup>  
Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit šterkem, případně panely (nutno ochránit stávající inženýrské sítě).  
Přístup na staveniště: Ze silnice I/55 po přístupové cestě ( 4 ), jízdou v ose kolejí.  
Účel: Výrobní a skladovací.

**ZS 3:** Umístění: Vlevo trati (po směru kilometráže), v prostoru železniční stanice, km 87,950-88,040, na pozemku **parc.č.4331/10** (vlastnické právo České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.7728, způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). Po



ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu.

Velikost: 910 m<sup>2</sup>

Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno ochránit stávající inženýrské sítě).

Přístup na staveniště: Ze silnice I/55 po přístupové cestě ( 3 ), jízdou v ose kolejí.

Účel: Výrobní a skladovací.

**ZS 4:** Umístění: Vpravo trati (po směru kilometráže), v prostoru železniční stanice, km 88,010, na pozemku **parc.č.4331/10** (vlastnické právo České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.7728, způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu.

Velikost: 145 m<sup>2</sup>

Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno ochránit stávající inženýrské sítě).

Přístup na staveniště: Jízdou v ose kolejí.

Účel: Výrobní a skladovací.

**ZS 5:** Umístění: Vpravo trati (po směru kilometráže), km 88,080-88,260, na pozemku **parc.č.4331/1** (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu SŽDC s.o., k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.502, způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu.

Velikost: 1 315 m<sup>2</sup>

Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno ochránit stávající inženýrské sítě).

Přístup na staveniště: Ze silnice I/55 po přístupové cestě ( 1 ), jízdou v ose kolejí.

Účel: Výrobní a skladovací.

**ZS 6:** Umístění: Vpravo trati (po směru kilometráže), km 88,500, na pozemku **parc.č.4331/1** (vlastnické právo Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu SŽDC s.o., k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.502, způsob využití dráha, druh pozemku ostatní plocha). Po ukončení stavby bude předmětná plocha uvedena do původního nebo předem sjednaného stavu.

Velikost: 555 m<sup>2</sup>

Úprava povrchu, zpevnění: Plochu ZS zpevnit štěrkem, případně panely (nutno ochránit stávající inženýrské sítě).

Přístup na staveniště: Ze silnice I/55 po přístupové cestě ( 1 ), jízdou v ose kolejí.

Účel: Výrobní a skladovací.

Jízdou v ose koleje se rozumí kolejovou technikou po stávající koleji nebo koleji v novém stavu a silniční technikou po upraveném stávajícím štěrkovém loži, jízda silniční technikou pouze po nové zemní pláni nebo pláni železničního spodku není možná.

## 2) Využití stávajících nebo budovaných objektů.

Využití prostor výpravní budovy pro kancelářské či skladovací účely stavby je možné pouze po dohodě s objednatelem či se zástupci příslušné železniční stanice. Projektant předpokládá využití staveništních buněk a kontejnerů umístěných na plochách zařízení staveniště.

Projekt upřednostňuje jako plochy a přístupové cesty využívání pozemků objednatele, to znamená, že zhotovitel bude pro staveništní dopravu a pro zřízení ploch zařízení staveniště.

## 3) Možnosti napojení na kanalizaci a zdroje vody, elektrické energie, plyn, telekomunikace, dopravní síť.

- Voda pro potřeby stavby: Zajištění přívodu vody ke staveništi a na zařízení staveniště je možné ze stávajících veřejných vodovodních řádů a hydrantů. Jejich místa, odběr vody, způsob napojení musí být před realizací projednán s majitelem a správcem odběrného místa a mluvně ošetřen. Do lokalit bez stávající vodovodní sítě bude voda podle potřeby dovážena. Průběh vodovodních řádů v obvodu staveniště a bezprostředním okolí je zakreslen v koordinační situaci.

- Elektrická energie: Zařízení staveniště a staveniště v železniční stanici budou připojena dle potřeby na stávající rozvody nn stanice. Průběh kabelových tras je zřejmý ze situací stavby. U stavenišť ležících v mezistaničních úsecích lze podle místních podmínek využít stávajících veřejných rozvodů. Každé odběrné místo bude projednáno s dodavatelem elektrické energie a způsob platby bude smluvně ošetřen. V místech, kde se dodavateli stavby nepodaří zajistit připojení elektrické energie je nutné použít mobilní elektrocentrály. Odběry elektrické energie, maximální povolený příkon a způsob napojení musí být při realizaci projednán se správcem a majitelem odběrného místa.

- Kanalizace: Odtok vody ze staveniště předpokládá řešit do stávajících místních odvodňovacích zařízení za podmínky neznečištění využívaných zařízení, vodních zdrojů a pozemků škodlivými látkami. Kanalizace, respektive žumpy pro WC a sociální zařízení - jejich budování v rámci zařízení staveniště, se nepředpokládá. V místech, kde není možné připojení na stávající kanalizační řád a budování žump (na.př. plastových) je neekonomické, zejména na odlehlých místech, použijí se suchá WC s chemickou likvidací exkrementů.

- Telefony: Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, budou na staveništních používány přednostně příruční vysílačky nebo mobilní telefony.

## 4) Dopravní trasy.

Přístup na staveniště pro staveništní dopravu bude zajištěn stávající silniční sítí, tedy silnice I. až III. třídy, dále po místních a účelových komunikacích, částečně pojezdem po upraveném stávajícím šterkovém loži, po pláni a po nově zřízených nebo zpevněných přístupových cestách. Zpevnění nebo zřízení přístupových cest bude provedeno pomocí šterku nebo panelů. Veřejné komunikace místní, městské, účelové a silnice I., II. a III. třídy budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu a v míře poškození vyspraveny na náklady stavby. K tomu provede zhotovitel stavby spolu s majiteli (správcí) těchto komunikací místní šetření ke zjištění stavu před jejich využíváním a po ukončení využívání.

Při úpravě stávajících komunikací či při zřizování nových přístupových cest je třeba dbát na stávající a nové inženýrské sítě a vyvarovat se jejich poškození!!!

Na veřejné komunikace může vyjíždět jen technika řádně očištěna, pokud přesto dojde ke znečištění, je nutné toto neprodleně odstranit.

Prašnost během výstavby bude minimalizována např. postřikem vodou pomocí kropícího vozu.

Využití stávajících komunikací a zřízení navržených provizorních přístupových cest bude projednáno a odsouhlaseno s příslušnými městskými a obecními úřady a s vlastníky příslušných pozemků v dalším stupni dokumentace. V dostatečném předstihu bude provedeno zdokumentování stávajícího stavu vozovek, které budou využívány stavbou během provádění prací, bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu (to se týká silnic I., II., III. třídy, místních a účelových komunikací). Zpevnění polních cest, které budou sloužit pro příjezd na zařízení staveniště jednotlivých stavebních objektů, se provede posypem a zhutněním šterkodrtě, kterou je možné vyzískat z recyklace šterkového lože. Alternativně je možné použít silniční panely. Místa vjezdu staveništních vozidel na veřejné komunikace budou označeny dopravními značkami IP22 Výjezd vozidel stavby.

Výpis uvažovaných přístupových cest pro staveništní dopravu:

(1) Ve Veselí nad Moravou ze silnice I/55 (třída Masarykova) po místní komunikaci (ulici Na Drahách) přes železniční přejezdy v km 88,578 (P7946, trať směr Staré Město u uherského Hradiště) a v km 66,374 (P8344, trať směr Blatnice pod svatým Antonínem), dále po místní komunikaci (ulice Hutník) a prostorem mezi garážemi do kolejiště, po pozemcích **parc.č.3666/29** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.3701** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), částečně po pozemcích **parc.č.666/88** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.4971/1** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), dále po pozemcích **parc.č.4666/2** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.4699/3** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.4657/152** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.4657/138** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.4651/142** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha),



**parc.č.4651/1** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.4657/40** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha).

Navržené opatření: V délce 790 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch vyspraven, v délce 220 m a šířce 4 m bude přístupová cesta zpevněna vrstvou 150 mm šterku z výzisku a vrstvou 50 mm ze zavibrovaného recyklátu. Po ukončení prací bude přístupová cesta uvedena do stávajícího nebo předem sjednaného stavu.

Předpokládaná doba využívání: 07-11/2017 a 04-08/2018.

( 2 ) Ve Veselí nad Moravou ze silnice I/55 (třída Masarykova) po silnici I/54 (ulice Svatoplukova) přes okružní křižovatku (ulice Svatoplukova, Stolářská) k mostnímu objektu v km 88,260 (ev.č.54-030), dále pod tímto mostním objektem po silnici I/54 (ulicí Blatnickou) až na křižovatku silnic I/54 a III/4994 (ulice Kollárova), po silnici **III/4994** a místní komunikaci (ulice Kollárova) do prostoru železniční stanice (pozemek parc.č.4331/10 (vlastnické právo ČD a.s.)) po pozemcích **parc.č.3676/11** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.4441/2** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.3697/1** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.3697/2** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha).

Navržené opatření: V délce 980 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch vyspraven. Po ukončení prací bude přístupová cesta uvedena do stávajícího nebo předem sjednaného stavu.

Předpokládaná doba využívání: 07-11/2017 a 04-08/2018.

( 3 ) Ve Veselí nad Moravou z okružní křižovatky silnice I/54 (ulice Svatoplukova) a místní komunikace (ulice Stolářská) po ulicích Stolářské a Národních mučedníků k prostoru železniční stanice (pozemek parc.č.4331/10 (vlastnické právo ČD a.s.)) po pozemcích **parc.č.3695/1** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.3695/7** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.3696/4** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití silnice, druh pozemku ostatní plocha).

Navržené opatření: V délce 540 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch vyspraven. Po ukončení prací bude přístupová cesta uvedena do stávajícího nebo předem sjednaného stavu.

Předpokládaná doba využívání: 07-11/2017 a 04-08/2018.

(4) Ve Veselí nad Moravou ze silnice I/55 (třída Masarykova) po místní komunikaci (ulicích Lány, Rumunská) k prostoru železniční stanice (pozemek parc.č.4331/10 (vlastnické právo ČD a.s.)) po pozemcích **parc.č.3624/116** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.3624/151** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.4426** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.4436** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.4331/28** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha),

Navržené opatření: V délce 730 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch vyspraven. Po ukončení prací bude přístupová cesta uvedena do stávajícího nebo předem sjednaného stavu.

Předpokládaná doba využívání: 07-11/2017 a 04-08/2018.

(5) Ve Veselí nad Moravou z úrovně křižovatky ulic Lány a Rumunské doprava (dle směru z ulice Lány) po zpevněné komunikaci a následně do prostoru železniční stanice (pozemek parc.č.4331/10 (vlastnické právo ČD a.s.)), po pozemcích **parc.č.3624/200** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.8484/1** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha), **parc.č.3668/1** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí [780731], LV č.10 001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha).

Navržené opatření: V délce 20 m a šířce 6 m bude stávající asfaltový povrch vyspraven, v dílce 130 m a šířce 3 m bude stávající panelové zpevnění komunikace vyspraveno. Po ukončení prací bude přístupová cesta uvedena do stávajícího nebo předem sjednaného stavu.

Předpokládaná doba využívání: 07-11/2017 a 04-08/2018.

Předpokládané druhy přepravovaných nákladů a druh vozidel:

- Stavební materiál: zejména sypké materiály železničního spodku a zemina na úpravu svahů, dále kusový materiál pro nová nástupiště, apod. Přepravované materiály nebudou mít škodlivý dopad (zamoření škodlivými látkami) na své okolí (půda, vodní zdroje).
- Druh vozidel: nákladní auta pro přepravu sypkých i kusových materiálů, s předpokládanou okamžitou hmotností do 30 t (hmotností se rozumí hmotnost vozidla včetně

nákladu). Zásadně nepůjde o přepravované materiály se škodlivými látkami nebo nebezpečnými odpady.

➤ **Intenzita přejezdů vozidel pro výstavbu objektů na rozestavěném úseku tratě se předpokládá max 20–30 vozidel za den**, tato intenzita však může značně kolísat v průběhu výstavby a bude závislá na charakteru prováděných prací a na stupni mechanizace a organizaci práce budoucího dodavatele stavebních prací.

Veškerá silniční doprava související se stavbou bude probíhat v souladu se zákonem č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů).

Před zahájením stavby bude zhotovitelem svoláno **místní šetření** za účasti zhotovitele, projektanta, zástupce investora a majitelů či správců komunikací a pozemků, které budou užívány stavbou, z kterého vzejde po vzájemné dohodě přesný rozsah a způsob úpravy těchto komunikací a pozemků a režim jejich užívání.

**Projektem uvažované plochy zařízení staveniště považujeme pro zdárné zhotovení díla za dostatečné, případné další zřizování ploch zařízení staveniště bude záležitostí zhotovitele jak po stránce legislativního zajištění a projednání, tak po stránce finančního krytí.**

**Náklady spojené s výše uvedenými přístupovými cestami jsou zahrnuty ve stavebním objektu SO 01-16-01 Žst. Veselí nad Moravou, železniční spodek.**

Náklady na zřízení provizorních přístupových cest jsou uvažovány pouze mimoglobální, to znamená převážně mimo pozemek SZDC s.o., ČD a.s., vnitrostaveništní dopravu, tedy na pozemcích SZDC a ČD a.s. do nákladů stavby až na velmi ojedinělé případy zahrnout nelze.

## **5) Zabezpečení ochranných pásem, ochrana objektů a zeleně.**

Během provádění stavby je nutné respektování ochranných pásem inženýrských sítí, elektrického a trakčního vedení.

Ochrana zeleně je popsána v odstavci 1) této technické zprávy, podrobněji v části B.3.

Ochranná pásma jsou stanovena zákonnými normami.

Ochranná pásma elektrizační soustavy jsou stanovena zákonem č. 458/2000 Sb. § 46.

Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb. § 68.

Ochranná pásma výroben a rozvodů tepla určuje zákon č. 458/2000 Sb. § 87.

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok určuje zákon č. 274/2001 Sb. § 23.

Ochranné pásmo dráhy určuje zákon č. 266/1994 Sb. § 8.

Ochranné pásmo veřejné komunikační sítě určuje zákon č. 127/2005 Sb. § 102.

Ochranná pásma vodních zdrojů stanoví podle zákona č. 254/2001 Sb.

Ochranná pásma sdělovacích kabelů - zákon č. 127/2005 Sb.

O ochranných pásmech je také psáno v odstavci 6).

Ochrana zeleně je popsána v odstavci 1) této technické zprávy.

O ochranných pásmech je také psáno v odstavci 6).

## **6) Údaje o zvláštních opatřeních a o provádění vyžadujícím bezpečnostní opatření.**

Stavba je realizována většinou v přijatelné vzdálenosti od obytných objektů.

V oblasti obytné zástavby bude nutné dodržovat dobu nočního klidu.

Dále je nutné během provádění stavebních prací v maximální možné míře eliminovat zvýšenou prašnost při provádění stavebních prací např. kropením.

Na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláště upozorňujeme na bezpečnost při demolici stávajících konstrukcí a při provádění stavebních prací v souběhu s veřejným provozem. Technologický postup prováděných prací musí obsahovat způsob určení podmínek požární bezpečnosti při činnostech souvisejících s realizací prací tak, aby bylo eliminováno riziko případného vzniku požáru či šíření požáru do okolí.

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat následující výběr právních předpisů:

Zákon č.309/2006 Sb. v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zákon č.183/2006 Sb. v platném znění, zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákon č.458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon), zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.

Dále nařízení vlády č.591/2006 Sb. v platném znění, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č.589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č.406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č.28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích odborného charakteru, nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedených signálů, v platném znění, nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, nařízení vlády č.361/2007 Sb. v platném znění, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č.499/2006 Sb. ve znění



vyhlášky č.62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášku č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazení prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, vyhlášku státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb. ve znění vyhlášek č. 499/2005 Sb. a č. 389/2012 Sb., o radiační ochraně (účinnost omezena do konce roku 2016), vyhlášku Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární pravanci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., vyhlášku Ministerstva vnitra č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, vyhlášku č.48/1982 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce č.21/1979 Sb. v platném znění, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Zákon č.61/1988 Sb. v platném znění, o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, vyhlášku Českého báňského úřadu č.26/1989 Sb. v platném znění, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti při provozu hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, vyhlášku Českého báňského úřadu č.22/1989 Sb. v platném znění, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti při provozu hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.

Zákon č.266/1994 Sb. v platném znění, o drahách, vyhlášku ministerstva dopravy č.100/1995 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řád určených technických zařízení), vyhlášku Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb. v platném znění, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vyhlášku Ministerstva dopravy č.173/1995 Sb. v platném znění, kterou se vydává dopravní řád drah, vyhlášku Ministerstva dopravy č.177/1995 Sb. v platném znění, kterou se vydává stavební a technický řád drah.

SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (platí na pozemku s právem hospodařit SŽDC s.o.), ČD Op 16 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – České dráhy a.s. (platí na pozemku ve vlastnictví ČD a.s.), SŽDC Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, změna č. 1 platná od 1.5.2014, SŽDC D1 Dopravní a návěštní předpis, SŽDC (ČD) D 2/81 Doprava speciálních vozidel podle typů, SŽDC D3 Předpis pro zjednodušené řízení drážní dopravy, SŽDC D5 Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní dokumentace, SŽDC D 6 Předpis pro tvorbu a zpracování technologických pomůcek ke grafikonu vlakové dopravy, SŽDC Dp 17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí, SŽDC Ob1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných, SŽDC D7-2 Předpis pro organizování výlukové činnosti na tratích provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, SŽDC (ČD) D 31 Směrnice pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých nebo dlouhých, SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích zařízení, SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení, SŽDC (ČD) Z11 Předpis pro obsluhu rádiových zařízení, SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, změna č. 1 platná od 1.9.2014, SŽDC Ob 14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, SŽDC Sm 100 Směrnice SŽDC pro poskytování informací cestujícím ve stanicích a na



zastávkách prostřednictvím provozovatele dráhy, SŽDC Sm 103 Řešení ekologických škodních událostí, SŽDC E2 Předpis pro obsluhu a údržbu zařízení pro elektrický ohřev výhybek, SŽDC E4 Předpis pro provoz náhradních zdrojů elektrické energie, SŽDC E10 Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení, SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC, TNŽ 34 3109 Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách, Směrnice SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.

Staveniště musí být řádně ohraničeno a označeno výstražnými tabulkami. Na každém z pracovních úseků musí být k dispozici lékárnička. V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo na jiném snadno dostupném, ale kontrolovaném místě, lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klimatické podmínky, řádně osvětleno. Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, policie ČR). Pracovníci stavby musí projít poučením a proškolením o chování na stavbě a musí být seznámeni s umístěním pomůcek a s umístěním telefonních čísel první pomoci, apod.

Během provádění prací, např. výkopů v blízkosti základových konstrukcí ostatních budov nebo konstrukcí, nesmí být tyto narušeny, podkopány apod., v opačném případě je zhotovitel povinen **neprodleně volat autorizovaného statika**.

Vždy je třeba **zabránit sesuvům zeminy** provizorním pažením (např. štětové stěny, hřebíkové stěny). V případě jejich výskytu nutno **neprodleně volat autorizovaného statika**.

Vždy bude zabezpečeno **odvodnění stavby** do dešťové kanalizace, a to v novém stavu nebo v provizorním pomoci čerpání nebo provizorních potrubí. K podmáčení okolní zástavby vlivem stavebních prací nesmí docházet.

Před zahájením stavby bude provedeno zdokumentování stávajícího stavu okolních budov, zejména jejich průčelních stěn zvenku i zevnitř (z důvodu, aby byly jasně odděleny poruchy těchto objektů, které zde byly před zahájením prací a poruchy, které vznikly vlivem stavební činnosti, zejména zemních prací, toto bude provedeno pomocí fotodokumentace, zákresů, měření, zřízení terčů pro odhalení pohybu konstrukcí, popisů budov tj. počet podlaží, typ založení budovy, druh použitého zdiva či jiné svislé nosné konstrukce, apod., v případě, že majitel nebude chtít tyto údaje poskytnout, tak zajištění svědků). Fotodokumentace bude také průběžně pořizována při odkrývání základových konstrukcí a inženýrských sítí v místě stavby.

Dále před zahájením stavebních prací budou stávající inženýrské sítě v dosahu stavby vytýčeny, v průběhu stavebních prací budou stávající inženýrské sítě v dosahu stavby **chráněny** pomocí silničních panelů s podsypem cca 150 mm. Během realizace přeložek inženýrských sítí, resp. před jejich provedením, bude na místo samé vždy zhotovitelem **přizván jejich příslušný správce**.

Vzhledem k nutnosti oplocení stavby (dle možností) se nepředpokládá účast třetí osoby ani pohyb osob s omezenou schopností pohybu, provizorní úpravy z tohoto důvodu nebudou potřeba. **Nepovolaným bude pohyb v prostoru staveniště zakázán** (příklad označení níže).



Samotné práce vyžadují přechodné navýšení rezervovaného příkonu pro potřeby stavby dočasně umístěných v železničních stanicích. SŽE požaduje informace o příkonu prostředků stavby s dostatečným předstihem, aby mohli u dodavatele elektrické energie zajistit přechodné navýšení rezervovaného příkonu po dobu stavby.

Svařování (zřizování bezстыkové koleje) je třeba provádět pomocí minimálně dvou svařovacích soupřav (z časových důvodů). **Před, v době a po ukončení svařování musí být dodrženy podmínky stanovené Směrnicí SŽDC č.56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční dopravní cesty.**

**Ostrahu staveniště a zázemí stavby** (sklady, kancelářské prostory, apod.) si zajistí dle svého uvážení zhotovitel.

#### Opatření ve fázi přípravy:

- Bude zpracován harmonogram výstavby tak, aby v maximální možné míře eliminoval nepříznivé dopady na veřejné zdraví obyvatelstva a jednotlivé složky životního prostředí.
- Pokud bude při výstavbě zacházeno s látkami závadnými vodám ve větším rozsahu nebo když bude zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, je třeba pro období výstavby zpracovat plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) a tento schválit místně a věcně příslušným vodoprávním úřadem.

#### Opatření ve fázi realizace:

- Při zkrápění používaných komunikací, zařízení a staveniště, čištění stavebních mechanismů nebo nákladních automobilů a odvodnění staveniště, kdy nelze zajistit kvalitu a vyloučit znečištění odváděných vod, je nutno učinit taková opatření, aby nedošlo k znečištění a přímému odtékání vod do vodních toků a ploch s možným výskytem vodních, resp. na vodu vázaných živočichů.
- Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů, směrnic a platných technických norem.
- Venkovní stavební práce spojené se zvýšenou hlučností (např. terénní úpravy apod.) nebudou realizovány ve dnech pracovního klidu, ve státem uznávaných svátcích a v nočních hodinách. Veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu přes okolní obytnou zástavbu budou uskutečňovány v denní dobu. Stavba nebude prováděna v nočních hodinách (tj. 22:00 – 06:00), ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátků.
- Zařízení, vydávající hluk (např. kompresory), která budou použita během výstavby v blízkosti obytné zástavby, budou stíněna mobilními akustickými zástěnami.
- Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Používané komunikace a zařízení staveniště budou pravidelně skrápěny a stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny.
- Na zařízeních staveniště budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti; vlastní zemní práce budou prováděny po etapách

vždy v rozsahu nezbytně nutném. Zařízení staveniště a případné sklady sypkých hmot je třeba umístit mimo obytnou zástavbu.

- Stavební mechanismy a nákladní automobily vyjíždějící ze stavby budou důsledně čištěny.
- Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů s výjimkou běžné denní údržby.
- Nákladní automobily převážející zeminu a stavební materiál budou řádně zaplachtovány.
- Na plochách staveniště nebudou skladovány látky závadné vodám ani pohonné hmoty s výjimkou množství pro jednodenní potřebu, ať již z důvodu použití látek pro výstavbu či jako PHM do ručního náradí (motorové pily, apod.). Na stavbě nebude probíhat čerpání pohonných hmot. V případě plnění nádrží ručního náradí nebo kompresorů bude použito nálevky a záchytné vany.
- Z důvodu prevence ruderalizace území budou v rámci konečných terénních úprav rekultivovány všechny plochy zasažené stavebními pracemi. Bude monitorován nástup neoindigenofytů, v případě zjištění bude přistoupeno k jejich likvidaci.
- Případné mezideponie výkopových zemin budou udržovány v bezplevelném stavu. Ty, které nebudou bezprostředně využity do 6-ti týdnů od vlastní skrývky, budou osety travinami.
- Zařízení staveniště bude situováno přednostně mimo stanovená záplavová území.
- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v blízkosti vodních toků a na zařízeních stavenišť v bezprostředním okolí vodotečí, musí být v dokonalém technickém stavu. Bude nezbytné je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací v těchto územích.
- V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odtěžena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům.

#### Opatření ve fázi provozu:

- Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s legislativními předpisy. Odpady budou předávány k využití či odstranění pouze oprávněným osobám provozujícím zařízení ke sběru, výkupu, úpravě, odstranění či využití příslušného druhu odpadu.

**Zhotovitel zodpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanismů po provozované koleji SZDC, musí mít uzavřenou smlouvu se SZDC o provozování drážní dopravy na tratích provozovaných SZDC. Zhotovitel musí před zahájením díla zajistit předepsanou odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy podle zákona č.266/1994 Sb.v platném znění, vyhlášky 101/95 Sb., předpisu SZDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, změna č.1 platná od 1.9.2014.**

**Při provádění stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splněny požadavky vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění p. p. a vyhlášky 246/2001 Sb. v rozsahu nezbytném pro zajištění její požární bezpečnosti.**

Technologie demoličních prací:

Odpojení demolovaného objektu od inženýrských sítí bude provedeno v souladu s požadavky jejich správců.

Po prokazatelném odpojení objektu od inženýrských sítí bude přistoupeno k demolicí. Demoliční práce budou probíhat formou postupného rozebírání (bez použití trhacích prací). Před vlastní demolicí bude provedeno vyklizení nepotřebných věcí a budou demontovány vnitřní rozvody. Předpokládáný sled bouracích prací:

- ⇒ Zajištění nebezpečného prostoru kolem stavby (ohrazením, oplocením, jištěním náležitě poučenou osobou)
- ⇒ Demontáž dveřních a okenních křídel a následně vybourání dveřních a okenních rámu
- ⇒ Odstranění střešní krytiny
- ⇒ Demontáž prvků ploché střechy
- ⇒ Postupné rozebírání jednotlivých konstrukcí objektu
- ⇒ Vybourání nebo zarovnání základových konstrukcí

Vybouraná suť bude přemísťována přímo na vozidla popřípadě na meziskládku. Demolované konstrukce budou tříděny a separovány dle materiálového druhu a odváženy na skládku odpadu nebo k recyklaci. Suť vhodná k recyklaci bude oddělena.

Během bouracích prací objektů bude vybraným zhotovitelem zajištěna koordinace prací s vazbou na bezpečnost sousedních pozemků a objektů. Technologický postup bouracích prací bude upřesněn vybraným zhotovitelem s vazbou na jeho organizační zabezpečení, strojní a technologické vybavení.

Po vybourání základových konstrukcí bude proveden zpětný násyp zeminy, hrubé terénní úpravy s výškovým navázáním na okolní terén, jemné terénní úpravy a případně osetí travním semenem.

## 7) Vliv provádění stavby na životní prostředí.

Za zhoršení vlivu na životní prostředí v době provádění stavby plně odpovídá zhotovitel stavby.

Během výstavby bude okolí ovlivněno zvýšenou hlučností ze stavebních prací, zvýšenou hlučností a exhalacemi ze staveništní dopravy a zvýšenou prašností.

Obecně je třeba dbát zejména na

- Omezení hlučnosti na stavbě s ohledem na blízkou zástavbu.
- Ochranu vod před znečištěním hlavně ropnými produkty.
- Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek a kropením vodou při manipulaci s demoličním materiálem.
- Zamezení znečištění ovzduší zákazem spalování jakýchkoli látek na staveništi.
- Nakládání s odpady ze stavební výroby, které musí probíhat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Pro uskladnění stavebního odpadu byla předběžně vytipovány skládky

### ⇒ **OTR Recycling s.r.o. - Buchlovice**

Křížné cesty, 687 08 Buchlovice, okres Uherské Hradiště, telefon: 572 595 580, 731 506 341, e-mail: [info@otrrecycling.cz](mailto:info@otrrecycling.cz)

Střední přepravní vzdálenost 19 km.

Ocelové části kolejových polí budou po dohodě s objednatelem odvezeny do šrotu, také je možné kontaktovat zástupce obecních úřadů okolních obcí, jestli by o výziskový sypký materiál neprojevíli zájem pro jiné obecní stavební aktivity (např. vysypání místních komunikací a polních cest).

Během provádění prací bude dodržena ČSN DIN 1890, zejména v okolí vzrostlých stromů, které se nacházejí v blízkosti stavenišť.



**Projektant upozorňuje** na demolici prvků pozemních objektů s možností obsahu azbestu (části střešní krytiny, stará trubní vedení, apod.). Tyto budou s opatrností demontovány a části obsahující azbest celku dopravovány na místo dočasné skládky, kde budou uloženy například do neprodyšných pytlů nebo do kontejneru se speciálním zakrytím. Není možné je rozbíjet, lámat a shazovat staveništním shozem, ale v celku je demontovat a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem. Odstranění dílů s obsahem azbestu, včetně jejich zbytků, bude provádět **odborná firma oprávněná k nakládání s nebezpečnými odpady**, která je vybavena technickými prostředky a zařízením k omezení expozice zaměstnanců a ochraně okolního prostředí, která předá odpad na skládku, kde je možné stavební odpad kontaminovaný azbestem ukládat. Vždy musí být splněny požadavky platných norem a předpisů pro manipulaci z azbestem. Pracovníci musí dodržet zejména hygienické nařízení stanovené v nařízení vlády č.361/2007 Sb. v platném znění, budou mít k dispozici ochranné pracovní obleky a dýchací filtry.

Ochrana stávající zeleně je popsána v odstavci 1) této technické zprávy.

#### 8) Popis postupu stavby, předpokládané termíny zahájení a ukončení stavby, bilance zemních prací.

- Začátek stavby: **07/2017**.
- Konec stavby: **10/2018**.

Obecně lze stavbu zahájit až po získání stavebního povolení a jeho nabytí právní moci. Postup stavebních prací **je podrobně popsán v části F.3 této dokumentace**.

Technologie provádění prací:

Návoz nového materiálu (šterkodrtě do podkladních vrstev železničního spodku a šterku do kolejového lože) provádět v maximální míře po železnici, vzhledem k tomu, že jde o jednokolejnou trať, bude značně převažovat doprava po železnici. Rekonstrukce kolejí by byly prováděny s použitím technologie obvyklé u staveb tohoto charakteru, odtěžení a sanace železničního spodku pomocí bagrování, rekonstrukce železničního svršku s nasazením pokladače kolejových polí a další železniční technikou. K odtěžení a odvozu šterkového kolejového lože využít přednostně dopravu po železnici (v rámci možností, vzhledem ke skutečnosti, že jde o práce ve stanici). Zřízení nových konstrukčních vrstev železničního spodku (stabilizace) a spodní vrstvy šterkového lože by probíhaly (dle situací v úsecích a možností přístupu pro silniční mechanizaci) souběžně s výstavbou mostních objektů, což by urychlilo celkový postup výstavby ve stavebních postupech. Po snesení kolejového roštu (původních kolejových polí) bude provedeno odtěžení šterkového lože a železničního spodku pomocí odbagrováním s odvozem nákladními auty a pracovními vlaky na předem určené skládky, nebo na mezideponii. Recyklační základna není uvažována.

**Projekt předpokládá během realizace stavby přednostní využití kolejové stavební techniky, např. pokladačů kolejových polí, strojní čističky, výsypných, zásobníkových a plošinových vozů, kolejových jeřábů, MUV, dvoucestných rypadel, apod., je nutností, aby zhotovitel takovou technikou disponoval.**

Shrnutí:



- ⇒ Použití těžké strojní čističky – vzhledem k charakteru stavby není uvažována.
- ⇒ Vyjmutí kolejového roštu.
- ⇒ Odtěžení zbývajících železničního spodku pomocí bagrování a odvozu materiálu kolejovou a silniční technikou.
- ⇒ Souběžně s mostními objekty a propustky provádět v koleji železniční spodek (případná stabilizace, zřízení projektované konstrukční vrstvy šterkodrtě, spodní vrstvu šterkového lože).
- ⇒ Po dokončení mostů a železničního spodku – pokládka nového kolejového roštu z inventárních kolejnic.
- ⇒ Zaštěrkování a SVÚ.
- ⇒ Následná výměna dlouhých kolejnicových pasů, svařování (svařování nutno provádět pomocí minimálně dvou svařovacích souprav z časových důvodů).

V předstihu provést svahování do projektovaného profilu včetně zemních prací v místech odvodňovacích příkopů, vložení odvodňovacích žlabů a travivodních řádů železničního spodku. Příkopové žlaby osazovat na trase v rámci projektovaného odvodnění v předstihu ze staré koleje, nebo až po snesení kolejového roštu a před zřízením spodních vrstev železničního spodku. Část výzisku se předpokládá i na vyspravení přístupových cest, podsypů a zpevnění ploch zařízení staveniště.

U **rozestavěného propustku a rozestavěných větví odvodnění koleje** nutno zabezpečit v průběhu výstavby odvádění vod, aby nedocházelo k podmáčení stávajícího drážního tělesa a tělesa silničních komunikací:

- protlakem a vložení provizorního potrubí ve stávajícím drážním tělese nebo tělese komunikace s odvedení do stávajících příkopů,
- provizorním napojením na stávající objekty - propustky, napojením na stávající případně nově budované odvodňovací příkopy,
- napojením na kanalizaci, čerpáním vody,
- svedením vod do stávajících vodotečí, atd.

**Montážní a demontážní základna** jsou navrženy po dobu trvání stavby na zpevněných plochách ŽST Veselí nad Moravou. Před ukončením realizace stavby budou tyto plochy vyklizeny a po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Projekt předpokládá, že v během stavby budou původní kolejová pole **průběžně demontována** pro efektivnější využití ploch zařízení staveniště.

Ostatní plochy ZS jsou situované převážně u propustků a v místech přístupu na místo staveniště. Jejich zřízení se předpokládá před zahájením prací na jednotlivých objektech.

U vybraných objektů před zřizováním ploch ZS a po jejich likvidaci v místech zvlášť významných z hlediska ochrany přírody (zejména u vodních toků, oblastí lesů a zeleně), bude dodavatel vždy předem kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody k provedení společného terénního šetření a řídit se jeho pokyny.

Likvidace (odklizení) ploch bude prováděna zpravidla do jednoho měsíce po ukončení prací na objektech, nejpozději však do dne kolaudace (předání) ucelených částí stavby. Plochy ZS musí být likvidovány a uváděny do původního nebo předem sjednaného stavu v takovém časovém sledu, aby nepřekážely postupu prací na dalších, zahajovaných stavebních objektech a provozních souborech a nepřekážely budoucímu provozu na objektech už dokončených.

Z ploch zařízení staveniště budou odstraněny přebytečné materiály a plochy budou uvedeny do původního stavu. Na plochách, kde byla sejmuta ornice a deponována na okrajích staveniště, bude tato ornice znovu využita a rozprostřena.

Projekt uvažuje s **maximální obratovostí materiálu**, to znamená jeho vícenásobné použití. Toto se týká mostních provizorií, dopravního značení přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích, dále šterku, silničních panelů a geotextilie pro zřizování provizorních přístupových cest, nájezdů na pláň tratě, ploch zařízení stavenišť, ochranu stávajících inženýrských sítí, apod.

Bilance zemních prací.

Rozhodující objem zemních prací v kolejišti mají sanační práce na železničním spodku a svršku, včetně výstavby nebo obnovení odvodňovacích zařízení. Podstatnou část těchto zemních prací tvoří výkopy. Přebytkový materiál se bude odvážet na lokality trvalých skládek. S přihlédnutím k navrhované technologii těžení materiálu železničního spodku bude na místa skládek volena přeprava po železnici, příp. kombinovaná doprava po železnici s překládkou na auta a dále silniční dopravou. Přepravní ramena v rámci stavby (střední přepravní vzdálenosti) – stavba – skládka, se odhadují cca na 20 km dle zvolené lokality.

Nové násypy se vyskytují na stavbě v minimálním, nerozhodujícím objemu. V ostatních případech bude materiál z výkopů využit k případnému urovnání terénu nebo na zpevnění provizorních přístupových cest na trase stavby. V obvodu hranice zařízení staveniště se v rámci stavby neuvažuje zřizovat mezideponie vytěžené zeminy větších objemů, případně zemníky, recyklační základna není uvažována.

## 9) Postupné uvádění do provozu.

Stavba bude předávána a uváděna do provozu dle navržených stavebních postupů a dle smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a odběratelem. Ty jsou navrženy tak, aby byl umožněn provoz kolejí v maximální možné míře, budou tedy během výstavby provozovány ve stávajícím nebo již v novém stavu a tak budou postupně předávány do provozu. Stavební postupy jsou podrobně popsány v odstavci 9) této technické zprávy.

## 10) Požadavky na výluky veřejné dopravy.

### Železniční doprava:

Stavba bude realizována za provozu železniční dopravy, nároky na výluky jsou podrobně popsány v části F.3 tohoto projektu. **Organizace výstavby, případně návrh dopravních a výlukových opatření bude průběžně konzultováno se SŽDC, Odborem operativního řízení a výluk (O11).**

### Silniční doprava:

Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se týkají vybraných mostních objektů a železničního přejezdu, přechodné dopravní značení objízdných tras bude odpovídat TP 66:

❖ **Most v km 88,260 (ev.č.54-030)** – ve Veselí nad Moravou, představuje mimoúrovňové křížení trati resp. staničních kolejí ŽST Veselí nad Moravou a silnice I/54 (ulice Blatnická). Po této trase jsou vedeny autobusové linky např. VYDOS BUS a.s. Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice I/54 v místě předmětného mostního objektu **v trvání 2 až 3 týdnů** a je předpokládána v období 05-07/2018.

V souvislosti v výše uvedeným jsou navrženy dvě přechodné úpravy provozu:

**Pro vozidla o okamžité hmotnosti do 3,5 t a do celkové výšky 3,9 m, vozidla veřejné hromadné dopravy a vozidla integrovaného záchranného systému** (hasiči, zdravotní záchranná služba, policie ČR, ...) je navržena objíždá trasa od místa uzavírky přes okružní křižovatku po silnici I/54 (ulice Svatoplukova) na úrovňovou křižovatku silnic I/54 a I/55, po silnici I/55 (tř. Masarykova) směrem na Uherský Ostroh po křižovatku silnic I/55 a ulice Na Drahách (v blízkosti penzionu „U Dulíka“), dále po ulici Na Drahách a přes dva železniční přejezdy (P7946, P8344) a po ulicích Hutník a Dvořákova zpět na silnici I/54 (ulice Blatnická). Délka objíždá trasy cca 1,9 km.

**Pro vozidla o okamžité hmotnosti nad 3,5 t (pro nejnutnější zásobování)** je navržena objíždá trasa od místa uzavírky přes okružní křižovatku po silnici I/54 (ulice Svatoplukova) na úrovňovou křižovatku silnic I/54 a I/55, po silnici I/55 (tř. Masarykova, ul. Ostrožská) do Uherského Ostrohu (ulicí Veselskou, Hradišťskou) na úrovňovou křižovatku silnic I/55 a II/495, po silnici II/495 do města Hluk na křižovatku silnic II/495 a II/498, po silnici II/498 přes obec Dolní Němčí na křižovatku silnic II/498 a I/54 a po silnici I/54 přes Blatničku a Blatnici pod Sv. Antonínkem k místu uzavírky. Délka objíždá trasy cca 42 km.

**Pro vozidla o okamžité hmotnosti nad 3,5 t (pro tranzitní dopravu na Slovensko)** je navržena objíždá trasa od okružní křižovatky po silnici I/54 (ulice Svatoplukova) na úrovňovou křižovatku silnic I/54 a I/55, po silnici I/55 (tř. Masarykova, ul. Ostrožská) přes Uherský Ostroh (ulicí Veselskou) do Uherského Hradiště na MÚK silnic I/55 a I/50 (E50) a po silnici I/55 (E50) přes Uherský Brod na slovenské území.

Objíždá trasa od místa uzavírky přes okružní křižovatku po silnici I/54 (ulice Svatoplukova) na úrovňovou křižovatku silnic I/54 a I/55, po silnici I/55 (tř. Masarykova, ul. Ostrožská) do Uherského Ostrohu (ulicí Veselskou) na úrovňovou křižovatku silnic I/55 a I/71, po silnici I/71 do Blatnice pod Sv. Antonínkem na úrovňovou křižovatku silnic I/71 a I/54 a po silnici I/54 zpět do Veselí nad Moravou **není možná**, zde na silnici I/71 v úseku Blatnice pod Sv. Antonínkem dopravní značky B13 s vyznačenou hodnotou 3,5 t.

❖ **Most v km 88,187** – představuje mimoúrovňové křížení staničních kolejí ŽST Veselí nad Moravou a trasy pro pěší (podchod u nákupního střediska Kaufland). Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku chodníku v místě předmětného mostního objektu **v trvání 4 týdnů** a je předpokládána v období 05-07/2018.

Náhradní trasa **pro chodce** je uvažována provizorní dřevěnou lávkou přes kolejiště v blízkosti uzavřeného podchodu v km 88,187, která bude bezbariérová. Kolejiště bude v té době odstraněno. Přesné umístění této lávky bude stanoveno před zahájením stavby.

❖ **Železniční přejezd v km 86,488 (P7945, ev.č.55-053)** – představuje úrovně křížení dvoukolejných železničních tratí v úseku Veselí nad Moravou-Bzenec a silnice I/55 včetně chodníku. Po této silnici jsou vedeny autobusové linky VYDOS BUS a.s., ČSAD Hodonín a.s., BORS Břeclav a.s., ČSAD Kyjov Bus a.s. Stavební práce si vyžádají **úplnou uzavírku** silnice I/55 v místě předmětného železničního přejezdu **v trvání 2x6 dnů** v období 04-05/2018 (práce v koleji č.1) a **2x6 dnů** v období 05-06/2018 (práce v koleji č.2).

**Pro vozidla integrovaného záchranného systému** (hasiči, zdravotní záchranná služba, policie ČR, ...) **a vozidla veřejné hromadné dopravy** (autobusové linky) je navržena *objíždá trasa v podobě provizorní pomocné vozovky v těsné blízkosti železničního přejezdu o šířce cca 4 m, provizorní přejezd bude zabezpečen dvěma výstražníky, doprava bude organizována pomocí SZZ s vazbou na provizorní PZS. Zpevnění pomocné vozovky je*

uvažováno pomocí silničních panelů 22 cm s podsypem 150-450 mm. Stávající zpevněné plochy budou před přesypáním ochráněny geotextilií. Alternativou jsou práce na předmětném železničním přejezdu po částech, kdy bude výše uvedená doprava vedena obousměrně volnou částí vozovky a opět organizována kyvadlově pomocí SZZ s vazbou na provizorní PZS.

**Pro individuální dopravu** je navržena objízdná trasa vedena z Veselí nad Moravou z úrovně křižovatky silnic I/55 (tř. Masarykova) a I/54 (ulice Zámecká) po silnici I/54 do Bzence, v Bzenci na úrovně křižovatku silnic I/54 (ulice Na Mýtě, Na Pančavě) a II/426 (ulice Strážnická), po silnici II/426 do Strážnice zpět na silnici I/55. Délka objízdné trasy od/do místa dotčeného železničního přejezdu je cca 25,5 km. **Alternativou je** objízdná trasa z Veselí nad Moravou z úrovně křižovatky silnic I/55 (tř. Masarykova) a I/54 (ulice Zámecká) po silnici I/54 do Bzence a Kyjova na úrovně křižovatku silnic I/54 a II/422, po silnici II/422 přes Svatobořice na úrovně křižovatku silnic II/422 a II/431, po silnici II/431 přes Dubňany na úrovně křižovatku silnic II/431 a II/380, po silnici II/380 na mimoúrovňovou křižovatku silnic II/380 a I/55 a po silnici I/55 zpět k místu uzavírky.

**Pro pěší** bude v místě železničního přejezdu zřízena náhradní trasa o šířce 1,2 m se zabezpečeným provizorním přechodem přes provozovanou kolej pomocí provizorního PZS.

Práce v maximální míře směřovány do dnů pracovního klidu.

Dotčené pozemky provizorními trasami:

- **Parc.č.3664/19** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí, LV č.10001, způsob využití silnice, druh pozemku ostatní plocha).
- **Parc.č.3664/20** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí, LV č.10001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha).
- **Parc.č.3624/264** (vlastnické právo Zelina Josef, č. p. 1, 69683 Domanín, k.ú. Veselí-Předměstí, LV č.5254, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha).
- **Parc.č.3624/179** (vlastnické právo Zelina Josef, č. p. 1, 69683 Domanín, k.ú. Veselí-Předměstí, LV č.5254, způsob využití manipulační plocha, druh pozemku ostatní plocha).
- **Parc.č.3624/192** (vlastnické právo Zelina Josef, č. p. 1, 69683 Domanín, k.ú. Veselí-Předměstí, LV č.5254, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha).
- **Parc.č.3624/309** (vlastnické právo Horáková Simona MUDr., K Závěrce 3074/23, Smíchov, 15000 Praha 5, k.ú. Veselí-Předměstí, LV č.5059, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha).
- **Parc.č.3624/92** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí, LV č.10001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha).
- **Parc.č.3624/262** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Veselí-Předměstí, LV č.10001, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha).
- **Parc.č.3624/252** (vlastnické právo Zimmermann Ivan, Holasická 1157/4, Kateřinky, 74705 Opava v míře 1/2, Zimmermann Tomáš, Nová 1047/10, 69201 Mikulov v míře 1/2, k.ú. Veselí-Předměstí, LV č.437, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha).

- **Parc.č.223/1** (vlastnické právo Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Zarazice, LV č.1, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha).
- **Parc.č.223/15** (vlastnické právo Šponar Dušan RNDr., Zarazická 222, Zarazice, 69801 Veselí nad Moravou, k.ú. Zarazice, LV č.2716, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha).

Vzhledem ke skutečnosti, že zatím není znám přesný termín realizace stavby, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích požádá zhotovitel, a to v dostatečném předstihu a dle aktuální situace v silniční dopravě. Před zahájením stavby bude zhotovitelem svoláno **místní šetření** za účasti zhotovitele, projektanta, investora a majitelů či správců komunikací, které budou užívány jako objízdné trasy, ze kterého vzejde po vzájemné dohodě přesný způsob řešení přechodných úprav provozu.

Následně **zhotovitel** předloží žádost o její stanovení s předepsanou dokumentací na příslušný silniční správní úřad a se stanoviskem dopravního inspektorátu Policie ČR a vlastníka dotčené komunikace dle zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

V místech vjezdu vozidel stavby na místní komunikace budou v rámci provizorního dopravního značení instalovány dopravní značky IP22 Pozor výjezd vozidel stavby v obou směrech.

Zapsal: Ing. Petr Čech, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Tel.: 585 570 457, 605 229 034, e-mail: [cechp@moravia.cz](mailto:cechp@moravia.cz),  
Ing. Josef Zapletal, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Tel.: 605 229 152, e-mail: [zapletal@moravia.cz](mailto:zapletal@moravia.cz)