

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava propustků v úseku Lubenec -
Žlutice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2768 ze dne 02. 09. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

Adresa pro elektronické zasílání daňových dokladů: ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2006/2020**

a

N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka C 1805

bank. spojení: xxx č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, Josef Vaňousek, jednatelé
(jednají samostatně)

Korespondenční adresa:

N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215

412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **37/20 – 20301**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava propustků v úseku Lubenec - Žlutice**“, evid. č. **65020135** uzavřely dne 29. 5. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **9 915 955,00 Kč**

slovy: devět miliónů devět set patnáct tisíc devět set padesát pět korun českých

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **2** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1:

Příloha č. 10 Smlouvy:

Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 30. 09. 2020

V Litoměřicích dne 25. 09. 2020

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Tomáš Novák

jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 1

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	„Oprava propustků v úseku Lubenec - Žlutice“
Evidenční číslo VZ	65020135
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-2006/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1.
Změna se týká těchto SO, PS, JV	Propustek v km 35,299 Propustek v km 35,316 Propustek v km 35,316 – svršek Propustek v km 41,289 Propustek v km 41,289 - svršek Propustek v km 42,183 Propustek v km 42,183 – svršek Propustek v km 44,937 Propustek v km 46,733 Propustek v km 46,733 – svršek Propustek v km 46,953 Propustek v km 49,518 – svršek Propustek v km 49,756 Propustek v km 49,756 – svršek
Iniciátor změny	Zhotovitel a objednatel
Předběžný souhlas (kdy/kým)	xxx

Stručný popis změny vč. Odůvodnění

Propustek v km 35,299

Vícepráce: po uložení zatrubněného příkopu bylo nutno pročistit otevřený příkop na výtoku ve větší vzdálenosti než předpokládal projekt (změna uložení zatrubnění z důvodu kolize s kabelovými trasami)

Méněpráce: skládkovně nebylo čerpáno v plné výši dle projektu, výkopek byl využit na zpevnění plochy

Propustek v km 35,316

Vícepráce: zatrubněný příkop na výtoku byl prodloužen proti projektu o 7 m z důvodu nutnosti zajištění výstražníku. S prodloužením souvisí i větší množství odtěženého materiálu.

Méněpráce: skládkovně nebylo čerpáno v plné výši dle projektu, výkopek byl využit na zpevnění svahů. Dlažby na vtoku a výtoku jsou dle skutečného zaměření v menší ploše než předpokládal projekt

Svršek P km 35,316:

Vícepráce: z důvodu změny způsobu výstavby objektu (současně probíhala oprava přejezdu) bylo nutno provést 2 řezy a 2 svary kolejnic pro výstavbu propustku.

Propustek v km 41,289

Vícepráce: pro výstavbu rámového propustku a zaústění podélných příkopů bylo nutno odtěžit větší množství materiálu než předpokládal projekt.

Méněpráce: skládkovné nebylo čerpáno v plné výši dle projektu, výkopek byl využit na zpevnění svahů.

Svršek P km 41,289:

Vícepráce: z důvodu změny technologie výstavby (váha prefabrikátů) byly provedeny 2 řezy a 2 svary kolejnic

Méněpráce: z důvodu změny technologie výstavby byla provedena demontáž kolejnic v menší délce

Propustek v km 42,183

Vícepráce: z důvodu změny technologie výstavby (bez demontáže výhybky) bylo nutno provést výkop pro zhotovení propustku ve větší kubatuře, bylo nutno vybourat přebetonávku původní konstrukce propustku, s kterou projekt neuvažoval

Méněpráce: skládkovné nebylo čerpáno v plné výši dle projektu, výkopek byl využit na zpevnění plochy

Svršek P km 42,183:

Méněpráce: z důvodu změny technologie výstavby propustku nebyly provedeny položky ST v plném rozsahu

Propustek v km 44,937

Vícepráce: propustek byl zadán bez projektu, pro obnovení funkce odvodnění bylo nutno odtěžit přesypávku a nános ve větším množství

Méněpráce: skládkovné nebylo čerpáno v plné výši dle zadání, výkopek byl rozprostřen

Propustek v km 46,733

Vícepráce: pro zajištění funkce odvodnění bylo nutno na výtoku odtěžit větší množství materiálu, skutečně provedené odláždění svahů je o 6m² větší

Méněpráce: skládkovné nebylo čerpáno v plné výši dle projektu, výkopek byl rozprostřen

Svršek P km 46,733

Vícepráce: z důvodu odstranění nežádoucího styku nad novým objektem byla dodána vložka a provedeny 4 svary kolejnic

Propustek v km 46,953

Méněpráce: skutečně provedené odláždění svahů je o 4,7 m² menší než předpokládal projekt

Svršek P km 49,518

Méněpráce: stezka nebyla doplněna šterkodrtí, byla vytvořena vyzískaným materiálem

Propustek v km 49,756

Vícepráce: propustek byl zadán bez projektu, pro obnovení funkce odvodnění bylo nutno odtěžit přesypávku a nános ve větším množství

Méněpráce: skládkovné nebylo čerpáno v plné výši dle projektu, výkopek byl rozprostřen

Svršek P km 49,756

Méněpráce: stezka nebyla doplněna šterkodrtí, byla vytvořena vyzískaným materiálem

Cena díla dle SOD (bez DPH)	9 942 924,21 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	9 942 924,21 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	9 915 955,00 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	464 549,93	4,67%	
MÉNĚPRÁCE	491 519,14	4,94%	
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		- 0,27%	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0 %	
Hodnota změn tohoto ZL	0,27%	
CELKEM	- 0,27%	

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO | NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO | NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

0	Cena v SOD bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně bez DPH
zrušení propustku v km 35,299	162 386,25 Kč	10 185,71 Kč	9 700,68 Kč	162 871,28 Kč
km 35,299 - propustek	116 276,25 Kč	10 185,71 Kč	9 700,68 Kč	116 761,28 Kč
oprava propustku v km 35,316	754 099,85 Kč	62 167,75 Kč	80 703,04 Kč	735 564,56 Kč
km 35,316 - propustek	517 421,90 Kč	52 107,75 Kč	80 703,04 Kč	488 826,61 Kč
km 35,316 - svršek	122 677,95 Kč	10 060,00 Kč	0	132 737,95 Kč
oprava propustku v km 41,289	1 796 997,17 Kč	55 447,00 Kč	51 700,00 Kč	1 800 744,17 Kč
km 41,289 - propustek	1 439 883,90 Kč	45 276,00 Kč	43 120,00 Kč	1 442 039,90 Kč
km 41,289 - svršek	201 113,27 Kč	10 060,00 Kč	8 580,00 Kč	202 593,27 Kč
oprava propustku v km 42,183	2 201 135,49 Kč	246 161,84 Kč	281 321,72 Kč	2 165 975,61 Kč
km 42,183 - propustek	1 818 285,06 Kč	246 161,84 Kč	209 488,40 Kč	1 854 958,50 Kč
km 42,183 - svršek	222 850,43 Kč	0	71 833,32 Kč	151 017,11 Kč
oprava propustku v km 44,937	414 397,30 Kč	13 869,66 Kč	13 169,20 Kč	415 097,76 Kč
km 44,937 - propustek	309 304,35 Kč	13 827,66 Kč	13 169,20 Kč	309 962,81 Kč
VRN	90 000,00 Kč	42,00 Kč	0	90 042,00 Kč
oprava propustku v km 46,733	346 273,48 Kč	62 243,28 Kč	23 915,98 Kč	384 600,78 Kč
km 46,733 - propustek	227 102,41 Kč	42 123,28 Kč	23 915,98 Kč	245 309,71 Kč
km 46,733 - svršek	30 671,07 Kč	20 120,00 Kč	0	50 791,07 Kč
oprava propustku v km 46,953	1 576 911,62 Kč	0	14 061,68 Kč	1 562 849,94 Kč
km 46,953 - propustek	1 235 207,12 Kč	0	13 701,68 Kč	1 221 505,44 Kč
VRN	136 500,00 Kč	0	360,00 Kč	136 140,00 Kč
oprava propustku v km 49,518	109 013,79 Kč	0	937,48 Kč	108 076,31 Kč
km 49,518 - svršek	4 625,99 Kč	0	805,48 Kč	3 820,51 Kč
VRN	37 000,00 Kč	0	132,00 Kč	36 868,00 Kč

oprava propustku v km 49,756	490 364,66 Kč	14 474,69 Kč	16 009,36 Kč	488 829,99 Kč
km 49,756-propustek	377 240,72 Kč	14 474,69 Kč	13 785,42 Kč	377 929,99 Kč
km 49,756 -svršek	20 123,94 Kč	0	2 147,94 Kč	17 976,00 Kč
VRN	93 000,00 Kč	0	76,00 Kč	92 924,00 Kč
Celkem:	9 942 924,21 Kč	464 549,93	491 519,14 Kč	9 915 955,00 Kč

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: xxx Datum: 4. 9. 2020 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 4. 9. 2020 Podpis

Jméno: xxx Datum: 4. 9. 2020 Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 4. 9. 2020 Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy - SMT: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 14. 9. 2020 Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 17. 9. 2020 Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 21. 9. 2020 Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ: Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 22. 9. 2020 Podpis

Příloha změnového listu

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
- 2) *Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny)*
- 3) *Fotografie (vypovídající)*