

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3512/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: 4/2019

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

PSČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUCechy@spravazeznic.cz

Zhotovitel: PROGI spol. s r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 34475

se sídlem Žukovova 79/60, Ústí nad Labem - Střekov, PSČ 400 03

IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137

zastoupen Ing. Miroslav Novák, jednatelem společnosti

bankovní spojení: xxx, č.ú.: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

PROGI spol. s.r.o., Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava SZZ Karlovy Vary dolní nádraží - PD**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019169** uzavřely dne **24. 09. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. V rámci jednání vedeném s Magistrátem města Karlovy Vary (dále jen „Město“) vznikl požadavek Města na další odsunutí rozhodnutí o konečné podobě ŽST Karlovy Vary d. n. jako celku, a to do vyjasnění priorit a záměrů Města z hlediska územního plánování.
- 1.3. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) upravují předmět Díla, Harmonogram plnění v rozsahu:

- 1.2.1 Posunutí termínu 5. dílčí etapy – předání Stavebního povolení v právní moci pro 1. etapu na základě pozdě vydaného územního rozhodnutí č. j. 13614/SÚ/20 ze dne 30. 10. 2020;
 - 1.2.2 Posunutí termínů 7. dílčí etapy - odevzdání a přepracování návrhu technického řešení projektu, a související úpravy termínů plnění 8. Dílčí etapy - Předání projektu 3. etapy se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací, 9. Dílčí etapy - Předání Stavebního povolení v právní moci pro 2 a 3. etapu a výkonu autorského dozoru 10. Dílčí etapy, tak jak jsou stanoveny v Příloze č. 4 Smlouvy o dílo, Harmonogramu plnění.
- 1.4. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Tímto Dodatkem se **mění Příloha č. 4 Smlouvy o dílo** – Harmonogram plnění. Aktuální znění Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2. Důvodem posunu termínů je zdržení ze strany Magistrátu města Karlovy Vary při vydání Územního rozhodnutí, příloha č. 2 tohoto Dodatku, a doposud nevyjasněné situování a podoba žst. Karlovy Vary dolní nádraží.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro Objednatele a po jednom pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Příloha č. 4 – Harmonogram plnění
2. Územní rozhodnutí č.j. 13614/SÚ/20 ze dne 30.10. 2020

V Ústí nad Labem dne 03. 12. 2020

V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2020

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Miroslav Novák

jednatel společnosti PROGI spol. s r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 4
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2019	Geotechnické a stavebně technické průzkumy, geodetické práce	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 02. 2020	Návrh technického řešení projektu 1.etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 29. 05. 2020	Předání projektu 1. etapy se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 07. 2020	Návrh technického řešení projektu 2. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 5. 2021	Předání Stavebního povolení v právní moci pro 1. etapu	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
6. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 10. 2020	Předání projektu 2. etapy se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
7. <u>Dílčí etapa</u>	do 20. 12. 2021	Návrh technického řešení projektu 3. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
8. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 03. 2022	Předání projektu 3. etapy se zpracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
9. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2022	Předání Stavebního povolení v právní moci pro 2 a 3. etapu	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
10. <u>Dílčí etapa</u>	9/2022 – 9/2023	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace Stavby do ukončení její realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	do 30. 09. 2023	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)