

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2839 ze dne 11. 12. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@szdc.cz

Korespondenční adresa pro daňové doklady:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2201/2020**

ISPROFOND: 500 312 0048

a

„Společnost Žleby“

společnost, která vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 21. 04. 2020,
kterou uzavřeli následující společníci:

Správce společnosti

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení: **XXXX**

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Druhý společník

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1713
zastoupena: **Františkem Sobotkou**, jednatelem
a **Ing. Lukášem Babickým**, prokuristou a ředitelem

Třetí společník

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze,
spisová značka B 1809
zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva
a **Ing. Martinem Janovským**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s.,
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-20-011/DGGZ**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb**“, evid. č. **65019217** uzavřely dne 29. 06. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně dne 29. 10. 2020 dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 16 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 2 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku okolností specifikovaných v příloze č. 7 s názvem Změnový list stavby č. 1 a v příloze č. 8 s názvem Změnový list stavby č. 2, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.“

Příloha č. 8 Smlouvy s názvem Změnový list stavby č. 2 je obsahem přílohy č. 1 Dodatku.

2.2 Článek 21. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele (<i>Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky</i>) |
| Příloha č. 7 | Změnový list stavby č. 1 |
| Příloha č. 8 | Změnový list stavby č. 2“ |

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje v **šesti** vyhotoveních, z nich **dvě** vyhotovení obdrží Objednatel a **čtyři** vyhotovení Zhotovitel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
- Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): Změnový list stavby č. 2

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 14. 12. 2020

V Ústí nad Labem dne 09. 12. 2020

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
František Sobotka
jednatel
MONZAS, spol. s r.o.

.....
Ing. Lukáš Babický
prokurista a ředitel
MONZAS, spol. s r.o.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
Místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 2

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Oprava 1. a 2. traťové koleje v úseku Děčín Prostřední Žleb-Dolní Žleb
Evidenční číslo VZ	65019217
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-2201/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	2
Změna se týká těchto SO, PS, JV	<p>SO 93-10-01 železniční svršek, pod-objekty</p> <p style="padding-left: 40px;">SO 01 - 1. TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb</p> <p style="padding-left: 40px;">SO 02 - 2. TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb</p> <p style="padding-left: 40px;">SO 03 - Souhrnné výkony pro 1. a 2.TK</p> <p>SO 93-71-01 - Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb, oprava trakčního vedení</p>
Iniciátor změny	Zhotovitel a objednatel
Předběžný souhlas (kdy/kým)	Zápisy v SD, Správce stavby a TDS ST

Stručný popis změny vč. Odůvodnění

SO 93-10-01 železniční svršek

Pod-objekt SO 01 - 1. TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb

Na základě skutečnosti byla provedena úprava množství svarů a s tím související práce dle původního předpokladu zadavatele. ZL č.2 obsahuje změny v těchto počtech.

Dále ZL obsahuje méněpráce na položce „Doplnění kamenivem“ a s tím souvisejících položek doprava a nákup materiálu. Původní množství 3.100m³, skutečnost 2.900m³.

Na tomto SO došlo dále k úspoře na položce řešící výzisk ze SČ. Původní množství 6.300t, ale dle skutečnosti bylo naloženo, odvezeno a uloženo 6.050tun.

Pod-objekt SO 02 - 2. TK Prostřední Žleb - Dolní Žleb

Na základě skutečnosti byla provedena úprava množství svarů a s tím související práce dle původního předpokladu zadavatele. ZL č.2 obsahuje změny v těchto počtech.

Dále ZL obsahuje méněpráce na položce „Doplnění kamenivem“ a s tím souvisejících položek doprava a nákup materiálu. Původní množství 3.100m³, skutečnost 3.000m³.

Na tomto SO došlo dále k úspoře na položce řešící výzisk ze SČ. Původní množství 5.680t, ale dle skutečnosti bylo odvezeno a uloženo 5.580tun.

Dále došlo k vyčíslení skutečnosti v rámci původního předpokladu investora ohledně kácení stromů. Původní předpoklad stromů obvod kmene do 63cm byl 50ks, skutečnost 150ks. Předpoklad stromů obvod kmene do 80cm byl 50ks, skutečnost 131ks. Předpoklad stromů obvod kmene do 157cm byl 50ks, skutečnost 0ks. Předpoklad stromů obvod kmene do 220cm byl 50ks, skutečnost 0ks. Předpoklad stromů obvod kmene do 283cm byl 50ks, skutečnost 0ks.

Pod-objekt SO 03 - Souhrnné výkony pro 1. a 2.TK

Dle požadavku investora byla provedena realizace ochranných zídek u vybraných patek TV v oblasti 1.TK. Jedná se o patky č. 147, 137, 133, 111, 109, 105, 103, 77, 75, 71 a dodatečně ještě u patky č.73 pomocí ztraceného bednění. Viz.zápis v CENTRÁLNÍM DENÍKU (ze dne 3.8.2020 str.004751).

Dále byla provedena úprava nástupiště v zastávce Čertova Voda u 1.TK a to z důvodu dodržení výšky nástupištní hrany 550mm. Práce obsahovali demontáž a zpětnou montáž zámkové dlažky a podbetonování nástupištních desek a s tím související práce které byly provedeny na základě požadavku investora. Viz.zápis v CENTRÁLNÍM DENÍKU (ze dne 21.9.2020 str.004753).

SO 93-71-01 - Děčín Prostřední Žleb - Dolní Žleb, oprava trakčního vedení

Původní „Soupis prací“ zadavatele neobsahoval položku, která by řešila odvoz a uložení odkopávek při realizaci nových patek TV. Tento ZL toto řeší a to v množství 970 tun. Viz. zápis v CENTRÁLNÍM DENÍKU (ze dne 21.9.2020 str.004753).

Cena díla dle SOD (bez DPH)	245 667 900,34
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	253 849 398,91
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	254 228 731,06

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 859 251,29	0,18 %	0,58 %
MÉNĚPRÁCE	-1 479 919,14	0 %	0,6 %
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		0,18 %	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			1,18 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	3,33 %	0
Hodnota změn tohoto ZL	0,18 %	1,18 %
CELKEM	3,51 %	1,18 %

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO **NE**

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO **NE**

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:

Úpravy nástupiště Čertova Voda a zřízení ochranných zídek základů TV zatříděny dle § 222/5-
(nezbytné dodatečné práce)

Ostatní změny zatříděny dle § 222/4 - změny de minimis.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 92-03-11	1 148 237,00	0,00	0,00	1 148 237,00
PS 92-03-41	16 259 014,54	0,00	0,00	16 259 014,54
PS 93-01-21	1 112 800,40	0,00	0,00	1 112 800,40
SO 92-61-01	553 845,47	0,00	0,00	553 845,47
SO 92-71-01	7 216 806,18	0,00	0,00	7 216 806,18
SO 92-76-01	882 347,25	0,00	0,00	882 347,25
SO 93-10-01	124 448 888,11	917 769,29	-1 479 919,14	123 886 738,26
SO 93-20	10 523 945,16	0,00	0,00	10 523 945,16
SO 93-21	2 922 085,26	0,00	0,00	2 922 085,26
SO 93-26-01	464 639,28	0,00	0,00	464 639,28
SO 93-26-02	464 639,28	0,00	0,00	464 639,28
SO 93-71-01	82 758 427,20	941 482,00	0,00	83 699 909,20
SO 93-76-01	386 948,24	0,00	0,00	386 948,24
SO 93-77-01	2 030 166,60	0,00	0,00	2 030 166,60
SO 98-98	2 676 608,94	0,00	0,00	2 676 608,94
Celkem:	253 849 398,91	1 859 251,29	-1 479 919,14	254 228 731,06

1) Zhotovitel: ředitel stavby, Strabag Rail a.s.Jméno: **XXXX**

Datum: 18. 11. 2020 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji Jméno: **XXXX**

Datum: 18. 11. 2020 Podpis

3) Stanovisko přednosty ST Ústí nad Labem:Doporučuji Nedoporučuji Jméno: **XXXX**

Datum: 23. 11. 2020 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 23. 11. 2020 Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 25. 11. 2020 Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 25. 11. 2020 Podpis

Příloha změnového listu

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
 - 2) *Stavební deník (kopie) vč. fotodokumentace*
-