

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava staničních kolejí 1 – 8 a
výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@szdc.cz

Korespondenční adresa pro daňové doklady:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2030/2020**

a

S u b t e r r a a s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612 , DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 1383 oddíl B

bank. spojení: **XXXX**

zastoupena: **Ing. Miroslavem Kadlecem**, ředitelem divize 3

Korespondenční adresa:

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava staničních kolejí 1 – 8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)**“, evid. č. **65020127** uzavřely dne 29. 05. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **79 431 044,12 Kč**

slovy: sedmdesát devět milionů čtyři sta třicet jedna tisíc čtyřicet čtyři korun českých dvanáct haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 6., odstavec 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/18/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Změnový list stavby č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 10 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 21. 12. 2020

V Tišnově dne 18. 12. 2020

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Miroslav Kadlec

ředitel divize 3

S u b t e r r a a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 1

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Oprava staničních kolejí 1-8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)
Evidenční číslo VZ	65020127
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-2030/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO 101 železniční svršek a spodek SO 102 Nástupiště SO 104 Orientační systém SO 201 Osvětlení nástupišť
Iniciátor změny	Zhotovitel a objednatel
Předběžný souhlas (kdy/kým)	Zápisy v SD, XXX a TDS ST a SEE

Stručný popis změny vč. odůvodnění

SO 101 železniční svršek a spodek

- Nad rámec zadání a rozpočtu byly dodány a namontovány dlouhé pražce za konce výhybek.
- Trativod mezi 2 a 4.SK nebyl položen, jednak z důvodu kolize s dříve nezjištěným funkčním kabelem a kabelovou trasou SSZT, za druhé z důvodu zastižení funkčního vsaku do podloží (vyskládané kameny)
- Část kameniva nebude dodána zhotovitelem, bude využit recyklát deponovaný ST z 1. etapy stavby.
- Upřesněn skutečný počet provedených svarů a skutečná výměra výzisků a skládkovného.

SO 102 Nástupiště

- Nad rámec zadání a rozpočtu stavby byly dodány a namontovány 3 ks rohových dílů L prefabrikátů ostrovního nástupiště a dále 4 ks L130 do čela nástupišť.

SO 104 Orientační systém

- Rozsah orientačního systému byl upraven a rozšířen, tak aby vyhovoval aktuálním normovým a předpisovým požadavkům.

SO 202 Osvětlení nástupišť

- Na základě místního šetření, výpočtu osvětlení a požadavků objednatele byl navýšen původně projektem uvažovaný počet osvětlovacích stožárů ŽST, včetně příslušných výkopových prací, kabelizace, výstroje a rozsahu realizační dokumentace. Objednatel dodatečně požadoval též osazení dvou zásuvkových skříní v kolejišti pro potřeby kolejových vozidel dopravců i infrastruktury.

Pokud není uvedeno jinak, byly uvedené změny projednány se správcí.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	77 110 018,14
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	77 110 018,14
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	79 431 044,12

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	2 470 187,31	3,2	0
MÉNĚPRÁCE	149 161,3	0,2	0
SALDO¹ (§ 222/5 a/nebo 6)		3,0	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	3,0	0
CELKEM	3,0	0

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:

Všechny změny jsou zatříděny podle § 222/5 a/nebo 6..

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
000 Přeložky	710 407,22	0	0	710 407,22
PS 101	18 655 989,77	0	0	18 655 989,77
PS 102	2 190 011,72	0	0	2 190 011,72
PS 103	1 624 697,46	0	0	1 624 697,46
SO 101	37 133 505,21	1 218 182,08	118 863,13	38 232 824,16
SO 102	6 333 731,76	337 215,58	0	6 670 947,34
SO 103	945 536,33	0	0	945 536,33
SO 104	30 292,71	59 298,20	0	89 590,91
SO 105	1 612 918,84	0	0	1 612 918,84
SO 201	5 030 215,90	855 491,45	30 298,20	5 855 409,15
SO 202	1 875 554,71	0	0	1 875 554,71
VRN SO 101-105	967 156,51	0	0	967 156,51
Celkem:	77 110 018,14	2 470 187,31	149 161,33	79 431 044,12

1) Zhotovitel: funkce, subjekt : stavbyvedoucí, Subterra a.s.

Jméno: xxx

Datum: 17. 12. 2020 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 12. 2020 Podpis

3) Stanovisko přednosty ST Karlovy Vary:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 12. 2020 Podpis

4) Stanovisko přednosty SEE Ústí nad Labem:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 12. 2020 Podpis

5) **Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 17. 12. 2020 Podpis

6) **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXXX

Datum: 17. 12. 2020 Podpis

7) **Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 17. 12. 2020 Podpis

Příloha změnového listu

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
 - 2) *Stavební deník (kopie)*
-