

## DODATEK 1

### k Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: „Oprava úseku Rumburk - Velký Šenov“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

XXX

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4576/2018;**

a

**PROGI spol. s r.o.**

se sídlem: **Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem**

IČO: **032 42 137**, DIČ: **CZ03242137**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Ústí nad Labem**,

oddíl C, vložka **34475**,

XXX

XXX

Korespondenční adresa: **Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **11/2018**

dnešního dne uzavřely dodatek 1 k smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

#### **PREAMBULE:**

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava termínu plnění z důvodu posunu realizace geotechnického průzkumu na měsíc duben 2019 . K úpravě smluvní ceny za dílo nedochází.

#### **PŘEDMĚT DODATKU**

Geotechnický průzkum pražcového podloží v rozsahu dle smluvního ujednání nebylo možno z důvodu neposkytnutí výluk koleje a z důvodu klimatických podmínek realizovat. V daném úseku je plánována výluka koleje v dostatečné délce pro provedení geotechnického průzkumu pražcového podloží v požadovaném rozsahu a odpovídající kvalitě až v měsíci dubnu t.r.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravách termínu plnění 2. a 3. dílčí etapy uvedených v příloze č. 4 Smlouvy o dílo. Z rozhodnutí zadavatele byl z důvodu koordinace staveb upraven též termín 4. dílčí etapy.

Druhým předmětem dodatku je změna oprávněných osob z důvodu personálních změn na straně zadavatele v příloze č. 5 Smlouvy o dílo.

#### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 12.2.2019

V Ústí nad Labem dne 11.2.2019

.....  
**XXX**

.....  
**XXX**

