


03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA VÝCHOD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUČ



SAGASTA s.r.o. SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4 IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555						JTSK Bpv ČÍSLO SOUPRAVY	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ČÍSLO ZAKÁZKY 118 092 DOKUMENTACE DUSP MĚŘÍTKO - DATUM 07/2019 POČET FORMÁTŮ -			
ING. EMIL ŠPAČEK	ING. EMIL ŠPAČEK	ING. STANISLAV RÝZNAR	ING. EMIL ŠPAČEK				
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS				
OBSAH VÝSTAVBA ODBOČKY RAJHRAD				ČÁST B.8			
NÁZEV PŘÍLOHY HARMONOGRAM VÝSTAVBY				ČÍSLO PŘÍLOHY 2.1			
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.							

ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	I 2021 28. 4. 11. 18. 25.	II 2021 1. 8. 15. 22.	III 2021 1. 8. 15. 22.	IV 2021 29. 5. 12. 19. 26.	V 2021 3. 10. 17. 24.	VI 2021 31. 7. 14. 21. 28.	VII 2021 5. 12. 19. 26.	VIII 2021 2. 9. 16. 23.	IX 2021 30. 6. 13. 20. 27.	X 2021 4. 11. 18. 25.	XI 2021 1. 8. 15. 22.	XII 2021 29.
1		🚩	Doba výstavby	238 dny	1.1. 21	30.11. 21												
2		🚩	Přípravné práce č.1	11 dny	1.1. 21	15.1. 21												
3		🚩	Práce na pozemních stavbách vč. technologií	137 dny	15.1. 21	24.7. 21												
4		🚩	Přípravné práce č.2	11 dny	12.4. 21	24.4. 21												
5		🚩	Stavební postup 1a	9 dny	28.4. 21	8.5. 21												
6		🚩	Stavební postup 1b	37 dny	8.5. 21	27.6. 21												
7		🚩	Stavební postup 2	21 dny	28.6. 21	24.7. 21												
8		🚩	Stavební postup 3	26 dny	25.7. 21	27.8. 21												
9		🚩	Stavební postup 4a	37 dny	28.8. 21	17.10. 21												
10		🚩	Stavební postup 4b	6 dny	18.10. 21	23.10. 21												
11		🚩	Stavební postup 5	12 dny	24.10. 21	7.11. 21												
12		🚩	Dokončovací práce	17 dny	8.11. 21	30.11. 21												

Úkol

Rozdělení

Milník

Souhrnný

.....

◆

Souhrn projektu

Neaktivní úkol

Neaktivní milník

Neaktivní souhrn

◆

Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu

Ruční souhrn

Pouze zahájení

Pouze s datem dokončení

Vnější úkoly

Vnější milník

[

]

◆

Konečný termín

Průběh

Průběh ručně zadанého úkolu

⬇️

Projekt: Simple Project Plan

Datum: 29.7. 19

Stránka 1