

# **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava staničních kolejí 1 – 8 a  
výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

[ePodatelnaORUNL@szdc.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@szdc.cz)

**Korespondenční adresa pro daňové doklady:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2030/2020**

a

**S u b t e r r a a s.**

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612 , DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka 1383 oddíl B

bank. spojení: **XXXX**

zastoupena: **Ing. Miroslavem Kadlecem**, ředitelem divize 3

**Korespondenční adresa:**

Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava staničních kolejí 1 – 8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)**“, evid. č. **65020127** uzavřely dne 29. 05. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně dodatek č. 1 dne 21. 12. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 2 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **79 531 474,12 Kč**

slovy: sedmdesát devět milionů pět set třicet jedna tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých dvanáct haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 6., odstavec 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/18/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Změnový list stavby č. 1
<u>Příloha č. 11:</u>	Změnový list stavby č. 2“

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 11 Smlouvy): Změnový list stavby č. 2

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 22. 03. 2021

V Tišnově dne 15. 03. 2021

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Miroslav Kadlec**

ředitel divize 3

S u b t e r r a a.s.

# **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 11 SMLOUVY)**

## **Změnový list stavby č. 2**

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

<b>Název veřejné zakázky</b>	<b>Oprava staničních kolejí 1-8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (2. část)</b>		
<b>Evidenční číslo VZ</b>	<b>65020127</b>		
<b>Označení/ číslo původní Smlouvy</b>	<b>E650-S-2030/2020</b>		
<b>Pořadové číslo změnového listu na stavbě</b>	<b>2</b>		
<b>Změna se týká těchto SO, PS, JV</b>	<b>VRN SO 101-105</b>		
<b>Iniciátor změny</b>	<b>Objednatel</b>		
<b>Předběžný souhlas (kdy/kým)</b>	<b>XXXX</b>		

### Stručný popis změny vč. odůvodnění

VRN SO 101-105

- Nad rámec zadání a rozpočtu objednatel požaduje posouzení interoperability (shody s TSI) oprávněnou osobou ve stejném rozsahu, v jakém bylo zpracováno ve fázi projektu, a to včetně zajištění Povolení k uvedení do provozu Drážním úřadem (Odbor drážních vozidel a ECM, Oddělení interoperability a MHD). Toto povolení je nezbytnou podmínkou vydání Kolaudačního souhlasu Drážním úřadem.

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>77 110 018,14</b>
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	79 431 044,12
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>79 531 474,12</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>100 430,-</b>	<b>0,13</b>	<b>0</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>0,-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SALDO<sup>i</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6)		<b>0,13</b>	
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>0</b>

<b>Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření</b>	<b>Saldo [%]</b> (§ 222/5 a/nebo 6)	<b>Změny de minimis [%]</b> (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	3,0	0
Hodnota změn tohoto ZL	0,13	0
<b>CELKEM</b>	<b>3,13</b>	<b>0</b>

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace**

**ANO**  **NE**

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu**

**ANO**  **NE**

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance:**

Všechny změny jsou zatříděny podle § 222/5 a/nebo 6..

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

**SCHVALUJI**

**ZAMÍTÁM**

**SCHVALUJI S PODMÍNKOU**

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

PS, SO, JV	Cena dle ZL1	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
000 Přeložky	710 407,22	0	0	710 407,22
PS 101	18 655 989,77	0	0	18 655 989,77
PS 102	2 190 011,72	0	0	2 190 011,72
PS 103	1 624 697,46	0	0	1 624 697,46
SO 101	38 232 824,16	0	0	38 232 824,16
SO 102	6 670 947,34	0	0	6 670 947,34
SO 103	945 536,33	0	0	945 536,33
SO 104	89 590,91	0	0	89 590,91
SO 105	1 612 918,84	0	0	1 612 918,84
SO 201	5 855 409,15	0	0	5 855 409,15
SO 202	1 875 554,71	0	0	1 875 554,71
VRN SO 101-105	967 156,51	100 430,-	0	1 067 586,51
Celkem:	79 431 044,12	100 430,-	0	79 531 474,12

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt :** stavbyvedoucí, Subterra a.s.

Jméno: **XXXX**

Datum:

Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 02. 03. 2021

Podpis .....

**3) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 03. 03. 2021

Podpis .....

**4) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: **XXXX**

Datum: 10. 03. 2021

Podpis .....

**5) Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji  Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 10. 03. 2021

Podpis .....

**Příloha změnového listu**

*1) Podrobný soupis prací vč. kalkulace*

---