

# **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Velký Šenov – Dolní Poustevna“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2768 ze dne 02. 09. 2019.

**Adresa pro doručování smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

**Adresa pro doručování daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4434/2020, č. j. 17892/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

**N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČ: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1805  
bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně)

**Korespondenční adresa:**

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Nerudova 2215

412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **78/20 - 20611**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Velký Šenov – Dolní Poustevna**“, evid. č. **65020220** uzavřely dne 19. 11. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **5 195 524,87 Kč**

slovy: pět milionů sto devadesát pět tisíc pět set dvacet čtyři korun českých a osmdesát sedm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 6., odst. 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/18/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/12/19
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Změnový list č. 1

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 10 Smlouvy) Změnový list č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 04. 10. 2021

V Litoměřicích dne 30. 09. 2021

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. David Novák**  
jednatel  
N+N – Konstrukce a dopravní stavby  
Litoměřice, s.r.o.



**PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)**

**Změnový list č. 1**

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku  
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	<b>„<u>Oprava mostních objektů v úseku Velký Šenov – Dolní Poustevna</u>“</b>
Evidenční číslo VZ	
Označení/ číslo původní Smlouvy	<b>E650-S-4434/2020</b>
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	<b>1.</b>
Změna se týká těchto SO, PS, JV	<b>Propustek v km 16,893 – svršek Propustek v km 17,720 - svršek Propustek v km 19,231 – svršek Propustek v km 19,271 – svršek</b>
Iniciátor změny	<b>Zhotovitel a objednatel</b>
Předběžný souhlas (kdy/kým)	<b>XXX</b>

**Stručný popis změny vč. Odůvodnění****Propustek v km 16,893 – svršek**

*Vícepráce:* Změna oproti zadání spočívala ve výměně pražců malou mechanizací

*Méněpráce:* Po dohodě se ST ÚL bylo zjištěno, že není potřeba provádět demontáž, montáž roštu, řezy a svařování kolejnic a s tímto spojených prací, montáž a demontáž pražcových kotev včetně zřízení BK

**Propustek v km 17,720 - svršek**

*Vícepráce:* Změna oproti zadání spočívala ve výměně pražců malou mechanizací

*Méněpráce:* Po dohodě se ST ÚL bylo zjištěno, že není potřeba provádět demontáž, montáž roštu, řezy a svařování kolejnic a s tímto spojených prací, montáž a demontáž pražcových kotev včetně zřízení BK

**Propustek v km 19,231 – svršek**

Vícepráce: Změna oproti zadání spočívala ve výměně pražců malou mechanizací

Méněpráce: Po dohodě se ST ÚL bylo zjištěno, že není potřeba provádět demontáž, montáž roštu, řezy a svařování kolejnic a s tímto spojených prací

**Propustek v km 19,271 – svršek**

Vícepráce: Vícepráce: Změna oproti zadání spočívala ve výměně pražců malou mechanizací

Méněpráce: Po dohodě se ST ÚL bylo zjištěno, že není potřeba provádět demontáž, montáž roštu, řezy a svařování kolejnic a s tímto spojených prací

<b>Cena díla dle SOD (bez DPH)</b>	<b>5 280 529,47 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)</b>	<b>5 280 529,47 Kč bez DPH</b>
<b>Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL</b>	<b>5 195 524,87 Kč bez DPH</b>

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
<b>VÍCEPRÁCE</b>	<b>84 240,00</b>		<b>1,60%</b>
<b>MÉNĚPRÁCE</b>	<b>169 244,60</b>		<b>3,20%</b>
<b>SALDO<sup>i</sup></b> (§ 222/5 a/nebo 6)	<b>- 85 004,60</b>		
<b>SOUČET HODNOT de minimis</b> (§ 222/4)			<b>4,8%</b>

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		<b>0 %</b>
Hodnota změn tohoto ZL		<b>4,80%</b>
<b>CELKEM</b>	<b>-</b>	<b>4,80%</b>

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace**

ANO  | NE

**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu**

ANO  | NE

**Navržený způsob zatřídění změn/bilance<sup>ii</sup>:**

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a)  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b)  z jiného PA
- c)  z rezervy stavby
- d)  z přeschválených nákladů stavby
- d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

**VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

SCHVALUJI  ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU



**Finanční vyjádření změny v Kč:**

	Cena v SOD bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně bez DPH
<b>Oprava propustku v km 16,893</b>	<b>735 073,14 Kč</b>	<b>18 720,00 Kč</b>	<b>54 138,20 Kč</b>	<b>699 654,94 Kč</b>
<b>ZRN – km 16,893</b>	589 463,14 Kč	0	0	589 463,14 Kč
<b>Km 16,893 - propustek</b>	460 051,30 Kč	0	0	460 051,30 Kč
<b>Km 16,893 - svršek</b>	129 411,84 Kč	18 720,00 Kč	54 138,20 Kč	93 993,64 Kč
<b>VRN – km 16,893</b>	145 610,00 Kč	0	0	145 610,00 Kč
<b>Oprava propustku v km 17,720</b>	<b>1 417 543,21 Kč</b>	<b>20 280,00 Kč</b>	<b>57 618,80 Kč</b>	<b>1 380 204,41 Kč</b>
<b>ZRN – km 17,720</b>	1 191 343,21 Kč	0	0	1 191 343,21 Kč
<b>Km 17,720 - propustek</b>	1 033 713,60 Kč	0	0	1 033 713,60 Kč
<b>Km 17,720 - svršek</b>	157 629,61 Kč	20 280,00 Kč	57 618,80 Kč	130 006,81 Kč
<b>VRN – km 17,720</b>	226 200,00 Kč	0	0	226 200,00 Kč
<b>Oprava propustku v km 19,231</b>	<b>1 471 916,04 Kč</b>	<b>20 280,00 Kč</b>	<b>25 070,60 Kč</b>	<b>1 467 125,44 Kč</b>
<b>ZRN – km 19,231</b>	1 245 716,04 Kč	0	0	1 245 716,04 Kč
<b>Km 19,231 - propustek</b>	1 135 282,60 Kč	0	0	1 135 282,60 Kč
<b>Km 19,231 - svršek</b>	110 433,44 Kč	20 280,00 Kč	24 800,60 Kč	105 912,84 Kč
<b>VRN – km 19,231</b>	226 200,00 Kč	0	0	226 200,00 Kč
<b>Oprava propustku v km 19,271</b>	<b>1 655 997,08 Kč</b>	<b>24 960,00 Kč</b>	<b>32 417,00 Kč</b>	<b>1 648 540,08 Kč</b>
<b>ZRN – km 19,271</b>	1 429 797,08 Kč	0	0	1 429 797,08 Kč
<b>Km 19,271 - propustek</b>	1 284 178,00 Kč	0	0	1 284 178,00 Kč
<b>Km 19,271 - svršek</b>	145 619,08 Kč	24 960,00 Kč	32 417,00 Kč	138 162,08 Kč
<b>VRN – km 19,271</b>	226 200,00 Kč	0	0	226 200,00 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>5 280 529,47 Kč</b>	<b>84 240,00 Kč</b>	<b>169 244,60 Kč</b>	<b>5 195 524,87 Kč</b>

**1) Zhotovitel: funkce, subjekt**

Jméno: XXX Datum: 17. 09. 2021 Podpis .....

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 20. 09. 2021 Podpis .....

**3) Stanovisko přednosta odborné správy - SMT:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 20. 09. 2021 Podpis .....

**4) Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 22. 09. 2021 Podpis .....

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji  Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 23. 09. 2021 Podpis .....

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji  Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 24. 09. 2021 Podpis .....

**Příloha změnového listu<sup>iii</sup>**

- 1) Fotografie
- 2) Podrobný soupis prací







