

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava sdělovacího zařízení tunelu
Březno“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2768 ze dne 02. 09. 2019.

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-2407/2020**

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: xxx

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 115-PVO/2020

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava sdělovacího zařízení tunelu Březno**“, evid. č. **65020109** uzavřely dne 30. 06. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 a následně na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **18 145 423,43 Kč**

slovy: osmnáct milionů sto čtyřicet pět tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých a čtyřicet tři haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 3., odstavec 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v **Příloze č. 5** této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 18 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **15 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).“

Zároveň dochází ke změně znění přílohy **č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.**

- 2.3 **Článek 6., odst. 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/18/19

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/12/19
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění – *nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
- Příloha č. 1 (Příloha č. 10 Smlouvy) Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy) Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 06. 10. 2021

V Praze dne 21. 09. 2021

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

xxx

obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram postupu prací

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Oprava sdělovacího zařízení tunel Březno
Evidenční číslo VZ	65020109
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-2407/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	PS 01, PS 02
Iniciátor změny	Zhotovitel a objednatel
Předběžný souhlas (kdy/kým)	TDS, NPI

Stručný popis změny vč. odůvodnění

PS01 Tunel Březno, oprava zabezpečení tunelu:

- Doplnění třmenu, opěry pro žebřík na anténním stožáru: zlepšení stability přístupového žebříku a zvýšení bezpečnosti udržujících zaměstnanců.
- Úprava terénu, přístupové schodiště k anténnímu stožáru u portálu Droužkovice: zlepšení terénní prostupnosti a zvýšení bezpečnosti pro udržující zaměstnance.

PS02 Tunel Březno, DDTS

- Doplnění bezvýpadkového zdroje UPS na pracovišti HZS SŽ v Chomutově. Stávající pracoviště operačního dispečera nebylo vybaveno dostatečnou kapacitou napájení. Toto řešení zvýší spolehlivost instalovaných systémů během zásahů.
- Navázání EZS v objektu zastávky Droužkovice do jednotného systému DDTS, což umožní dálkový monitoring a ovládání z pracoviště výpravčích v Chomutově. Během výstavby byla zjištěna potřeba doplnit pro integraci EZS v zastávce Droužkovice o HW i SW pro dálkovou správu prostřednictvím protokolu ethernet.

Z důvodu narovnání bude prodloužen termín pro stavební práce o dva měsíce.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	17 998 245,81 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	17 998 245,81 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	18 145 423,43 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	147 177,62	0	0,82
MÉNĚPRÁCE	0	0	0
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		0	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0,82

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL		0,82
CELKEM		0,82

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO | NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO | NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:

Dle § 222/4 zatříděny dodatečně požadované práce

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena dle ZL1/2	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01	13 095 198,40 Kč	95 602,62 Kč	-	13 190 801,02 Kč
PS01-URS	630 226,00 Kč	-	-	630 226,00 Kč
PS02	1 744 616,00 Kč	51 575,00 Kč	-	1 796 191,00 Kč
SO01	420 242,41 Kč	-	-	420 242,41 Kč
VON	2 107 963,00 Kč	-	-	2 107 963,00 Kč
Celkem:	17 998 245,81 Kč	147 177,62 Kč	0	18 145 423,43 Kč

1) Zhotovitel: funkce, subjekt : Ve věcech technických, AŽD Praha s.r.o.

Jméno: xxx Datum: 02. 08. 2021 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 05. 08. 2021 Podpis

3) Stanovisko přednosty SSZT Ústí nad Labem: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 10. 08. 2021 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 13. 08. 2021 Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 16. 08. 2021 Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji

Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 16. 08. 2021

Podpis

Příloha změnového listu

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
