





Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Úprava výluk	16.12.2019
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU_VelPo_DSP"	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	SUDOP EU a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz
		

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MILOŠ KRAMEŠ
		Garant profese: ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ

Středisko: ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ A UZLŮ			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. JIŘÍ SYROVÝ 	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	ING. LUKÁŠ POHOŘELÝ 	ING. MILOŠ KRAMEŠ 

Název akce: VELIM - POŘÍČANY, BC	Číslo smlouvy: 18 162 201	
	Projektový stupeň: DSP	
Část: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY	Datum: 05/2019	
	Číslo části: B.8	
Název přílohy: ČASOVÝ PLÁN VÝLUK	Měřítko:	Počet formátů:
	Číslo přílohy: 3.2	

Název úkolu		Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	"Velim - Poříčany, BC"	1223 dny	03.02. 20	09.06. 23
2				
3	Přípravné práce	163 dny	03.02. 20	14.07. 20
4				
5	Nepřetržitá výluka:	142 dny	03.02. 20	23.06. 20
6	ŽST Poříčany:	49 dny	02.05. 20	19.06. 20
7	SK č.0,2	9 dny	02.05. 20	10.05. 20
8	SK č.2	21 dny	02.05. 20	22.05. 20
9	SK č.2	14 dny	06.06. 20	19.06. 20
10				
11	ŽST Velim	9 dny	03.02. 20	11.02. 20
12	SK č.3,5	9 dny	03.02. 20	11.02. 20
13				
14	TÚ Poříčany - Český Brod	4 dny	20.06. 20	23.06. 20
15	TK č.0.	4 dny	20.06. 20	23.06. 20
16				
17	Noční výluka	146 dny	03.02. 20	27.06. 20
18	ŽST Poříčany:	12 dny	20.04. 20	01.05. 20
19	SK č.2,4.....4 x 6h	4 dny	20.04. 20	23.04. 20
20	SK č.1,0.....8 x 6h	8 dny	24.04. 20	01.05. 20
21				
22	TÚ	146 dny	03.02. 20	27.06. 20
23	Realizace pažení a prov. nástupišť	146 dny	03.02. 20	27.06. 20
24	TK č.1,2 Velim - Pečky.....4 x 6h	4 dny	03.02. 20	06.02. 20
25	TK č.1 Velim - Pečky.....9 x 6h	9 dny	07.02. 20	15.02. 20
26	TK č.2 Velim - Pečky.....9 x 6h	9 dny	16.02. 20	24.02. 20
27	TK č.1 Pečky - Poříčany.....4 x 6h	4 dny	25.02. 20	28.02. 20
28	TK č.2 Pečky - Poříčany.....4 x 6h	4 dny	29.02. 20	03.03. 20
29	TK č.2 Poříčany - Český Brod.....4 x 6h	4 dny	20.06. 20	23.06. 20
30	TK č.1 Poříčany - Český Brod.....4 x 6h	4 dny	24.06. 20	27.06. 20
31				
32	Výstavba TV	89 dny	03.02. 20	01.05. 20
33	Denní výluky	89 dny	03.02. 20	01.05. 20
34	SO 15-71-01	89 dny	03.02. 20	01.05. 20
35	Základy TS:	89 dny	03.02. 20	01.05. 20
36	SK č.1.....15 x 6h	15 dny	03.02. 20	17.02. 20
37	TK č.1 směr Klučov.....1 x 6h	1 den	18.02. 20	18.02. 20
38	SK č.1,3.....1 x 6h	1 den	19.02. 20	19.02. 20
39	SK č.0.....1 x 6h	1 den	20.02. 20	20.02. 20
40	SK č.2.....16 x 6h	16 dny	21.02. 20	07.03. 20
41	TK č.2 směr Klučov.....1 x 6h	1 den	08.03. 20	08.03. 20
42	SK č.3.....3 x 6h	3 dny	09.03. 20	11.03. 20
43	SK č.4.....2 x 6h	2 dny	12.03. 20	13.03. 20
44	SK č.4-6.....1 x 6h	1 den	14.03. 20	14.03. 20
45	SK č.6,8.....7 x 6h	7 dny	15.03. 20	21.03. 20
46	SK č.6,8 a OTV.....1 x 6h	1 den	22.03. 20	22.03. 20
47	SK č.6.....2 x 6h	2 dny	23.03. 20	24.03. 20
48	SK č.8.....15 x 6h	15 dny	25.03. 20	08.04. 20
49	SK č.3,5.....12 x 6h	12 dny	09.04. 20	20.04. 20
50	SK č.2,4.....5 x 6h	5 dny	21.04. 20	25.04. 20
51	SK č.1,3.....4 x 6h	4 dny	26.04. 20	29.04. 20
52	SK č.4,6,8.....1 x 6h	1 den	30.04. 20	30.04. 20
53	SK č.2,4,6.....1 x 6h	1 den	01.05. 20	01.05. 20
54				
55	Noční výluka	163 dny	03.02. 20	14.07. 20
56	SO 15-71-01	4 dny	12.02. 20	15.02. 20
57	Základy TS:	4 dny	12.02. 20	15.02. 20
58	SK č.Sp a Sadská.....2 x 6h	2 dny	14.02. 20	15.02. 20
59	SK č.2, Sp a Sadská.....2 x 6h	2 dny	12.02. 20	13.02. 20
60				
61	SO 12-71-01 Velim Pečky	93 dny	03.02. 20	05.05. 20
62	ŽST Velim	9 dny	03.02. 20	11.02. 20
63	Úpravy TV	9 dny	03.02. 20	11.02. 20
64	SK č. 1 v ŽST Velim, děliče.....1 x 6h	1 den	03.02. 20	03.02. 20
65	SK č. 2 v ŽST Velim, děliče.....1 x 6h	1 den	04.02. 20	04.02. 20
66	SK č. 3 v ŽST Velim, děliče.....1 x 6h	1 den	05.02. 20	05.02. 20
67	SK č. 4 v ŽST Velim, děliče.....1 x 6h	1 den	06.02. 20	06.02. 20
68	SK č. 5 v ŽST Velim.....1 x 6h	1 den	07.02. 20	07.02. 20
69	SK č. 1-3 v ŽST Velim, montáž proudových propojení.....2 x 6h	2 dny	08.02. 20	09.02. 20
70	SK č. 2-4 v ŽST Velim, montáž montáž proudových propojení.....2 x 6h	2 dny	10.02. 20	11.02. 20
71				
72	TÚ	66 dny	01.03. 20	05.05. 20
73	Základy TS	66 dny	01.03. 20	05.05. 20
74	TK č.1.....33 x 6h	33 dny	01.03. 20	02.04. 20
75	TK č.2.....33 x 6h	33 dny	03.04. 20	05.05. 20
76	Odbočka Cerhenice, montáž podpěr	4 dny	02.05. 20	05.05. 20
77	TK č.1.....2 x 6h	2 dny	04.05. 20	05.05. 20
78	TK č.2.....2 x 6h	2 dny	02.05. 20	03.05. 20
79	Montáž bran odb. Cerhenice	3 dny	29.04. 20	01.05. 20
80	TK č.1,2.....3 x 4h	3 dny	29.04. 20	01.05. 20
81				
82	SO 14-71-01 Pečky - Poříčany	70 dny	06.05. 20	14.07. 20
83	TÚ	70 dny	06.05. 20	14.07. 20
84	základy TS odb. Tatce	70 dny	06.05. 20	14.07. 20
85	TK č.1.....35 x 6h	35 dny	06.05. 20	09.06. 20
86	TK č.2.....35 x 6h	35 dny	10.06. 20	14.07. 20
87				
88	montáž podpěr TS odb. Tatce	5 dny	10.07. 20	14.07. 20
89	TK č.1.....2 x 6h	2 dny	13.07. 20	14.07. 20
90	TK č.2.....2 x 6h	2 dny	10.07. 20	12.07. 20
91				
92	montáž bran odb. Tatce	3 dny	07.07. 20	09.07. 20
93	TK č.1,2.....3 x 4h	3 dny	07.07. 20	09.07. 20
94				
95	SO 15-71-01 Montáž TS v ŽST Poříčany	78 dny	05.04. 20	21.06. 20
96	SK č.2,4.....4 x 2h	4 dny	05.04. 20	08.04. 20

[illegible]

[illegible]

Režim úkolů	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2019 XI	XII	Čtvrt. 1, 2020 I	II	III	Čtvrt. 2, 2020 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2020 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2020 X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2021 I	II	III	Čtvrt. 2, 2021 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2021 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2021 X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2022 I	II	III	Čtvrt. 2, 2022 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2022 VII	VIII	IX	Čtvrt. 4, 2022 X	XI	XII	Čtvrt. 1, 2023 I	II	III	Čtvrt. 2, 2023 IV	V	VI	Čtvrt. 3, 2023 VII	VIII	IX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
289	TK č.1,2 v úseku Velim - Pečky.....10 x 4h	10 dny	22.07. 21	31.07. 21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

"Velim - Poříčany, BC"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2019			Čtvrt. 1, 2020				Čtvrt. 2, 2020				Čtvrt. 3, 2020				Čtvrt. 4, 2020				Čtvrt. 1, 2021				Čtvrt. 2, 2021				Čtvrt. 3, 2021				Čtvrt. 4, 2021				Čtvrt. 1, 2022				Čtvrt. 2, 2022				Čtvrt. 3, 2022				Čtvrt. 4, 2022				Čtvrt. 1, 2023				Čtvrt. 2, 2023				Čtvrt. 3, 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
385		ŽST Velim	3 dny	03.05. 22	05.05. 22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														