

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava staničních kolejí č. 4 a 5 v
žst Most n.n“**

číslo smlouvy Objednatel: **E650-S-4580/2021** č. j.: 2469/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ
číslo smlouvy Zhotovitele: **211142454**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání analogových daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost COLAS CZ – N+N Litoměřice, Oprava kolejí v žst Most“

vedoucí člen společnosti: **COLAS CZ, a.s.**

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B6556

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

bank. spojení: XXX (vedoucí člen společnosti COLAS CZ, a.s.),

č. účtu: XXX(vedoucí člen společnosti COLAS CZ, a.s.)

zastoupena: Ing. Tomáš Krones – předseda představenstva,

Arnaud Martin–člen představenstva

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná vždy alespoň dva členové představenstva společně.

člen společnosti: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová
značka C1805
se sídlem: Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 41201

zastoupena: Ing. David Novák-jednatel,
Ing. Tomáš Novák-jednatel
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně.

Korespondenční adresa:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

(dále jen „Zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: **„Oprava staničních kolejí č. 4 a 5 v žst Most n.n“**, evid. č. **65021110** uzavřely dne 12. 11. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen **„Smlouva“**).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen **„Dodatek“**).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **25 084 526,01 Kč**

slovy: dvacet pět milionů osmdesát čtyři tisíc pět set dvacet šest korun českých jeden haléř

Rekapitulace Ceny Díla bez uvedených víceprací dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je uveden v aktualizovaném soupisu prací, který je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

- 2.2 **Článek 7., odstavec 7.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/22/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/14/20 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh

<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Změnový list č. 1"

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je **vyhotoven elektronicky** a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 11 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem

V Praze

Podepsáno elektronicky dne 11. 02. 2022,11:34

Digitálně podepsáno dne 09.02. 2022,08:54

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Martin Kašpar

Ing. Tomáš Krones

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

předseda představenstva
COLAS CZ, a. s.

Digitálně podepsáno dne 09.02. 2022,08:51

.....

Arnaud Martin

člen představenstva
COLAS CZ, a. s.

Digitálně podepsáno dne 08. 02. 2022 15:38

.....

Ing. Tomáš Novák

jednatel

N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 DODATKU (PŘÍLOHA Č. 11 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 1

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	Oprava staničních kolejí č.4,5 v žst.Most n.n.
Evidenční číslo VZ	65021110
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-4580/2021
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO 11,12,13,14,15,21
Iniciátor změny	zhotovitel
Předběžný souhlas (kdy/kým)	

Stručný popis změny vč. odůvodnění

SO č.11 a 12: více práce vznikly ve svařování kolejnic. Kolejnice byly v rámci stavby vkládány užitě ze zásob objednatele a při vytváření zadávky opravných prací je počet svarů pouze odhadován.

Méně práce vznikly z důvodu nezajištění mechanizace pro stabilizaci koleje zhotovitelem.

SO č.13: více práce vznikly ve svařování kolejnic. Kolejnice byly v rámci stavby vkládány užitě ze zásob objednatele a množství svarů je při tvoření zadání opravných prací pouze odhadováno.

Méně práce v tomto objektu nevznikly.

SO č.14 a 15: V těchto objektech vznikly pouze méně práce v neprovedení svaření výhybek do BK a s tím souvisejících pracích. Následně po vyhlášení VZ byly zjištěny vady na jazycích a opornících s nutnou výměnou těchto součástí. Svaření výhybek zhotovitelem do BK by bylo znehodnoceno při následném opětovném rozřezání při výměně vadných součástí. Bylo dohodnuto, že následné svaření si provede objednatel po výměně výhybkových součástí.

SO č.21: ve VRN vznikly pouze méněpráce související s nesvařením výhybek.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	25 152 565,45
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	25 084 526,01

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	139 466,38		0,554
MÉNĚPRÁCE	207 505,82		0,825
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			1,379

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL		1,379
CELKEM		1,379

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO | NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO | NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilanceⁱⁱ:

§ 222 odst. 4 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 11	10 019 391,73	68 966,90	49 346,66	10 039 011,97
SO 12	10 193 916,42	55 173,52	50 546,34	10 198 543,60
SO 13	67 046,69	15 325,96	0	82 372,65
SO 14	55 273,93	0	53 355,61	1 918,32
SO 15	55 273,93	0	53 355,61	1 918,32
SO 16	3 692 547,47	0	0	3 692 547,47
SO 17	31 817,50	0	0	31 817,50
SO 21	1 037 297,78	0	901,60	1 036 396,18
SO 91	0	0	0	
SO 92	0	0	0	
SO 93	0	0	0	
SO 94	0	0	0	
SO 95	0	0	0	
Celkem:	25 152 565,45	139 466,38	207 505,82	25 084 526,01

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí – Společnost Colas CZ-N+N Litoměřice

Jméno:XXX Datum: 07. 01. 2022 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 07. 01. 2022 Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:ⁱⁱⁱ Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 07. 01. 2022 Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 11. 01. 2022 Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 17. 01. 2022 Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ: Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 17. 01. 2022 Podpis

Příloha změnového listu^{iv}

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
- 2) *Předběžný písemný souhlas (email)*

i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

*ii **Bilance** – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zatřídění*

iii Uvede se konkrétní odborná správa

iv Vybere se odpovídající příloha

POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘIZOVÁNÍ ZMĚN

§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího

- změny do výše **10%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **dodávky a služby**,
- změny do výše **15%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **stavební práce**, přičemž

není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky. Jde o další plnění, které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře.

§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ -> změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, které:

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a
- jsou nezbytné (*dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno*) a
- změna v osobě dodavatele
 - o není možná z ekonomických/technických důvodů, a
 - o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako dodatečného plnění.

§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (*při realizaci díla vyjde najevo, že trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu*), a
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako změny nepředvídatelné.