

Revitalizace trati Lovosice - Č. Lípa

List 1

SO 06-10-01 Litoměřice h.n. - Liběšice, železniční svršek

SO 06-11-01 Litoměřice h.n. - Liběšice, železniční spodek

Harmonogram prací

KM 50,000 - 57,600

Červenec 2022

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Železniční svršek																																
Navážení pražců																																
Pokládka koleje																																
50,000 - 50,600																																
50,600 - 51,300																																
51,300 - 55,200																																
55,200 - 55,700																																
55,700 - 57,600																																
Předzásobení štěrku 32/63																																
Doplnění 32/63 do koleje																																
GPK																																
Výměna kolejnic																																
Odvoz + vykládka kolejnic - Úštěk+ Liběšice																																
Svařování + BK																																
Nástupiště																																
PZS km 54,358																																
PZS km 55,163																																
PZS km 55,751																																
PZS km 56,944																																
PZS km 57,226																																
Dokončovací práce																																

Mechanizace :

denní návoz souprav 3x 8 vozů denně 24 vozů

Harmonogram prací

KM 50,000 - 57,600

Srpen 2022

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Železniční svršek																															
Navážení pražců																															
Pokládka koleje																															
Doplnění 32/63 do koleje																															
GPK																															
Výměna kolejnic																															
Odvoz + vykládka kolejnic - Úštěk+ Liběšice																															
Dokončovací práce																															

Mechanizace :