

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA „ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY“**

**Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Blatno - Bečov“**

**Číslo registru VZ: 65021113**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 09. 2019.

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

#### **Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:**

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4591/2021, č. j. 6104/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

#### **N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.**

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl **C**, vložka **1805**

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně)

Korespondenční adresa: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215,  
412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **104/21-21621**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Blatno – Bečov**“ - PD, evid. č. **65021113** uzavřely dne 22. 11. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.5 Smlouvy** mění původní termíny plnění první i druhé etapy původní přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogramu postupu prací, a to ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### Zdůvodnění:

Důvodem změny lhůty dokončení první etapy a současně druhé etapy pro dokončení díla jsou nové požadavky na rozšíření díla z důvodu narovnání vlastnických vztahů u objektů:

- a) Objekt 2 – Most v km 53,988, TÚ 0521 Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou – část mostu i tělesa na pozemcích ve správě Povodí Vltavy, naopak koryto Boreckého potoka na pozemku SŽ,
- b) Objekt 5 – Most v km 56,564, TÚ 0521 Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou – část mostu i tělesa na pozemcích ve správě Povodí Vltavy, Obce Pšov a LČR, naopak koryto Boreckého potoka a účelová komunikace na pozemku SŽ

V současné době probíhá terénní měření ze strany SŽG na základě kterého, dojde ke zpřesnění hranic obvodu dráhy u výše uvedených objektů č. 2 a 5. Poté bude projednáno vypořádání s vlastníky dotčených pozemků a narovnání majetkových vztahů podle nově vytvořených geometrických plánů.

- 2.2 **Článek 6., odstavec 6.18 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí n. L.

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státní drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí n. L.
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Rozpis Ceny díla

Příloha č. 4: Harmonogram plnění – *nové znění platné uzavřením Dodatku č. 2*

Příloha č. 5: Oprávněné osoby

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední

Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).

- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení Objednatel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1: Harmonogram postupu prací (příloha č. 4 Smlouvy o dílo)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

5.4.2022 elektronicky podepsáno

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

1.4.2022 elektronicky podepsáno

.....

Zhotovitel

**Ing. Tomáš Novák**

jednatel společnosti  
N+N – Konstrukce a dopravní stavby  
Litoměřice, s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

### Harmonogram plnění

<b><u>Etapa</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b><u>Popis činností prováděných v dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u></b>
<b>Zahájení prací</b>	Ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
<b>První etapa</b>	do 30. 09. 2022	Geodetická dokumentace, stávající stav mostních objektů a návrh technického řešení projektů k připomínkovému řízení zadavateli, nový stav mostních objektů, projednání návrhu s OŘ Ústí n.L. a doklady včetně projednání s orgány státní správy a dotčených organizací a údajů z KN, statické posouzení včetně stanovení zatížitelnosti objektu, hydrotechnický výpočet u propustků, soupisy prací (výkazy výměr) a dodání 5ti paré dokumentace v trvalém tisku + 2x v elektronické podobě (CD)	Předávací protokol (pro část díla)
<b>Druhá etapa – ukončení díla</b>	do 30. 12. 2022	Zhotovení potřebných dokladů a zajištění STAVEBNÍHO POVOLENÍ pro následnou realizaci opravy mostních objektů ve výluce 30N 1. 9. - 10. 10. 2023.	Předávací protokol