

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA „ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY“

Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Blatno - Bečov“

Číslo registru VZ: 65021113

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 09. 2019.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-4591/2021, č. j. 13081/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl **C**, vložka **1805**

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně)

Korespondenční adresa: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215,
412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **104/21-21621**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava mostních objektů v úseku Blatno – Bečov**“ - PD, evid. č. **65021113** uzavřely dne 22. 11. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1, dodatku č. 2 a tohoto dodatku č. 3 z důvodů specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy** se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu díla, která představuje Cenu za zpracování projektu ve výši dle Příloha č. 3 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena díla je:

Cena díla bez DPH: **744 380,- Kč**

slovy: **sedm set čtyřicet čtyři tisíc tři sta osmdesát korun českých**

- 2.2 **Článek 6., odstavec 6.18 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí n. L.

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státní drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí n. L.
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Rozpis Ceny díla

Příloha č. 4: Harmonogram plnění

Příloha č. 5: Oprávněné osoby

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 8: Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento Dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení Objednatel.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření

tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 (příloha č. 8 Smlouvy o dílo)

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsáno dne 18. 07. 2022

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 13. 07. 2022

.....

Zhotovitel

Ing. Tomáš Novák

jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(dodávky, služby)**

Název veřejné zakázky	- Oprava mostních objektů v úseku Blatno - Bečov (PD)
Evidenční číslo VZ	65021113
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-4591/2021
Pořadové číslo změnového listu	1
Čeho se změna dotýká	Oprava mostu v km 53,988 Oprava mostu v km 56,564

Popis změny vč. Odůvodnění

Oprava mostu v km 53,988 a v km 56,564

- Po zaměření skutečného stavu bylo zjištěno, že části stávajících železničních mostů leží na pozemku Povodí Vltavy, obce Pšov a Lesů České republiky. Pro vydání stavebního povolení na opravu výše uvedených mostů je žádoucí, aby mostní objekty byly situovány pouze na pozemcích Správy železnic. Po kontrole zaměření ze strany SŽG bylo dále zjištěno, že v těchto místech je i „stará zátěž“ v hranici pozemku Správy železnic, kdy po stavbě trati nedošlo k vykoupení pozemků cizích vlastníků. Vzhledem k vytíženosti SŽG byl o projednání převodu pozemků a projednání úpravy geometrického plánu s vlastníky požádán zhotovitel zakázky. Jedná se o navýšení položky zpracování geometrických plánů a projednání úpravy hranic pro následné vydání stavebního povolení.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	646 400,-
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	646 400,-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	744 380,-

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	97 980,-	15,16	
MÉNĚPRÁCE		0	
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		15,16	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	
Hodnota změn tohoto ZL	15,16	
CELKEM	15,16	

Navržený způsob zatřídění změn: ⁱⁱ § 222/6

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

1) Zpracoval: N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

Jméno: xxx Datum: 28.06.2022 Podpis

2) Stanovisko přednosta odborné správy: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 29.06.2022 Podpis

3) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 29.06.2022 Podpis

4) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 30.06.2022 Podpis

5) Rozhodnutí ředitele OŘ: Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 30.06.2022 Podpis

Příloha změnového listu

- 1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace
- 2) Vyjádření SŽG

*i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách
ii § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku*

➤ *Návrh **zatřídění změn** závazku dle ZZVZ: §222/6 nepředvídané změny; §222/5 nezbytné dodatečné práce; §222/4 de minimis;*