

**DODATEK Č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A  
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI  
REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Zpracování PD Nejdek – st. hranice“**

**Číslo registru VZ: 65020134**

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad  
Labem

**Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

**Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E650-S-2224/2020**, č. j. 17101/2022-SŽ-OR UNL-OVZ

a

**PROGI spol. s r.o.**

se sídlem: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 34475

bank. spojení: xxx

zastoupena: Tomášem Jenčíkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **05/2020**

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „Zpracování PD Nejdeč – st. hranice“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek 65020134, uzavřely dne 06. 08. 2020 Smlouvu o dílo a následně Dodatek č. 1 dne 09. 08. 2021 a Dodatek č. 2 dne 21. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu čl. 5.3 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tímto Dodatkem se na základě žádosti Zhotovitele mění původní Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění, a to ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### Zdůvodnění:

K prodloužení termínu 7. Dílčí etapy – Předání Stavebního povolení v právní moci pro 2. etapu dochází z důvodu celkového zdržení v projednávání žádostí o vyjádření orgánů státní správy, samosprávy a majitelů dotčených pozemků včetně vypracování znaleckých posudků pro vydání stanoviska. K zajištění stavebního povolení se postupně shromažďují veškeré podklady pro Drážní úřad.

- 2.2 Článek 5., odstavec 5.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:

Součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky pro projektové dokumentace OŘ Ústí nad Labem c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 4:</u>	Harmonogram plnění – nové znění platné uzavřením Dodatku č. 3
<u>Příloha č. 5:</u>	Oprávněné osoby

Příloha č. 6: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 7: Seznam poddodavatelů

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1: Harmonogram plnění (Příloha č. 4 Smlouvy o dílo)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 20. 09. 2022

V Ústí nad Labem dne 16. 09. 2022

.....  
**Ing. Martin Kašpar**  
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Tomáš Jenčík**  
jednatel společnosti  
PROGI spol. s r.o.

**Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)  
Harmonogram plnění**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b><u>Datum zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 15. 08. 2020</b>	Návrh technického řešení projektu 1. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení části Díla
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 15. 09. 2020</b>	Předání projektu 1. etapy se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení části Díla
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 10. 2020</b>	Geotechnické a stavebně technické průzkumy	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>4. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 10. 2020</b>	Předání Stavebního povolení v právní moci pro 1. etapu	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
<b>5. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 30. 09. 2021</b>	Návrh technického řešení projektu 2. etapy k připomínkovému řízení	Protokol o provedení Díla
<b>6. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 31. 03. 2022</b>	Předání projektu 2. etapy se zapracovanými připomínkami, náklady a oceněnými soupisy prací	Protokol o provedení Díla
<b>7. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 03/2023</b>	Předání Stavebního povolení v právní moci pro 2. etapu	Protokol o předání Stavebního povolení v PM
<b>8. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>03/2023 – 11/2025</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b><u>Termín dokončení Díla</u></b>	<b><u>do 30. 11. 2025</u></b>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)