

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D.2.2.5 - Demolice Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 93-34-60 - ŽST Plzeň-Koterov, demolice – křížení se silnicí i/20	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 93-34-60/002	Číslo ZBV: 02.4
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato ZBV řeší odstranění objektů, jejichž demolice nebyla v PDPS navržena. Po zpřístupnění území pro realizaci tunelového objektu a odstranění vegetace bylo na plochách určených k výstavbě nalezeno několik montovaných a provizorních staveb, ponechaných původními majiteli pozemků, které nebyly součástí demolice SO 93-34-60, neboť tyto objekty nebyly zaneseny v katastrálních mapách, protože byly původními majiteli na pozemky umístěny v nedávné době, viz vyjádření AD ze dne 23.07.2021.

Provedení výše uvedených prací je nezbytné k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků na funkčnost, kompletnost a bezpečnost. Z tohoto důvodu je Změna zařazena do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.





Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 do Skupiny 4.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	451 858,76	451 858,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Michal Uhrin	datum 06 -09- 2022	podpis 
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS.	datum 12 -09- 2022	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZK/Z Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS.	datum 12 -09- 2022	podpis 
Zhotovitel	jméno Ing. Tomáš Kohout	datum 05 -09- 2022	podpis 
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré: