

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava PZS na přejezdu P2007 v km
3,435 v úseku Děčín hl. n. - Oldřichov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2768 ze dne 02. 09. 2019.

Adresa pro doručování smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1002/2022, č. j. 19815/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

MONZAS, spol. s.r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C
1713

bank. spojení: xxx

zastoupena: Evou Hadravovou, MSc., MBA, jednatelem společnosti

Ing. Lukášem Babickým, MBA, ředitelem a prokuristou společnosti

Korespondenční adresa:

MONZAS, spol. s.r.o.

Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **77/2021 - 2022**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava PZS na přejezdu P2007 v km 3,435 v úseku Děčín hl. n. - Oldřichov**“, evid. č. **65022013** uzavřely dne 28. 03. 2022 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **7 487 116,80 Kč**

slovy: sedm milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc sto šestnáct korun a osmdesát haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 13 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 7., odst. 7.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/23/21

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
- b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/15/21
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č. 10: Osvědčení

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 12: Závazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 13 Smlouvy) Změnový list č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

elektronicky podepsáno dne 31.10.2022

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

elektronicky podepsáno dne 19.10.2022

.....

Zhotovitel

Eva Hadravová, MSc., MBA

jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

elektronicky podepsáno dne 19.10.2022

.....

Zhotovitel

Ing. Lukáš Babický, MBA

ředitel a prokurista společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY)

Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 19699/2022-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Oprava PZS na přejezdu P2007 v km 3,435 v úseku Děčín hl. n. - Oldřichov

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65022013

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1002/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01-71-01 Železniční přejezd P2007. úprava plochy

PS 01-01-31 Zabezpečovací zařízení (PZS) železniční přejezd v km 3,435 (P2007)

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, SSZT Ústí nad Labem

Předběžný souhlas (kdy/kým): nepodléhá předběžnému souhlasu

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – SO 01-71-01 D1.1 – Opěrky a zábradlí u technologického objektu – doplnění bezpečnostních prvků a zpevnění přístupové komunikace z důvodu nutných terénních úprav po změně polohy závorového stojanu A.

ZBV č. 2 – SO 01-71-01 D1.2 – Typové oplocení drážního domku – úprava oplocení drážního domku na základě nařízení DÚ ČR.

ZBV č. 3 – SO 01-71-01 D1.3 – Přístupové schodiště u drážního objektu č.p.79/35 – vybudování přístupového schodiště na základě nařízení DÚ ČR.

ZBV č. 4 – SO 01-71-01 D1.4 – Doplnění plochy beton. pražci – zpevnění plochy v okolí technologického objektu na základě nařízení DÚ ČR.

ZBV č. 5 – SO 01-71-01 D1.5 – Doplnění zábradlí u hrany nástupiště – doplnění bezpečnostních prvků na základě nařízení DÚ ČR.

ZBV č. 6 – PS 01-01-31 03.1 Technologická část – původně plánovaná instalace kabelových MARS žlabů nebyla realizována.

ZBV č. 7 – VON – navýšení ostatních rozpočtových nákladů

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Příloha č. 3: Projektová dokumentace změn

Příloha č. 4: Rozpočet změn

Příloha č. 5: Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	7 251 847,30 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	7 251 847,30 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	7 487 116,80 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	249 181,30	3,436	
MÉNĚPRÁCE	13 911,80		0,192

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)	3,436	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)		0,192

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	
Hodnota změn tohoto ZL	3,436	
CELKEM	3,436	0,192

ZBV je: ☐ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☒ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamacie příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací:

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01-01-31	5 908 041,29	0,00	13 911,80	5 908 041,29
SO 01-71-01	471 361,66	212 140,09	0,00	683 501,75
SO 01-06-01	76 080,13	0,00	0,00	76 080,13
VON	796 364,22	37 041,21	0,00	833 405,43
Celkem	7 251 847,30	249 181,30	13 911,80	7 487 116,80

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: xxx

Datum: 07. 10. 2022 Podpis xxx

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 10. 10. 2022 Podpis xxxx

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 10. 10. 2022 Podpis xxx

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 11. 10. 2022 Podpis xxx

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 17. 10. 2022 Podpis xxx

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: xxx

Datum: xxx

Podpis xxx



ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

- Změna č. 1 – SO 01-71-01 – D1.1 – Opěrky a zábradlí u technologického objektu
Změna č. 2 – SO 01-71-01 – D1.2 – Typové oplocení drážního domku
Změna č. 3 – SO 01-71-01 – D1.3 – Přístupové schodiště u drážního objektu č.p.79/35
Změna č. 4 – SO 01-71-01 – D1.4 – Doplnění plochy beton. pražci
Změna č. 5 – SO 01-71-01 – D1.5 – Doplnění zábradlí u hrany nástupiště
Změna č. 6 – PS 01-01-31 – 03.1 Technologická část – nerealizovaná instalace kabelových žlabů
Změna č. 7. – VON – Navýšení ostatních rozpočtových nákladů

Změna č. 1 – D1.1 – Opěrky a zábradlí u technologického objektu

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO

Během výstavby nového PZZ došlo k úpravě polohy závorového stojanu B. Původně plánovaná poloha závorového stojanu byla v kolizi se sítěmi SČVK, a. s. Změna polohy závorového stojanu „A“ si vyžádala terénní úpravy, zejména odtěžení zeminy těsně u přístupové komunikace k technologickému objektu. Z tohoto důvodu musí být vybudována nová opěrná zeď, včetně zábradlí.

Navržený způsob zařídění změny: §222/5

Změna č. 2 – D1.2 – Typové oplocení drážního domku

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO

Původní oplocení objektu, včetně vstupní branky do objektu, bylo v rámci usazení nového závorového stojanu „B“ částečně demontováno a částečně upraveno. Zástupcem Drážního úřadu bylo při zahájení zkušebního provozu stavby na místě nařízeno doplnění úpravy oplocení drážního objektu č.p. 79/35 tak, aby se zamezilo svévolnému přístupu uživatelů objektu ke kolejišti.

Navržený způsob zařídění změny: §222/5

Změna č. 3 – D1.3 – Přístupové schodiště u drážního objektu č. p. 79/35

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO

Díky úpravě oplocení a vstupní branky do objektu č. p. 79/35 bylo na místě zástupcem Drážního úřadu nařízeno vybudování vhodného schodiště pro bezproblémový přístup do objektu.

Navržený způsob zařídění změny: §222/5

Změna č. 4 – D1.4 – Doplnění plochy beton. pražci

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO

Při zahájení zkušebního provozu stavby bylo na místě zástupcem Drážního úřadu nařízeno zpevnění plochy okolo nově usazeného závorového stojanu B. Zpevnění plochy bude provedeno demontovanými betonovými prefabrikáty.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/5

Změna č. 5 – D1.5 – Doplnění zábradlí u hrany nástupiště

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO

Při zahájení zkušebního provozu stavby bylo na místě zástupcem Drážního úřadu nařízeno doplnění zábradlí na přístupové komunikaci k nástupišti a zamezení tak přístupu veřejnosti ke kolejišti mimo prostor přejezdu.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/5

Změna č. 6 – PS 01-01-31 – 03.1 Technologická část – nerealizovaná instalace kabelových žlabů

4 - Sdělovací a zabezpečovací technika

Během výstavby a pokládky kabelových tras bylo zhotovitelem a investorem jmenovaným TDS stavby rozhodnuto, že instalace kabelových žlabů MARS není pro zhotovení díla potřebná. Položky týkající se kabelových žlabů nebyly fakturovány.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Změna č. 7 – VON – Navýšení ostatních rozpočtových nákladů

10 - Průzkumy, výzkumy

Navýšení ostatních rozpočtových nákladů, z výše uvedených změn stavby.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/5

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,
1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody
2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory
3.1 - Železniční spodek
3.2 - Železniční svršek
4 - Sdělovací a zabezpečovací technika
5 - Energetika a elektrotechnika
6 - Ekologie, odpady, kácení
7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice
8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO
9 - Claimy, akcelerace, zpoždění
10 - Průzkumy, výzkumy
11 - Jiné/více/nelze předem určit

Název stavby:
Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	SO 01-71-01 – D1.1	0,00 Kč	62 243,51 Kč	0,00 Kč	62 243,51 Kč
2	SO 01-71-01 – D1.2	0,00 Kč	8 587,20 Kč	0,00 Kč	8 587,20 Kč
3	SO 01-71-01 – D1.3	0,00 Kč	75 027,41 Kč	0,00 Kč	75 027,41 Kč
4	SO 01-71-01 – D1.4	0,00 Kč	3 315,68 Kč	0,00 Kč	3 315,68 Kč
5	SO 01-71-01 – D1.5	0,00 Kč	62 966,29 Kč	0,00 Kč	62 966,29 Kč
	SO 01-71-01 – CELKEM	471 361,66 Kč	212 140,09 Kč	0,00 Kč	683 501,75 Kč
6	PS 01-01-31 – 03.1	346 152,06 Kč	0,00 Kč	13 911,80 Kč	332 240,26 Kč
7	VON	796 364,22 Kč	37 041,21 Kč	0,00 Kč	833 405,43 Kč
Změny celkem:		1 613 877,94 Kč	249 181,30 Kč	13 911,80 Kč	1 849 147,44 Kč
Stavba celkem		7 251 847,30 Kč	249 181,30 Kč	13 911,80 Kč	7 487 116,80 Kč

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
ZBV č.1	0,00	0,00	62 243,51	0,00
ZBV č.2	0,00	0,00	8 587,20	0,00
ZBV č.3	0,00	0,00	75 027,41	0,00
ZBV č.4	0,00	0,00	3 315,68	0,00
ZBV č.5	0,00	0,00	62 966,29	0,00
ZBV č.7	0,00	0,00	37 041,21	0,00

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
ZBV č.6	0,00	13 911,80	0,00	0,00

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 100	0,00	0,00
§ 222/4	0,00	13 911,80
§ 222/5	249 181,30	0,00
§ 222/6	0,00	0,00

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: VIAP_36-2021
Zakázka: Železniční přejezd P2007, úprava plochy

KSO: Horní Oldřichov [625221]

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 28. 8. 2022

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			249 181,30
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	249 181,30	52 328,07
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			301 509,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	VIAP_36-2021		
Zakázka:	Železniční přejezd P2007, úprava plochy		
Místo:	Horní Oldřichov [625221]	Datum:	28. 8. 2022
Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace		Projektant:
Zhotovitel:			Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		249 181,30	301 509,37
VIAP_36/2 021 D1	Dodatek 1	249 181,30	301 509,37
D1.1	Opěrky a zábradlí u technologického objektu	62 243,51	75 314,65
D1.2	Typové oplocení u drážního domku	8 587,20	10 390,51
D1.3	Přístupové schodiště u drážního objektu č.p.79/35	75 027,41	90 783,17
D1.4	Doplnění plochy beton. pražci	3 315,68	4 011,97
D1.5	Doplnění zábradlí u hrany nástupiště	62 966,29	76 189,21
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	37 041,21	44 819,86