

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy - Koterov

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D.2.2.6 - Drobná architektura a oplocení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 93-34-70 - Plzeň-Koterov, úpravy oplocení

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 93-34-70/001

Číslo ZBV:

03.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Tato změna řeší navýšení délky demontáže stávajícího oplocení. V PDPS bylo navrženo odstranění oplocení, přičemž při přípravě území a odstranění křovin z prostoru staveniště byly odhaleny zbytky stávajícího oplocení, viz vyjádření AD ze dne 04.06.2021.

Provedení výše uvedených prací, spojených s odstraněním stávajícího oplocení z prostoru staveniště, je nezbytné k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků na funkčnost, kompletnost a bezpečnost. Z tohoto důvodu je Změna zařazena do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.


Tuto Změnu nelze ekonomicky a technicky oddělit od původní zakázky. Zastavení prací na příslušném stavebním objektu přímo dotčeném touto Změnou, posléze vypsání a provedení výběrového řízení na realizaci prací obsažených v této Změně by mohlo způsobit pozastavení prací zhotovitele na části Díla, což by mohlo vyvolat v souladu se Smlouvou o dílo s tím spojené nároky zhotovitele. Zároveň by mohlo dojít k prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu (a Doby pro dokončení), což by přineslo nemalé společenskoekonomické ztráty. Z technických důvodů by došlo k nevratným komplikacím v návaznosti na práce dalšího zhotovitele. Zároveň by nebylo možné stanovit odpovědnosti jednotlivých dodavatelů za záruky jakosti.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb. jsou splněny, a proto se Změna zařazuje v souladu se Směrnicí generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 do Skupiny 4.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	38 082,20	38 082,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. Michal Uhrin datum 03-11-2022 podpis 


Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS. datum 11-11-2022 podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.


Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS.

datum 11-11-2022 podpis 

Zhotovitel

jméno Ing. Tomáš Kohout

datum 01-11-2022 podpis 

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 1/4