

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D.2.1.7 - Tunely Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 93-38-61 - Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20,	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 93-38-61/003	Číslo ZBV: 07.5
--	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Důvodem této Změny je optimalizace původně uvažovaného řešení prováděného zárodku tunelu v návaznosti na koncept DÚR navazující stavby silnice (12/2021) tím, že jeho koncový dilatační celek D-01 (délky cca 20 m), který bude v budoucnu napojen na tunel stejné geometrie, bude proveden jako 2-komorový (ne jako původně uvažovaný 1-komorový), čímž dojde k usnadnění výše uvedeného technického řešení (jednodušší těsnění a jednodušší napojování hydroizolace, jednodušší detail bočního napojení nové konstrukce do stávající konstrukce) a k bezpečnému provedení budoucí navazující stavby plánované přibližně 8 let po dokončení aktuálně realizované stavby a současně budoucí úspoře nákladů (menší rozsah pažicí konstrukce, menší rozsah výkopů a zpětných zásypů, předpokládaný růst cen stavebních materiálů a prací) s tím, že stávající dispozice staveniště včetně pažicích konstrukcí toto řešení umožňuje.

Jedná o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je menší než 15 % původní hodnoty závazku. Dle výše uvedených skutečností lze konstatovat, že podmínky § 222, odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, byly splněny.

Předmětná Změna byla posouzena v souladu s § 19, odst. (1) Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.3 (dále jen „Směrnice“).

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná Změna splňuje podmínky § 222, odst. (4) Zákona č. 134/2016 Sb. a splňuje tak náležitosti pro Změny de minimis podle § 12 Směrnice a limity stanovené v § 13 Směrnice, byla pro tuto Změnu určena Skupina 5 – Změny de minimis.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	25 332 786,24	25 332 786,24

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Michal Uhrin	datum	24-08-2022	podpis	
Supervize	jméno		datum		podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Miroslav Blabol, DiS.	datum	31-08-2022	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	Ing. Petr Kůrka	datum	22. 10. 2022	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Kohout	datum	23-08-2022	podpis	
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize					Číslo paré:	

7-1