





3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 5323720006-zm18 - Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 93-38-61/004	Číslo ZBV: 04.4
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D.2.1.7 - Tunely			
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 93-38-61 - Tunelový objekt v km 346,510 pro křížení se silnicí I/20, 1. část			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.06.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: MTS + CHT - Uzel Plzeň, 5. stavba			
Popis Změny:			
Důvod č. 1: V původní dokumentaci z roku 2019, v návrhu postupů výstavby tunelového objektu a navazujících SO, nemohla být v místě stavby zohledněna změna organizace výstavby, která vyplynula ze zjednosměrnění ulice Pivovarská a byla stanovena Magistrátem města Plzně, konkrétně Odborem dopravy, přičemž stavbu Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov spolufinancuje Odbor investic Magistrátu města Plzeň. Zjednosměrnění této ulice znemožňuje přístup staveništní techniky ke staveništi SO 93-38-61 ve směru od ulice Velenické. Případná náhradní objízdná trasa přílehlými ulicemi s hustou obytnou zástavbou nesplňuje šířkové a směrové parametry pro těžkou staveništní techniku. Vzhledem ke změně organizace výstavby se tedy není možné dostat dle původně uvažovaného POV na stavbu a je tedy nezbytné vybudovat provizorní komunikaci na stavbě. Provedení výše uvedených prací spojených se zjednosměrněním ulice Pivovarské je nezbytné k dokončení stavebního díla, respektive ke splnění požadavků na funkčnost, kompletnost a bezpečnost. Z tohoto důvodu je Změna zařazena do Skupiny 4 – Změny nezbytné k dokončení.			
Údaje v Kč bez DPH:			
	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	0,00	2 540 341,10	2 540 341,10
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno Ing. Michal Uhrin	datum 03 - 11 - 2022	podpis 
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno Ing. Miroslav Blabol, DiS.	datum 09 - 11 - 2022	podpis 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno Ing. Radek Mátl	datum 30 - 11 - 2022	podpis 
Zhotovitel	jméno Ing. Tomáš Kohout	datum 01 - 11 - 2022	podpis 
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré: 4/4