

Žádost o ROV 73121 – NÁVRH 10. 2. 2020

OŘ Ústí nad Labem

Č.j.: (04_17_73121-návrh)

Účel: Rekonstrukce traťové koleje Oldřichov u Duchcova - Louka u Litvínova

Zpracovatel:

Ing. Petr Hajniš, hlavní zpracovatel

tel.: +420 972 424 285; e-mail: Hajnis@szdc.cz

1. Místo výluky:**Etapu A:**

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Osek - Louka u Litvínova

napětově traťová kolej Oldřichov u Duchcova - Osek - Louka u Litvínova

kolejově 1.,3.,3a,5. staniční kolej v dopravně Osek

napětově celá dopravna Osek

kolejově záhlaví a zhlaví loucké všech kolejí po návěstidla L1, L2, L3, L5, Se2 v dopravně Osek

kolejově záhlaví oldřichovské traťové koleje po návěstidlo Se6 v dopravně Louka u Litvínova

Etapu B:

Vyloučí se:

napětově traťová kolej Louka u Litvínova - Litvínov

kolejově 3. staniční kolej v dopravně Louka u Litvínova

napětově celá dopravna Louka u Litvínova

napětově celá dopravna Litvínov

Etapu C:

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Louka u Litvínova - Litvínov

kolejově záhlaví litvínovské traťové koleje po návěstidlo Se4 v dopravně Louka u Litvínova

kolejově celá dopravna Litvínov

Etapu D:

Vyloučí se:

kolejově a napětově traťová kolej Most nové nádraží příjezd - Louka u Litvínova

kolejově traťová kolej Louka u Litvínova - Osek město

kolejově 1.,1a,2. staniční kolej v dopravně Louka u Litvínova

kolejově záhlaví a zhlaví mostecké a litvínovské mezi návěstidly S1, S2, S3 - L, Se4

v dopravně Louka u Litvínova

kolejově záhlaví a zhlaví hrobské a oldřichovské mezi návěstidly Se6, S - L1a, L3

v dopravně Louka u Litvínova**Etapu E, E1, E2, E3:**

Vyloučí se:

kolejově traťová kolej Oldřichov u Duchcova - Osek

kolejově 2.,4.,4a staniční kolej v dopravně Osek

kolejově záhlaví a zhlaví oldřichovské v dopravně Osek

2. Doba konání výluky:**Etapu A, B:**

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje	17:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky
b) konec výluky koleje	17:30 hodin - 209. den nepřetržité výluky
c) začátek výluky napětí	17:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky
d) konec výluky napětí	17:30 hodin - 209. den nepřetržité výluky

Etapu C:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje	17:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky
b) konec výluky koleje	17:30 hodin - 88. den nepřetržité výluky
c) začátek výluky napětí	17:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky
d) konec výluky napětí	17:30 hodin - 88. den nepřetržité výluky

Etapu D:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje	07:30 hodin
b) konec výluky koleje	17:30 hodin
c) začátek výluky napětí	07:30 hodin
d) konec výluky napětí	17:30 hodin

Etapu E:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje	07:30 hodin - 1. den nepřetržité výluky
b) konec výluky koleje	17:30 hodin - 59. den nepřetržité výluky

Etapu E1:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje	07:30 hodin
b) konec výluky koleje	17:30 hodin

Etapu E2:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje	10:00 hodin
b) konec výluky koleje	20:00 hodin

Etapu E3:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje	22:55 hodin - 1. den nepřetržité výluky
b) konec výluky koleje	07:30 hodin - 2. den nepřetržité výluky

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:

Předpokládané termíny konání výluk:

Etapu A, B:	17. 4. – 11. 11. 2020
Etapu C:	17. 4. – 13. 7. 2020
Etapu D:	<i>bude upřesněno</i>
Etapu E:	24. 8. – 11. 11. 2020
Etapu E1:	7. - 10., 5., 12., 14., 21., 23., 24., 26., 28. 5., 4., 6., 7., 9., 11., 18., 20., 21., 23., 25. 6. 2020
Etapu E2:	4., 11., 13., 20., 22., 25., 27., 29. 5., 5., 8., 10., 12., 19., 22., 24., 26. 6. 2020
Etapu E3:	8. - 9. 6. 2020

Předpokládané souběhy výluk:

A + B, A + B + C, A + B + C + E1 / E2 / E3, A + B + D, A + B + E

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:**Etapu A, B, C:**

dopravna Louka u Litvínova - zápis OZOV

Etapu D:

dopravna Louka u Litvínova

Etapu E, E1, E2, E3:

dopravna Osek

5. Účel a rozsah prováděných prací:**Etapu A:**

- rekonstrukce železničního spodku/svršku v úseku Louka u L. – Osek
- stavba nového nástupiště na zastávce Lom u Mostu
- rekonstrukce TV v úseku Louka u L. – Osek včetně nosných a upevňovacích prvků
- pokládka kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení
- rekonstrukce a výstavba mostních objektů v km 47,684 a 50,195, propustků v km 48,525 a 48,795 + v rámci opravných prací SMT UL propustků v km 49,915 a 52,333 **otevřeným výkopem včetně demontáže a montáže žel. svršku - 20N ve vhodném termínu v etapě A (před ASP a před svařováním kolejnic v těchto místech)**
- rekonstrukce 1. SK v ŽST Osek + vložení výhybky č. 4
- rekonstrukce přejezdu v km 49,972

Etapu B:

- práce pod TV
- ložné manipulace

Etapu C:

- rekonstrukce nadjezdu v km 54,710
- demontáž/montáž žel. svršku v místě nadjezdu
- demontáž/montáž TV

Etapu D:

- montáž TV

Etapu E:

- rekonstrukce železničního spodku/svršku v úseku Oldřichov u D. – Osek
- stavba nového nástupiště na zastávce Háj u Duchcova
- rekonstrukce TV v úseku Oldřichov u D. – Osek a v ŽST Osek včetně nosných a upevňovacích prvků
- rekonstrukce SK č. 2/2a v ŽST Osek, vložení výhybek č. 1, 2, 3
- pokládka kabelů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení
- rekonstrukce a výstavba mostních objektů v km 43,774, 46,075, 46,242, 46,629, propustků v km 44,650, 45,110, 45,290 a v rámci opravných prací SMT UL propustku v km 46,306 **otevřeným výkopem včetně demontáže a montáže žel. svršku - 16N ve vhodném termínu v etapě E (před ASP a před svařováním kolejnic v tomto místě)**
- rekonstrukce přejezdů v km 44,638 a 45,845

Etapu E1, E2, E3:

- demontáž TV
- stavba základů trakčních podpěr

Kilometrická poloha pracovního místa: v rozsahu vyloučených kolejí

Použitá mechanizace: pokladač DESEC TL 50, dvoucestné stavební stroje MHS, HV + výsypné vozy, ASP, pluh pro úpravu šterkového lože, MUV, MUV – termit, montážní vlak TV, montážní vůz pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV 2, pojízdná betonárka, kolová technika

Staniční koleje vyčleněné pro odstavení mechanizace, vozů se šterkem a obytných vozů:

ŽST Louka u L.: kolej č. 5

ŽST Osek: kolej č. 4

podíl ostatních organizací na výluce:

SKANSKA, a. s.; EŽ Praha, a. s.; AŽD Praha, a. s.; Raeder&Falge s. r. o.

oprava propustků v km 46,306, v km 49,915 a v km 52,333: zhotovitel dle výsledku výběrového řízení

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:

a) Provozní a dopravní opatření

Neobsazeno.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:

(SEE)

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:

zpracovatel: Žitný David, tel.: 972 425 503, e-mail: zitny@szdc.cz

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:

Neobsazeno.

11. Bezpečnostní opatření:

Neobsazeno.

12. Zřízení dočasných přejezdů:

Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:

Neobsazeno.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Ústí nad Labem dne neuvedeno

Vladimír Růžička, DiS.
náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
OŘ Ústí nad Labem