

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3128/2019**
číslo smlouvy Zhotovitele: **54/19 - 19391**

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp.
zn. C 1805
Litoměřice, Nerudova 2215, PSČ 412 01
IČO 44564287, DIČ CZ44564287
Zastoupena Ing. Davidem Novákem, jednatelem
Ing. Tomášem Novákem, jednatelem, obchodním ředitelem
Josefem Vaňouskem, jednatelem (jednají samostatně)
bankovní spojení: **XXXX**

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.
Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava staničních kolejí 1 - 8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (1. část)**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65019115** uzavřely dne 13. 08. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto:
„c) Změnový list stavby č. 1.“
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Cena díla činí **12 030 562,02 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|--|-------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 12 685 852,86 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce) | - 1 467 346,91 Kč |
| Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce): | + 812 056,07 Kč |
| Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce) | 12 030 562,02 Kč |

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

Změnový list stavby č. 1

V Ústí nad Labem dne 29. 06. 2020

V Litoměřicích dne 17. 06. 2020

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. David Novák

jednatel společnosti
N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

„Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny“.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Oprava staničních kolejí 1 – 8 a výhybek v žst. Bečov nad Teplou (1. část)
Evidenční číslo VZ	65019115
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3128/2019
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	A.1 – Práce na ŽSv A.2 – Práce na ŽSp A.3 – Práce SSZT A.4 – Přepravy A. 5 - VON
Iniciátor změny	zadavatel
Předběžný souhlas (kdy/kým)	XXXX

Stručný popis změny vč. odůvodnění

Z důvodu dodatečného zadání projektu na řešení kolejíště v ŽST Bečov nad Teplou, řešícího možnost zbudování ostrovního nástupiště v 2. části oprav staničních kolejí, došlo ke změně postupů a počtu měrných jednotek stavby 1. části tak, aby při realizaci 2. části prací nedošlo k jejich znehodnocení.

A.1 – Práce na ŽSv

- z důvodu následných prací v 2. části oprav nebyla zřízena BK v kolejích 2, 3, 4, 5 a ve v.č. 11
- nebyly zřízeny stezky
- z důvodu rušení výhybky č. 11 v 2. části oprav nebylo provedeno broušení a osazení zámky
- z důvodu změny v 5. koleji byla ponížena výměna pražců
- z provozních důvodů bylo proti původnímu rozpočtu rozhodnuto o demontáži SK č.1 až do km 32,712 a dále o odstranění původního KL v celé délce 1. SK. V km 32,979-33,122 proběhla montáž kusé koleje 1 A.

A.2 – Práce na ŽSp

- z důvodu rozhodnutí vybudování nástupiště u SK č.5 nebyly provedeny práce spojené s opravami zpevněné plochy

A.3 – Práce SSZT

- započítány skutečné hodiny spojené s úpravami SW

A.4 – Přepravy

- změny v přepravách kopírují vícepráce s odvozy zeminy a dovozem materiálu spojené s větším objemem těžení KL v 1. SK. Méně práce spojené s odvozy zeminy a dovozem materiálu k úpravám plochy u SK č. 5

A. 5 – VON

- z důvodu následných prací v 2. části oprav nebyly provedeny práce spojené se zřízením BK v kolejích 2, 3 ,4 ,5

Cena díla dle SOD (bez DPH)	12 685 852,86
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	12 685 852,86
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	12 030 562,02

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	812 056,066	6,4	
MÉNĚPRÁCE	1 467 346,907	11,57	
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		5,17	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL	5,17	
CELKEM	5,17	

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:

Změny zařazeny dle § 222/5,6 a to z důvodu nepředpokládaných dopadů technického řešení zjištěných při projektování navazující 2. části stavby, které nebylo možné při zadání 1. části předvídat.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

-SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
A. 1	7 196 254,51	472 518,894	667 375,152	7 001 398,252
A. 2	1 579 469,44	0,000	499 595,560	1 079 873,880
A. 3	45 597,00	0,000	2 640,000	42 957,000
A. 4	3 605 157,91	339 537,172	214 212,195	3 730 482,887
A. 5	259 374,00	0,000	83 524,907	175 849,093
Celkem:	12 685 852,86	812 056,066	1 467 346,907	12 030 562,019

1) Zhotovitel: funkce, subjektJméno: **XXXX** Datum: 19. 05. 2020 Podpis**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:**Doporučuji Nedoporučuji Jméno: **XXXX** Datum: 18. 05. 2020 Podpis**3) Stanovisko přednosty odborné správy:**Doporučuji Nedoporučuji Jméno: **XXXX** Datum: 25. 05. 2020 Podpis**4) Stanovisko právníka OŘ:**Doporučuji Nedoporučuji Jméno: **XXXX** Datum: 29. 05. 2020 Podpis**5) Stanovisko NPI OŘ:**Doporučuji Nedoporučuji Jméno: **XXXX** Datum: 29. 05. 2020 Podpis**6) Rozhodnutí ředitele OŘ:**Schvaluji Zamítám Jméno: **XXXX** Datum: 29. 05. 2020 Podpis**Příloha změnového listu**1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*