

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v ŽST
Řehlovice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@szdc.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1099/2020**

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881 , DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. ,

spisová značka B 706

bank. spojení: XXX č. účtu:XXX

zastoupena: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a Vladimír Jehlička, Miroslava Bosmanová, Bc. Vlastimil Polák a Pavel Holzknacht, členové představenstva. Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.

Korespondenční adresa:

Viz zhotovitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 19253

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava kolejí a výhybek v ŽST Řehlovice**“, evid. č. **65020012** uzavřely dne 26. 03. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **20 146 248,41 Kč**

slovy: dvacet milionů sto čtyřicet šest tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých čtyřicet jedna haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 10 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 05. 08. 2020

V Litoměřicích dne 24. 07. 2020

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Vladimír Jehlička, DiS.

člen představenstva

Miroslava Bosmanová

člen představenstva

Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 1

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Oprava kolejí a výhybek v žst. Řehlovice
Evidenční číslo VZ	65020012
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-1099/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO 11,12,13,14,15
Iniciátor změny	zhotovitel
Předběžný souhlas (kdy/kým)	

Stručný popis změny vč. odůvodnění

Vzniklé méně práce: pro výh.č.1 byl objednatelem dodán nový jazyk a opornice; původní vyjmutá opornice s otvory pro opornicové opěrky se již nedodává, proto nebyly opěrky vloženy zpět a odpadla tak montáž šroubů se zápustnou hlavou. Na ostatních výhybkách, kde se neměnily výhybkové součásti byly stávající šrouby na opornicích pouze protočeny a jejich stav nevyžadoval výměnu.

V rámci opravných prací měla být zřízena bezстыková kolej v celém opravovaném úseku. Protože do opravovaného úseku byly vkládány užití kolejnice diverzní délky, byl počet svárů upřesněn až při vyhotovení svařovacích dokumentů dle předpisu S3/2. Z návrhu zřízení BK (svařovací mapa) byl teprve zřejmý počet sváru a nutnost použití napínacího zařízení pro docílení upínacích teplot bezстыkové koleje.

Stav kolejového lože za výhybkou č.3B směr 1.SK nezajišťoval správnou rámovou tuhost kol.roštu, k výměně zbahnělého kol.lože tak muselo být přikročeno již před opravnými pracemi v rámci údržby.

Na základě výsledku geotechnického průzkumu bylo stanoveno rozdílné množství směsi pro stabilizaci pláně žel.spodku se zmenšeným podílem cementu. Geotechnický průzkum zajišťoval zhotovitel a byl možný až po snesení kol.roštu a odtěžení kol.lože.

V rámci demontáže a montáže kol.roštu na trmickém záhlaví byla provedena souvislá výměna kolejnic na vnějším pase. Pro napojení na přechodovou kolejnici před výhybkou č.1 byla po dohodě objednatele a zhotovitele během realizace prací ponechána v části přechodnice stávající kolejnice.

Vzniklé více práce: Hlavní podíl na vzniku více prací mělo uložení kabelových sítí SSZT a SEE vyskytujících se v nedostatečné hloubce přímo v trase budování trativodu a příkopu a s tím související zemní práce. Pro odhalení polohy a hloubky uložení sítí, v závislosti se zamýšlenými zemními pracemi při stabilizaci pláně spodku a vybudování odvodňovacího systému za podmínek nepoškození kabelů, muselo být provedeno zvýšené množství kopaných sond s následnou přeložkou všech kabelů.

Při odtěžování kolejového lože na trmickém záhlaví byla zjištěna nedostatečná tloušťka kol.lože pod úložnou plochou pražců. Po opravě žel.spodku byla umožněna úprava vrstvy kol lože dle předpisu S3 s nutností navýšení dodávek šterku fr.32,5/63mm.

Při čištění výtoku propustu od nánosu mouru a zeminy v km 6,375 byla odhalena nepředpokládaná výtoková trasa vedoucí obloukem s vývodem k řece Bílině. Tím vzniklo navýšení odtěžené zeminy.

Na základě výsledku geotechnického průzkumu bylo stanoveno rozdílné množství směsi pro stabilizaci pláně žel.spodku se zvýšeným podílem vápna. Geotechnický průzkum zajišťoval zhotovitel a byl možný až po snesení kol.roštu a odtěžení kol.lože

Cena díla dle SOD (bez DPH)	19 974 210,43
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	399 836,98		2,00
MÉNĚPRÁCE	227 799,00		1,14
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)			
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			3,14

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)		
Hodnota změn tohoto ZL		3,14
CELKEM		3,14

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilanceⁱⁱ:

§ 222 odst. 6 ZZVZ –

§ 222 odst. 4 ZZVZ –

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI X

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
SO 11	1 060 619,31	49 119,34	19 611,50	1 090 127,15
SO 12	1 099 794,67	49 119,34	4 112,64	1 144 801,37
SO 13	1 699 371,95	59 030,95	174 783,20	1 583 619,70
SO 14	7 289 014,96	242 567,35	24 245,40	7 507 336,91
SO 15	8 027 513,60	0	5 046,26	8 022 467,34
Celkem:	19 974 210,43	399 836,98	227 799	20 146 248,41

1) **Zhotovitel: funkce, subjekt**

Jméno:XXX Datum:10. 06.2020 Podpis

2) **Stanovisko TDS/Správce stavby:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:XXX Datum:10. 06. 2020 Podpis

3) **Stanovisko autorského dozoru projektanta:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis

4) **Stanovisko přednosty odborné správy:ⁱⁱⁱ**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:XXX Datum:13. 06. 2020 Podpis

5) **Stanovisko právníka OŘ:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:XXX Datum:17. 07. 2020 Podpis

6) **Stanovisko NPI OŘ:**

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:XXX Datum:17. 07. 2020 Podpis

7) **Rozhodnutí ředitele OŘ:**

Schvaluji Zamítám

Jméno:XXX Datum:17. 07. 2020 Podpis

Příloha změnového listu^{iv}

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
- 2) *Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny)*
- 3) *Fotografie (vypovídající)*
- 4) *Předběžný písemný souhlas (email)*

i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

ii Bilance – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zatřídění

iii Uvede se konkrétní odborná správa

iv Vybere se odpovídající příloha

POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘÍZOVÁNÍ ZMĚN

§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího

- změny do výše **10%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **dodávky a služby**,
- změny do výše **15%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **stavební práce**, přičemž

není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky. Jde o další plnění, které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře.

§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ -> změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, které:

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a
- jsou nezbytné (*dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno*) a
- změna v osobě dodavatele
 - o není možná z ekonomických/technických důvodů, a
 - o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako dodatečného plnění.

§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (*při realizaci díla vyjde najevo, že trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu*), a
- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako změny nepředvídatelné.