

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na „ZHOTOVENÍ STAVBY“

Název zakázky (projektu): Dopravní terminál Uherský Brod – III. etapa

uzavřené dne 5. 10. 2016 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Olomouc, Nerudova 1, 772 58

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E617-S-11481/2016

ISPROFIN: 5723520023

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno

IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

bank. spojení: KB Brno-město, č. účtu: 7507-621/0100

jejímž jménem jedná: Ing. Roman Veis, obchodní náměstek závodu Železnice, OHL ŽS, a.s., v plné
moci č. Z5 – 05/16 ze dne 1. 7. 2016

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00105901

1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů zhotovitele takto:

Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů - 3.745,48 Kč

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 29.652.068,96 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 2..... - 3.745,48 Kč
Cena Díla bez DPH celkem29.648.323,48 Kč

slovy: dvacet devět miliónů šest set čtyřicet osm tisíc tři sta dvacet tři korun českých a 48/100.

Rozčlenění Ceny díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedeno v Příloze č. 4 této Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že dokud nebude mezi Objednatelem a poskytovatelem dotace uzavřen dodatek k Dohodě o projektu, jehož předmětem bude poskytnutí finančních prostředků na provedení stavebních prací na aktivitě č. 5 – rekonstrukce koleje č. 2b od konce výhybky č. 12 po konec rekonstrukce koleje č. 2 v km 115,866 (za konec výhybky č. 8 nové) v rozsahu SO 01-16-01_3: Železniční spodek a SO 01-17-01_3: Železniční svršek, nebude Zhotovitel fakturovat příslušnou část Ceny Díla za uvedené stavební práce. Nebude-li uvedený dodatek k Dohodě o projektu uzavřen do konce lhůty stanovené pro dokončení stavebních prací, bude příslušná část Ceny Díla za uvedené stavební práce předmětem poslední fakturace za stavební práce.

Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky na dělení fakturace podle metodických pokynů Programu švýcarsko-české spolupráce, které jsou veřejně dostupné na internetových stránkách <http://www.swiss-contribution.cz/cs/zakladni-informace/metodicke-dokumenty>“.


2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka Celková rekapitulace zjišťovacích protokolů č. 06/2017, která nahrazuje tabulku Cena díla za zhotovení stavby obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v **osmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení, Zprostředkující subjekt obdrží **jedno** vyhotovení, Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFKU) obdrží **jedno** vyhotovení a švýcarská strana obdrží také **jedno** vyhotovení.

- 2.4 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním dodatku na internetových stránkách Objednatele. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním podepsaného dodatku, pokud to bude požadovat Národní koordináční jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 29.5.2017



Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

V Brně dne 06-06-2017



Ing. Roman Veis
obchodní náměstek závodu Železnice
OHL ŽS, a.s., v plné moci

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Stavební správa východ
772 58 Olomouc, Nerudova 1
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
(16)

OHL ŽS

192

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

06/2017

Celková rekapitulace zjišťovacích protokolů č.
Sledované období do 28.2.2017

Název

„Dopravní terminál Uherský Brod-III. etapa“

Por. č.	Název PS, SO	Soupis zjišťovacích protokolů							Zůstatek	Čerpání %
		Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnový list č. 1 dle dodatku č. 1	Změna ceny celkem	Fakt. do konce min. období	Částka dle zjišťovacího prot.	Celkem fakturováno		
1	Všeobecné položky	452 000,00	452 000,00			452 000,00		452 000,00	0,00	100,00
2	PS 28-01 Úprava zabezpečovacího zařízení	897 888,23	897 888,23			897 436,94		897 436,94	421,29	99,95
3	PS 14-01 Rozhlas pro cestující	254 101,69	254 101,69			254 101,69		254 101,69	0,00	100,00
4	SO 01-16 1 Zelezniční spodek 1	972 626,34	972 626,34			972 626,34		972 626,34	0,00	100,00
5	SO 01-16 2 Zelezniční spodek 2	4 123 613,68	5 186 079,92	1 062 466,24		1 062 466,24		5 186 079,92	1,09	100,00
6	SO 01-17 1 Zelezniční svršek 1	1 538 388,17	1 538 369,17			1 538 369,17		1 538 369,17	187,20	99,99
7	SO 01-17 2 Zelezniční svršek 2	1 707 282,77	1 707 282,77			1 707 282,77		1 707 282,77	1 547,80	99,97
8	SO 01-17 3 Zelezniční svršek 3	7 378 696,42	10 008 752,98	2 628 056,56		2 628 056,56		10 008 752,98	770,00	100,00
9	SO 01-17 4 Zelezniční svršek 4	2 852 537,30	2 852 537,30			2 852 537,30		2 851 767,30	0,00	100,00
10	SO 16-02 Nástupiště a zpevněné plochy	3 719 430,84	3 719 430,84			3 719 430,84		3 719 430,84	0,00	100,00
11	SO 15-01 Pristřešek pro cestující	558 879,59	558 879,59			558 879,59		558 879,59	99,97	99,97
12	SO 06-01 Osvětlení nástupiště	851 675,83	851 675,83			851 675,83		851 421,13	254,70	99,96
13	SO 06-02 Přeložky silnoproudých rozvodů NN	169 462,78	169 462,78			169 462,78		169 394,38	68,40	99,90
14	SO 14-01 Přeložky technologických sítí SZDC	485 012,52	485 012,52			485 012,52		484 517,52	495,00	99,99
	Celkem mosty, propustky a zdi	25 961 546,16	29 652 068,96	3 690 522,80		3 690 522,80		29 648 323,48	0,00	3 745,48
	CELKEM	25 961 546,16	29 652 068,96	3 690 522,80		3 690 522,80		29 648 323,48	0,00	3 745,48

OHL ŽS

301

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veveř
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Zhotovitel: OHL ŽS, Ing. Martin Dostál

Podpis:



Datum: 28.2.2017



Objednatel: SZDC, s.o., Josef Sukup

Podpis:

Datum: 28.2.2017