

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava traťového úseku Rybniště -
Varnsdorf“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznice.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1202/2020**

a

VIAMONT Servis a.s.

se sídlem: Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

IČO: 25021851 , DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka oddíl B, vložka 1015

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupena: **Františkem Sobotkou**, předsedou představenstva

Ing. Jiřím Wagnerem, místopředsedou představenstva

Evou Hadravovou, MSc., MBA, členem představenstva

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně

Korespondenční adresa:

VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **202018**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava traťového úseku Rybníště - Varnsdorf**“, evid. č. **65020101** uzavřely dne 07. 04. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **24 046 185,71 Kč**

slovy: dvacet čtyři milionů čtyřicet šest tisíc sto osmdesát pět korun českých sedmdesát jedna haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

- 2.2 **Článek 3., odstavec 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 17 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **15 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).“

Zdůvodnění: Z důvodu kolize s investiční stavbou Stavební správy západ, nebyl v plánovaných výlukách realizován SO 02.1 Nástupiště v zastávce Horní Podluží km 3,230 – 3,330. Realizace uvedeného SO by vyvolala provizorní řešení v místě kolizního místa, změnu a doplnění projektové dokumentace a následnou demolici provizorního přístupu (normového chodníku) dle podmínek Drážního úřadu. Zadavatel se tak rozhodl realizaci posunout po odstranění kolizního místa investiční stavbou a eliminovat tak náklady stavby. SO 02.1 bude realizován dle RPV 2021 v předpokládaném termínu 02. 08. 2021 – 30. 10. 2021.

2.3 **Článek 6., odstavec 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/18/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/12/19 c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Změnový list stavby č. 1“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel

podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 10 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 07. 10.2020

V Ústí nad Labem, dne 06. 10. 2020

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Jiří Wagner

místopředseda představenstva

VIAMONT Servis a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY)
ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 1

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku^{i,ii} (změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Oprava traťového úseku Rybníště - Varnsdorf
Evidenční číslo VZ	65020101
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-1202/2020
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, VRN
Iniciátor změny	XXX
Předběžný souhlas (kdy/kým)	09-09-2020 XXX

Stručný popis změny vč. odůvodnění

SO 01 – Železniční přejezdy, ZRN

Vlivem působení COVID-19 byl způsoben nedostatek přejezdových konstrukcí na skladech dodavatelů pryžových přejezdových konstrukcí. Z tohoto důvodu bylo nutné navýšit položky pro převoz konstrukcí ze vzdálenějších zahraničních skladů.

Po zkušenostech s prahovými žlaby s plastovými mřížemi bylo navrženo využití polymerbetonového odvodňovacího zařízení systému ACO Drain – eliminace problémů v obcích ohledně nadměrné hlučnosti a zajištění většího odvodu srážkových vod oproti šterbinové vpusti.

SO 02 – Nástupiště, VRN

Součástí zakázky pro rekonstrukci nástupišť bylo vyhotovení projektové dokumentace spolu se zajištěním stavebního povolení. Na základě výkazu výměr pro jednotlivá nástupiště byly v projektu dále upřesněny položkové rozpočty nástupišť a s nimi související objekty včetně zajištění ochrany a přeložky inženýrských sítí (SEE, SSZT a ČD-Telematika).

SO 03 – Směrová a výšková úprava GPK

Z důvodu odstranění propadu rychlosti na traťovém úseku Rybníště-Varnsdorf byl vytvořen projekt s navrhovanou traťovou rychlostí 70 km/h. Pro realizaci je nutné změnit parametry oblouků (oprava GPK s nutným doplněním šterkového lože) a odstranit závady v GPK nevyhovující limitům nově zavedenému v tomto úseku rychlostnímu pásmu RP1. Pro umožnění těchto úprav je dále nutná demontáž a zpětná montáž železničních přejezdů (spolu s nutnou výměnou zkorodovaných upevňovadel a úpravou navazujících komunikací), které nebyly obsaženy v původním záměru stavby.

SO 04 – Zárubní a opěrné zdi

Při probíhající hloubkovém čištění spár byl zjištěn špatný technický stav zárubní a opěrné zdi. Pro nápravu nevyhovujícího stavu je nutné nestabilní části přezdíť (v původním záměru se celé zdi měly pouze přespárovat).

SO 06 – SVK

Na žádost zhotovitele bylo vyhověno žádosti zřídít termitové svary namísto odtavovacích svarů.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	19 092 541,57 Kč
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	19 092 541,57 Kč
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	24 046 185,71 Kč

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	6 323 634,93 Kč	33,12	0
MÉNĚPRÁCE	- 1 369 990,79 Kč	- 7,18	0
SALDOⁱⁱⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		25,95	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	25,95	0
CELKEM	25,95	0

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance^{iv}:

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZRN	319 583,88 Kč	108 562,00 Kč	0 Kč	428 145,88 Kč
SO 01	7 337 032,76 Kč	306 122,25 Kč	- 170 810,00 Kč	7 472 345,01 Kč
SO 02	5 066 438,17 Kč	2 438 924,38 Kč	- 963 300,79 Kč	6 542 061,76 Kč
SO 03	3 320 640,37 Kč	2 965 876,30 Kč	0 Kč	6 286 516,67 Kč
SO 04	351 834,79 Kč	186 750,00 Kč	0 Kč	538 584,79 Kč
SO 06	1 065 019,60 Kč	167 400,00 Kč	- 235 880,00 Kč	996 539,60 Kč
VRN	1 559 500,00 Kč	150 000,00 Kč	0 Kč	1 709 500,00 Kč
Celkem:	19 020 049,57 Kč	6 323 634,93 Kč	-1 369 990,79 Kč	23 973 693,71 Kč

1) Zhotovitel: vedoucí přípravy staveb, Viamont Servis a.s.

Jméno: XXX Datum: 15. 09. 2020 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 18.09.2020 Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: Podpis

4) Stanovisko přednosty Správy tratí Ústí n.L.:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 21. 09.2020 Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 22. 09.2020 Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 23. 09. 2020 Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 23. 09. 2020 Podpis

Příloha změnového listu^{vi}

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
- 2) *Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny)*
- 3) *Fotografie (vypovídající)*
- 4) *Předběžný písemný souhlas (email)*

i Zhotovitel nesmí provést žádnou změnu během výstavby (ZBV), pokud k ní nevydá pokyn nebo pokud ji neschválí v ZL objednatel. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze situace, kdy by nekonáním mohlo dojít k závažným ekonomickým škodám, ohrožení lidského zdraví nebo bezpečnosti železničního provozu.

ii ZMĚNOVÝ LIST MUSÍ OBSAHOVAT (demonstrativní výčet ze SM 105 – Změny během výstavby)

- **Stručný popis** navrhovaných ZBV včetně jejího začlenění do objektové skladby (**SO** – stavební objekt, **PS** – provozní soubor, **JV** – jiný výkon).
- Stanovení **příčiny, potřeby** změny, event. **důvod vzniku vícepráce** a lze-li dovést os. odpovědnost, uvést osobu za její vznik odpovědnou.
- **Návrh zařídění změn** závazku dle ZZVZ: **§222/7** záměny v položkovém rozpočtu; **§222/6** nepředvídané změny; **§222/5** nezbytné dodatečné práce; **§222/4** de minimis; **§222/3** změny ad hoc; §64 písm. b dodatečné dodávky řešené JŘBU; Veřejná zakázka dle Směrnice SŽDC č. 53 o zadávání veřejných zakázek; Otevřené řízení dle ZZVZ; § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazené změny; Dle čl. 32 odst. 2 Směrnice č. 105 ZBV (měření).
- Bude-li v jednom ZL více ZBV se zaříděním různých odstavců (skupin) dle ZZVZ (např. § 222/5 a § 222/6), bude na první straně ZL pod návrhem zařídění **balance víceprací a méněprací dle jednotlivých zařídění**.
- Návrh **cen** jednotlivých ZBV včetně „Rozpisu ocenění změn položek“
- Návrh **zdroje financování** – (většinou bude zaříděno pod bodem a), b) možná c))
- Podpis Zhotovitele (**zástupce zhotovitele, který je kompetentní podepisovat SOD např.: statutární zástupce zhotovitele**; podpis lze delegovat, delegovaná osoba bude uvedena v SOD v příloze Oprávněné osoby).
- V případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bude vyplněna položka **„Předběžný souhlas (kdy/kým):“** V ostatních případech tato položka zůstává nevyplněna.
- Doložení nutnosti využít institut „Předběžný souhlas“ (např. email).

iii Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

iv Bilance – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zaříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zařídění

v Uvede se konkrétní odborná správa

vi Vybere se odpovídající příloha

POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘÍZOVÁNÍ ZMĚN

§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího

- změny do výše **10%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **dodávky a služby**,
- změny do výše **15%** původní hodnoty závazku, pokud jde o **stavební práce**, přičemž

není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky. Jde o další plnění, které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře.

§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ -> změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, které:

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a
- jsou nezbytné (*dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno*) a
- změna v osobě dodavatele
 - o není možná z ekonomických/technických důvodů, a
 - o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zařazení změny jako dodatečného plnění.

§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (*při realizaci díla vyjde najevo, že*

trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu), a

- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou k zatřídění změny jako změny nepředvídatelné.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 65020101
Stavba: **Oprava traťového úseku Rybníště - Varnsdorf ZL1**

KSO:
Místo: Obvod ST Ústí n.L.

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel:
Správa železnic, OŘ ÚNL, ST ÚNL

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ 709 94 234

Zhotovitel:
Viamont Servis a.s.

IČ: 25021851
DIČ: CZ25021851

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jan Seemann, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			24 046 185,69
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	24 046 185,69	5 049 698,99
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	29 095 884,68
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 65020101

Stavba: Oprava traťového úseku Rybníště - Varnsdorf ZL1

Místo: Obvod ST Ústí n.L.

Datum: 10. 2. 2020

Zadavatel: Správa železnic, OŘ ÚNL, ST ÚNL

Projektant:

Zhotovitel: Viamont Servis a.s.

Zpracovatel:

Jan Seemann, DiS.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		24 046 185,69	29 095 884,68	
1	ZRN	22 336 685,69	27 027 389,68	STA
1	ZRN	319 583,88	386 696,49	Soupis
1	Vícepráce ZRN	108 562,00	131 360,02	Soupis
SO 01	Železniční přejezdy	7 472 345,01	9 041 537,46	Soupis
SO 01.01	P3270 km 80,447 (km 0,095)	266 326,20	322 254,70	Soupis
SO 01.02	P3452 km 3,050	463 728,97	561 112,05	Soupis
SO 01.03	P3453 km 3,213	431 670,55	522 321,37	Soupis
SO 01.04	P3454 km 3,375	473 141,11	572 500,74	Soupis
SO 01.04	P3454 km 3,375	397 121,90	480 517,50	Soupis
SO 01.04.1	Propust pod ú.k.	76 019,21	91 983,24	Soupis
SO 01.05	P3458 km 4,595	432 359,55	523 155,06	Soupis
SO 01.06	P3459 km 4,890	1 403 977,04	1 698 812,22	Soupis
SO 01.06	P3459 km 4,890	1 274 828,66	1 542 542,68	Soupis
1	Vícepráce P3459	162 648,38	196 804,54	Soupis
2	Měněpráce P3459	-33 500,00	-40 535,00	Soupis
SO 01.07	P3460 km 5,164	957 018,51	1 157 992,40	Soupis
SO 01.07	P3460 km 5,164	932 118,51	1 127 863,40	Soupis
1	Vícepráce P3460	48 000,00	58 080,00	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2	Měněpráce P3460	-23 100,00	-27 951,00	Soupis
SO 01.08	P3462 km 6,062	444 880,08	538 304,90	Soupis
SO 01.09	P3463 km 6,284	342 478,30	414 398,74	Soupis
SO 01.10	P3464 km 6,577	411 076,71	497 402,82	Soupis
SO 01.11	P3465 km 6,969	394 647,60	477 523,60	Soupis
SO 01.12	P3466 km 7,213	741 822,40	897 605,10	Soupis
SO 01.12	P3466 km 7,213	773 063,76	935 407,15	Soupis
1	Vícepráce P3466	82 968,64	100 392,05	Soupis
2	Měněpráce P3466	-114 210,00	-138 194,10	Soupis
SO 01.13	P3470 km 8,554	426 601,90	516 188,30	Soupis
SO 01.14	P3475 km 10,254	282 616,09	341 965,47	Soupis
SO 01.14	P3475 km 10,254	270 110,86	326 834,14	Soupis
1	Vícepráce P3475	12 505,23	15 131,33	Soupis
SO 02	Nástupiště	6 542 061,76	7 915 894,73	Soupis
SO 02.1	Zastávka Horní Podluží	1 632 236,31	1 975 005,94	Soupis
SO 02.1	Zastávka Horní Podluží	1 288 686,02	1 559 310,08	Soupis
SO 02.1.1	Bourání přístavby u budovy zastávky H. Podluží	4 720,55	5 711,87	Soupis
SO 02.1.2	Zábradlí	338 829,74	409 983,99	Soupis
SO 02.2	Zástávka Jiřetín pod Jedlovou	2 627 963,44	3 179 835,76	Soupis
SO 02.2	Zástávka Jiřetín pod Jedlovou	1 232 134,27	1 490 882,47	Soupis
1	Vícepráce Jiřetín	1 503 625,99	1 819 387,45	Soupis
2	Měněpráce Jiřetín	-375 714,00	-454 613,94	Soupis
SO 02.2.1	Zábradlí	267 917,18	324 179,79	Soupis
SO 02.2.1	Zábradlí	344 771,60	417 173,64	Soupis
1	Vícepráce zábradlí	3 180,78	3 848,74	Soupis
2	Měněpráce zábradlí	-80 035,20	-96 842,59	Soupis
SO 02.3	Žst. Dolní Podluží	2 281 862,01	2 761 053,03	Soupis
SO 02.3	Žst. Dolní Podluží	1 565 524,43	1 894 284,56	Soupis
1	Vícepráce D. Podluží	623 353,04	754 257,18	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2	Měněpráce D. Podluží	-370 699,60	-448 546,52	Soupis
SO 02.3.1	Zábradlí	118 232,51	143 061,34	Soupis
SO 02.3.1	Zábradlí	107 085,56	129 573,53	Soupis
1	Vícepráce zábradlí	11 146,95	13 487,81	Soupis
SO 02.3.2	Přístřešek	345 451,63	417 996,47	Soupis
SO 02.3.2	Přístřešek	184 686,00	223 470,06	Soupis
1	Vícepráce přístřešek	297 617,62	360 117,32	Soupis
2	Měněpráce přístřešek	-136 851,99	-165 590,91	Soupis
SO 03	Směrová a výšková úprava GPK	6 286 516,65	7 606 685,15	Soupis
SO 03	Směrová a výšková úprava GPK	3 320 640,35	4 017 974,82	Soupis
1	Vícepráce GPK u nástupišť	112 595,43	136 240,47	Soupis
SO 03.1	Vícepráce V70	2 853 280,87	3 452 469,85	Soupis
SO 03.1.1	GPK	1 276 685,33	1 544 789,25	Soupis
SO 03.1.2	Žel. přejezedy	1 576 595,54	1 907 680,60	Soupis
SO 03.1.2.1	P3447 km 0,180	106 031,10	128 297,63	Soupis
SO 03.1.2.2	P3461 km 5,375	69 607,96	84 225,63	Soupis
SO 03.1.2.3	P3467 km 7,527	59 676,88	72 209,02	Soupis
SO 03.1.2.4	P3468 km 7,767	338 014,90	408 998,03	Soupis
SO 03.1.2.5	P3469 km 7,945	127 217,40	153 933,05	Soupis
SO 03.1.2.6	P3471 km 8,727	306 297,00	370 619,37	Soupis
SO 03.1.2.7	P3472 km 9,374	184 782,00	223 586,22	Soupis
SO 03.1.2.8	P3473 km 9,562	193 145,60	233 706,18	Soupis
SO 03.1.2.9	P3474 km 9,980	191 822,70	232 105,47	Soupis
SO 04	Zárubní a opěrné zdi	538 584,79	651 687,60	Soupis
SO 04.1	Opěrná zeď km 6,520	83 798,06	101 395,65	Soupis
SO 04.1	Opěrná zeď km 6,520	46 448,06	56 202,15	Soupis
1	Vícepráce opěrná zeď	37 350,00	45 193,50	Soupis
SO 04.2	Zárubní zeď km 6,850	454 786,73	550 291,94	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 04.2	Zárubní zeď km 6,850	305 386,73	369 517,94	Soupis
1	Vícepráce zárubní zeď	149 400,00	180 774,00	Soupis
SO 05	Výměna staničnicků	72 492,00	87 715,32	Soupis
SO 06	SVK	996 539,60	1 205 812,92	Soupis
SO 06	SVK	29 600,00	35 816,00	Soupis
2	Měněpráce SVK	-29 600,00	-35 816,00	Soupis
SO 06.1	Km 0,190-0,415	337 684,80	408 598,61	Soupis
SO 06.1	Km 0,190-0,415	344 164,80	416 439,41	Soupis
1	Vícepráce SVK 0,190-0,415	27 900,00	33 759,00	Soupis
2	Měněpráce SVK 0,190-0,415	-34 380,00	-41 599,80	Soupis
SO 06.2	Km 7,500-7,750 a km 7,780-7,930	658 854,80	797 214,31	Soupis
SO 06.2	Km 7,500-7,750 a km 7,780-7,930	691 254,80	836 418,31	Soupis
1	Vícepráce SVK 7,500-7,750 7,780-7,930	139 500,00	168 795,00	Soupis
2	Měněpráce SVK 7,500-7,750 7,780-7,930	-171 900,00	-207 999,00	Soupis
2	Materiál dodávaný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	STA
3	VRN	1 709 500,00	2 068 495,00	STA
3	VRN	1 559 500,00	1 886 995,00	Soupis
1	Vícepráce VRN	150 000,00	181 500,00	Soupis