

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4442/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **19 D-436**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: „Společnost Polepy – Hoštka“

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 1370

bank. spojení : XXX č. účtu: XXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**,
členem představenstva

a

MONZAS, spol. s.r.o. - Společník

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1713

zastoupena: **Františkem Sobotkou**, jednatelem společnosti a **Ing. Lukášem Babickým**,
prokuristou a ředitelem společnosti

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Oprava trakčního vedení v úseku Polepy-Hoštka“**, evid. č. **65019159** uzavřely dne 17.01. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 6, odst.6.3. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2.1. Článek 3.3. Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **93 653 453,55,-Kč***

slovy: devadesát tři milionů šest set padesát tři tisíc čtyři sta padesát tři korun českých, padesát pět haléřů

2.2 **Rekapitulace vývoje ceny díla:**

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 93 797 498,99 Kč

Cena díla bez DPH vč. předchozích dodatků: 93 797 498,99 Kč

Cena Dodatku č. 3 bez DPH (méněpráce): - 6 127 450,84 Kč

Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce): + 5 983 405,40 Kč

Nová cena díla bez DPH (základní–méněpráce+vícepráce) 93 653 453,55 Kč

2.3 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu:

„Příloha č. 9: Změnový list stavby č. 1“

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, jedno pro Objednatele a tři pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 1 vč. jeho příloh

V Ústí nad Labem, dne 09.12. 2020

V Ústí nad Labem, dne 04.12. 2020

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel OŘ Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Jakub Svoboda/Ing. Luboš Tomášek

předseda představenstva/člen představenstva

STRABAG Rail a.s.

František Sobotka/Ing. Lukáš Babický

Jednatel/prokurista a ředitel

MONZAS, spol. s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

(změny během výstavby)

| | |
|---|--|
| Název veřejné zakázky | Oprava trakčního vedení v úseku Polepy - Hoštka |
| Evidenční číslo VZ | 65019159 |
| Označení/ číslo původní Smlouvy | E650-S-4442/2019 |
| Pořadové číslo změnového listu na stavbě | 1 |
| Změna se týká těchto SO, PS, JV | SO 1 Trakční vedení SO 3 Odvodnění |
| Iniciátor změny | Zhotovitel, částečně zadavatel |
| Předběžný souhlas (kdy/kým) | Zápisy v SD a záznamy z KD, Karel Wolf |

Stručný popis změny vč. odůvodnění

SO 1 Trakční vedení

Všeobecně:

- Výkaz výměr zpracovaný pro výběrové řízení byl upraven dle skutečného provedení a realizační dokumentace.

SO 3 Odvodnění

Méněpráce

- Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopovými tvárnici (pol.č.1)
 - o Po odtěžení a vyčištění příkopů se odhalilo stávající zpevněné dno v dobrém stavu, a proto bude zachováno. Místy bude doplněno nebo opraveno.
 - o S tím souvisí ponížení položek dodání příkopových tvární TZZ, betonové směsi a přepravy tohoto materiálu.

Vícepráce

- Bylo nutné zajistit zpřístupnění míst vykácením, sečením a kácením
 - o Rozepsáno v položkách dle SD
- Demontáž staré kusé koleje u měnirny km 392,733 - 392,820
 - o Během vyřezání křoví byla odhalena stará kolej, která by bránila ke zřízení příkopů
 - o Související položky: odstranění nánosů na koleji, demontáž koleje a vyzískaných pražců, řezání kolejnic, naložení a odvoz pražců na deponii v žst. Hoštka
- Odvoz vytěženého materiálu na skládku
 - o Vytěžený materiál nebylo možné rozplanýrovat v místě výkopů. Proto byl deponován a následně odvezen na skládku.

Pokud není uvedeno jinak, byly uvedené změny projednány se správcem a autorským dozorem projektanta.

| | |
|--|----------------------|
| Cena díla dle SOD (bez DPH) | 93 797 498,99 |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) | 93 797 498,99 |
| Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL | 93 653 453,55 |

| Změny z tohoto ZL celkem | Kč | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD - § 222/4 |
|---|----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| VÍCEPRÁCE | 5 983 405,40 | 0,80 | 5,57 |
| MÉNĚPRÁCE | -6 127 450,84 | 0 | -6,53 |
| SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6) | | 0,80 | |
| SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) | | | -0,96 |

| Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření | Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6) | Změny de minimis [%] (§ 222/4) |
|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hodnota předchozích změn (dodatků) | 0 | 0 |
| Hodnota změn tohoto ZL | 0,80 | -0,96 |
| CELKEM | 0,80 | -0,96 |

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace | ANO | NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu | ANO | NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:

Dle § 222/5 a/nebo 6 zatříděno úprava dle skutečného provedení a požadavků investora.
Ostatní změny zatříděny do § 222/4 - změny de minimis.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI X

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příloha

1) Zhotovitel: funkce, subjekt: vedoucí PJ Trakce a silnoproud, STRABAG Rail a.s.

Jméno: XXX Datum: 18.11. 2020 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 19.11. 2020 Podpis

3) Stanovisko přednosty SEE : Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 19.11. 2020 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 23.11.2020 Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX Datum: 25.11. 2020 Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ: Schvaluji Zamítám

Jméno: XXX Datum: 25.11. 2020 Podpis

Příloha změnového listu

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*

Název stavby : ""Opravné práce v úseku Polepy - Hošťka"

REKAPITULACE

| Poř. číslo pol. | Název položky | Cena dle SoD (CZK) | Vícepráce | VCP nové položky | Méněpráce | Změna ceny (CZK) | Cena po změně (CZK) |
|-----------------|------------------------|--------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | SO1 - Trakční vedení | 73 589 757,00 | 3 776 498,00 | 755 330,00 | -4 073 506,00 | 458 322,00 | 74 048 079,00 |
| | | | | | | | |
| | SO2 - Kabelizace SSZT | 8 143 689,29 | | | | | 8 143 689,29 |
| | | | | | | | |
| | SO3 - Oprava odvodnění | 6 823 507,64 | 1 451 577,40 | | -2 053 944,84 | -602 367,44 | 6 221 140,20 |
| | | | | | | | |
| | SO4 - VON | 5 240 545,00 | | | | | 5 240 545,00 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| Celková cena CZK | 93 797 498,93 | 5 228 075,40 | 755 330,00 | -6 127 450,84 | -144 045,44 | 93 653 453,49 |
|------------------|---------------|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|

Za zhotovitele předává: Jméno a podpis : XXX Datum:

Za objednatele přijímá: Jméno a podpis : XXX Datum: