

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hoštka“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření
č. 2768 ze dne 02. 09. 2019.

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1417/2020**

a

MONZAS, spol. s.r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C 1713
bank. spojení: xxx
zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti
Ing. Lukášem Babickým, prokuristou a ředitelem společnosti

Korespondenční adresa:

MONZAS, spol. s.r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **27/2019-2020**

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hořtka**“, evid. č. **65020111** uzavřely dne 08. 04. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohody na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **104 555 574,29 Kč**

slovy: sto čtyři milionů pět set padesát pět tisíc pět set sedmdesát čtyři korun českých a dvacet devět haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **2** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **1** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 10 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 05. 11. 2020

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2020

.....

Objednatel
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel
František Sobotka
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s.r.o.

.....

Zhotovitel
Ing. Lukáš Babický
Prokurista a ředitel společnosti
MONZAS, spol. s.r.o.

Příloha č. 1 (Příloha č. 10 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 1

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku,
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hoštka
Evidenční číslo VZ	65020111
Označení/ číslo původní Smlouvy	<u>E650-S-1417/2020</u>
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	PS 01 Zabezpečovací zařízení PS 02 DŘT a DDTS SO 01 Trakční vedení, ukolejnění SO 02 EOv, rozvody VN a NN, DOÚO
Iniciátor změny	<u>Zhotovitel a objednatel</u>
Předběžný souhlas (kdy/kým)	xxx

Stručný popis změny vč. odůvodnění

PS 01 Zabezpečovací zařízení

Zhotovitelem opravné práce byly během zpracování projektové dokumentace a v průběhu stavby provedeny v PS 01 tyto změny:

- Z důvodu požadavku investora pro budoucí využití kabelových tras bez demontáže zámkové dlažby a zemních prací před výpravní budovou, byly oproti projektové dokumentaci instalovány multikanály, které propojují technologický objekt SZZ a SEE s výpravní budovou.
- Z důvodu vymístění kabelových závěrů Traťového Kombinovaného Kabelu (TKK) a stávající kabelizace TZZ, umístěných původně v reléových skříních (RS) u vjezdových návěstidel (stavbou rušeny), a z důvodu nedostatečné kapacity ukončení kabelů pro TZZ na reléovém stojanu v RD PZZ H2 v km 391,555 (původně v RS u PZZ) byly doplněny 3 ks nových plastových Kabelových skříní.
- Náhrada kabelu TCEKPFLEY 24p za TCEKPFLEY 30p, z důvodu navýšení kapacity žil pro propojení technologického objektu SZZ a kolejové desky ve výpravní budově.
- Z důvodu zajištění protipožární bezpečnosti a ochrany technologických objektů SZZ a SEE byla stavba doplněna o EZS.
- Z důvodu doplnění stavby o EZS a propojení telefonních okruhů zab. zař. byl doplněn kabel typu TCEKPFLEY 10xN z technologického objektu SZZ do sdělovací místnosti ve výpravní budově.
- Z důvodu zrušení zastaralého sdělovacího zařízení MTZ 10 a zajištění nahrávání tel. hovorů do systému Redat bylo upgradováno sdělovací zařízení TOP1 (původně pouze pro GSM-R) a

doplněn nový typ náhradního zapojovače.

- Přesun LISů v rámci posunu návěstního bodu 2-3938/3937 byl financován jinou opravou prací.

PS 02 DŘT a DDTS

Zhotovitelem opravné práce byly během zpracování realizační projektové dokumentace a v průběhu stavby provedeny v PS 02 tyto změny:

- Z důvodu chybějící sdělovací části byla tato doprojektována a na základě změněné RDS upraven výkaz výměr o vícepráce i méněpráce
- Na základě požadavku investora doplněna pokládka optického kabelu mezi TM Hoštka a trafostanicí 22 kV resp. výpravní budovou
- Z důvodu úspory místa vedle VB doplněn atypický technologický domek, který je společný pro objekt RZZ, TS 22 kV a TS 6 kV (původní domky odečteny)
- Na základě požadavku investora doplněn rozvaděč vlastní spotřeby RU
- Na základě upravené RDS odečteny a přičteny položky pro montáž NN rozvaděče RH umístěném v technologickém domku 22 kV

SO 01 Trakční vedení, ukolejnění

Zhotovitelem opravné práce byly během zpracování realizační projektové dokumentace a v průběhu stavby provedeny v SO 01 tyto změny:

- Z důvodu nevyhovujícího stavu zpětného vedení byla na žádost investora doprojektována výměna skříní zpětného vedení před TM Hoštka v 1. a 2.TK včetně výkopů a kabelizace
- Z důvodu posunu TP č. 63 a 64 oproti původní PD navýšeno množství vodičů TV, kabelizace a doplněno kácení dřevin, které by byly s TV v kolizi
- Na základě aktualizovaného KSU a TP upraven SO o vícepráce i méněpráce, doplněny kolejové propojky

SO 02 EO, rozvody VN a NN, DOÚO

Zhotovitelem opravné práce byly během zpracování realizační projektové dokumentace a v průběhu stavby provedeny v SO 02 tyto změny:

- Na základě vypracované RDS upraveny skříně pro ovládání DOÚO jako společné s DŘT a DDTS
- Na základě požadavku investora vyměněny TTS 6 kV za TTS 22 kV

Cena díla dle SOD (bez DPH)	99 303 257,58
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	99 303 257,58
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	104 555 574,29

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	11 116 991,51	11,19%	
MÉNĚPRÁCE	- 5 864 674,80	-5,9%	
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		5,3%	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	
Hodnota změn tohoto ZL	5,3%	
CELKEM	5,3%	

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO **NE**

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO **NE**

Navržený způsob zařídění změn/bilance: § 222/6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z přeschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
PS 01	35 690 395,22	2 079 656,19	-1 798 578,76	35 971 472,65
PS 02	10 528 107,44	3 936 896,96	-1 417 687,10	13 047 317,30
SO 01	20 166 951,59	922 376,04	-13 208,94	21 076 118,69
SO 02	23 152 803,33	4 178 062,32	-2 635 200,00	24 695 665,65
VON	9 765 000,00	0	0	9 765 000,00
Celkem:	99 303 257,58	11 116 991,51	-5 864 674,80	104 555 574,29

1) Zhotovitel: funkce, subjekt (PS01)

Jméno: xxx Datum: 05. 10. 2020 Podpis

2) Zhotovitel: funkce, subjekt (PS02,S01,S02)

Jméno: xxx Datum: 07. 10. 2020 Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby (PS01): Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 09. 10. 2020 Podpis

4) Stanovisko TDS/Správce stavby (PS02): Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 12. 10. 2020 Podpis

5) Stanovisko TDS/Správce stavby (S01,S02): Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 12. 10. 2020 Podpis

6) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: ----- Datum: ----- Podpis

7) Stanovisko přednosty odborné správy SSZT: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 15. 10. 2020 Podpis

8) Stanovisko přednosty odborné správy SEE: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 16. 10. 2020 Podpis

9) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx Datum: 20. 10. 2020 Podpis

10) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 22. 10. 2020 Podpis

11) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 22. 10. 2020 Podpis

Příloha změnového listu

1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
