

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-3238/2020**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-20-006-GAEA**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: xxx

zastoupena: Zdeňkem Pavlem – prokuristou

Martinem Kománkem – prokuristou

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem (dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Chřibská ON – oprava (demolice části, střecha, plášť, VPP)**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020165** uzavřely dne 31.08. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.3 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **10 955 870,83 Kč***

slovy: deset milionů devět set padesát pět tisíc osm set sedmdesát korun českých a osmdesát tři haléřů.

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	10 704 818,20 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 240 265,45 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 491 318,08 Kč
Nová cena díla bez DPH (základní–méněpráce+vícepráce)	10 955 870,83 Kč

- 2.3 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu:

„Příloha č.10: Změnový list stavby č.1“

- 2.4 Článek 3.7 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12,5 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **12,5 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Odůvodnění dodatku

- 3.1. Důvodem pro posunutí lhůt pro dokončení díla je pandemická situace Covid 19, která zpozdila dodávky stavebních materiálů.

Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.2. Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list stavby č.1

V Ústí nad Labem dne 30. 6. 2021

V Ústí nad Labem dne 29. 06. 2021

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Zdeněk Pavel

prokurista

STRABAG Rail a.s.

.....
Martin Kománek

prokurista

STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Chřibská ON – oprava (demolice části, střecha, plášť, VPP)	
Ev. č. VZ	65020165	
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-3238/2020	
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	<u>1</u>	
Změna se týká těchto SO, PS, JV	SO.01.1. – Architektonicky-stavební řešení, statická část	
Iniciátor změny	Investor/Dodavatel	
Předběžný souhlas (kdy/kým)		

1) Žádost o prodloužení termínu

Z důvodu vleklé koronavirové krize a s tím spojeným prodloužením s dodávkami materiálů, dodavatel stavby Strabag Rail, a.s. žádá o prodloužení termínu dokončení stavby, a to v termínu do 30. 9. 2021.

2) Zdůvodnění víceprací dle § 222/4 ZZVZ:

Na základě požadavku investora, tímto změnovým listem dochází ke změně počtu, členění i barevného provedení okenních konstrukcí. Dle PD mělo dojít k výměně oken pouze ve 2. NP, na základě rozhodnutí dojde k výměně oken u celého objektu.

Vícepráce celkem: 491 318,08 Kč bez DPH **Méněpráce celkem:** 240 265,45 Kč bez DPH

Cena díla dle SOD	10 704 818,20 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dotatků)	10 704 818,20 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	10 955 870,83 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	491 318,08	0 %	4,59 %
MÉNĚPRÁCE	240 265,45	0 %	2,24 %
SALDOⁱ (§ 222/ 5 a/nebo 6)		0 %	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			6,83 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0 %	0 %
Hodnota změn tohoto ZL	0 %	6,83 %
CELKEM	0 %	6,83 %

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/4 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z předschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč :

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
		491 318,08	240 265,45	
Celkem:	10 704 818,20	491 318,08	240 265,45	10 955 870,83 Kč

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: xxx

Datum: 28. 6. 2021 Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 28. 6. 2021 Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum: 28. 6. 2021 Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 28. 6. 2021 Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 28. 6. 2021 Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 28. 6. 2021 Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:Schvaluji Zamítám

Jméno: xxx

Datum: 28. 6. 2021 Podpis

Příloha změnového listu

- 1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*
 - 2) *Stavební deník*
-