

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4328/2020**

číslo smlouvy Zhotovitele: **202054**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účetárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

VIAMONT Servis a.s.

se sídlem: Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Mařákova 3079/2

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka oddíl B, vložka 1015

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupena: Františkem Sobotkou, předsedou představenstva

Evou Hadravovou, MSc., MB, místopředsedou představenstva

Ing. Lukáš Babický, členem představenstva

Ladislav Falbr, členem představenstva

Jan Falbr, členem představenstva

Společnost zastupuje vždy předseda představenstva s členem představenstva nebo místopředseda představenstva s členem představenstva.

Korespondenční adresa: Mařákova 3079/2, 400 01, Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Hoštka ON - celková oprava objektu**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65020217** uzavřely dne 25. 11. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).

- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.3 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 6 945 742, 51 Kč

slovy: šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých padesát jedna haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	6 796 768,31 Kč
Cena díla bez DPH dle základní SoD vč. předchozích dodatků	6 796 768,31 Kč
Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):	- 99 550,00 Kč
<u>Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):</u>	<u>+ 248 524,20 Kč</u>
Nová cena díla bez DPH (základní-méněpráce+vícepráce)	6 945 742, 51 Kč

- 2.3 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu:

„Příloha č. 10: Změnový list stavby č. 1“

Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list č. 1 se všemi jeho přílohami

V Ústí nad Labem dne 26. 07. 2021

V Ústí nad Labem dne 26. 07. 2021

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

František Sobotka, předseda představenstva a
Eva Hadravová, MSc, MBA, místopředseda
představenstva
VIAMONT Servis a.s.

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku (změny během výstavby)

Název veřejné zakázky	Hoštka ON – celková oprava objektu		
Ev. č. VZ	65020217		
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-4328/2020		
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	<u>1</u>		
Změna se týká těchto SO, PS, JV	001 – oprava výpravní budovy žst. Hoštka, 003 - slaboproud		
Iniciátor změny	Investor		
Předběžný souhlas (kdy/kým)			

1) Zdůvodnění víceprací dle § 222/4 ZZVZ:

Na základě požadavku investora, tímto změnovým listem dochází ke změně rozsahu těchto prací. Dochází k rozšíření dodávky žaluzií, sítí proti hmyzu do instalovaných oken. Na stříšky nad vchody bude instalována fólie proti oslunění informačního systému pro cestující. Dochází k doplnění základacích profilů kontaktního zateplení ETICS pro tepelný izolant. Kamerový systém bude zhotoven z modernějších typů kamer, než byl navržen projektantem a to z 2 MPIX na standardní 4 MpiX. Nebude realizována dodávka a osazení venkovních hodin.

Vícepráce celkem: 248 524,2 Kč bez DPH **Méněpráce celkem:** 99 550, 00 Kč bez DPH

Celková cena víceprací: 148 974, 20 Kč bez DPH

Cena díla dle SOD	6 796 768, 31 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	6 796 768, 31 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	6 945 742, 51 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD – § 222/4
VÍCEPRÁCE	248 524,20 Kč	0 %	3,67 %

MÉNĚPRÁCE	99 550, 00 Kč	0 %	1,47 %
SALDOⁱ (§ 222/ 5 a/nebo 6)		0 %	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			5,14 %

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/ 5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0 %	0 %
Hodnota změn tohoto ZL	0 %	5,14 %
CELKEM	0 %	5,14 %

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/4 ZZVZ

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z předschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI X

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
		248 524, 20	99 550, 00	
Celkem:	6 796 768, 31	248 524, 20	99 550, 00	6 945 742,51 Kč

1) Zhotovitel: funkce, subjekt

Jméno: XXX

Viamont Servis, a.s.

Datum: 9. 7. 2021

Podpis

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 9. 7. 2021

Podpis

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno:

Datum:

Podpis

4) Stanovisko přednosty odborné správy:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 12. 07. 2021

Podpis

5) Stanovisko právníka OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 12. 07. 2021

Podpis

6) Stanovisko NPI OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: XXX

Datum: 12. 07. 2021

Podpis

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 12. 07. 2021

Podpis

Příloha změnového listu1) *Podrobný soupis prací vč. rekapitulace*2) *Stavební deník*3) *Fotografie*
